



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

S.P. 13 DI CORNIGLIO INTERVENTO IN URGENZA PER PULITURA, RISAGOMATURA E DIFESA SPONDALE DELL'ALVEO E INCREMENTO RINFORZO MURI D'ALA PONTE PARMA (CUP: D37H19002340002 - CIG: Z292B3C38D)

IMPRESA: **MC SRL** con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 01781380348.

CONTRATTO: Affidamento Diretto del 19/12/2019.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 287/2019 del 12/12/2019 per l'importo complessivo di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.877,04 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 8.772,96 per IVA 22% e Euro 350,00 (Iva comp.) per costi per spostamento sottoservizi.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 350.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del Del. RER. 1073/2019 (OCDPC 308/2015 – 501/2018 - 202/2014) - accertati al Cap. 140000140500 Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza, Titolo 4 entrata in conto capitale, Cat. 200, Contributi agli investimenti” del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale n. 1704/2019 del 19/12/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa MC SRL con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 01781380348.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 39.877,04 IVA esclusa di cui Euro 39.479,39 per lavori e forniture ed euro 397,65 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 20/12/2019 come risulta dalla relativa Lettera d'Ordine. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 02/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta da apposito verbale in data 21/12/2019 e ripresi in data 09/06/2020, per complessivi 171 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 22/07/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 16/07/2020, è stata accertata in data 27/07/2020 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **39.877,04**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **39.877,04 (trentanovemilaottocentosettantasette/04)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 27/07/2020 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Fabrizio Montali per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori rispetto alla voce da computo "13.2.2" si è potuto solo realizzare lo spostamento del corso del torrente per poter realizzare le opere di difesa spondale in corrispondenza della spalla del ponte ma non è stato risezionato l'alveo;
- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL, INPS e CNCE - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa MC SRL con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 01781380348, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale:	<u>Euro 39.877,04</u>
Restano a saldo	Euro 39.877,04

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 8.772,96 **per un importo complessivo pari ad Euro 48.650,00** per il quale si propone il pagamento all'Impresa MC SRL con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 01781380348, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 25/08/2020

L'IMPRESA
MC SRL s.r.l.
Strada del Palazzo n. 4 - Fraz. Selvanizza
43025 PALANZANO (PR)
P.IVA 01781380348
Tel. 0521 632150 - Fax 0521 639459



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini