



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

**RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST
CUP: D23D18000620002 CIG: 790461135A.**

IMPRESA: **SITEC SRL** con sede in Lesignano Bagni (PR) fraz. Santa Maria del Piano (PR), Via Aldo Moro n. 8/1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00963000344

CONTRATTO: in data 23/07/2019 - Rep. n. 15129 regolarmente registrato.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 301/2019 del 01/04/2019 per l'importo complessivo di Euro 158.000,00 di cui Euro 124.382,11 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 3.078,76 per lavori in economia e controllo materiali, Euro 28.041,39 per IVA, Euro 2.467,74 per spese tecniche ed Euro 30,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 158.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2[^] - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato con parte del contributo della RER ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 1999 di totali Euro 1.587.540,20 accertato al Cap. 140000141100 (Regione Emilia Romagna – Manutenzione Straordinaria Strade prov.li), Titolo 4, Cat.

200 (Entrate in conto capitale), Codice Bilancio 4.02.01.02.001 "Contributo agli investimenti da regioni e provincie autonome" del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Negoziata su MePa, con Determinazione Dirigenziale n. 742/2019 del 28/06/2019 esecutiva il 01/07/2019 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa SITEC SRL con sede in Lesignano de' Bagni (PR), - Fraz. Santa Maria del Piano, Via Aldo Moro n. 8/1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00963000344, che ha offerto un ribasso pari al 2,900%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 120.810,74 IVA esclusa di cui Euro 119.579,23 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed euro 1.231,51 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 23/07/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 30 (trenta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 22/08/2019.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 09/08/2019 e ripresi in data 27/07/2020, per complessivi 354 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 10/08/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 31/07/2020, è stata accertata in data 28/08/2020 e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **120.808,77**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 118.321,49 (1[^] SAL), resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **2.487,28 (duemilaquattrottantasette/28)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 28/08/2020 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Giovanni Gennari per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti della Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'Impresa SITEC SRL con sede in Lesignano de' Bagni (PR), - Fraz. Santa Maria del Piano, Via Aldo Moro n. 8/1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00963000344, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 120.808,77
A dedurre importi corrisposti:	<u>Euro 118.321,49</u>
Restano a saldo	Euro 2.487,28

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 547,20 per un importo complessivo pari ad Euro **3.034,48** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa SITEC SRL con sede in Lesignano de' Bagni (PR), - Fraz. Santa Maria del Piano, Via Aldo Moro n. 8/1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00963000344, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 07/09/2020

L'IMPRESA
SITEC SRL



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

