



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1138 del 08/10/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ADEGUAMENTO SCALA SICUREZZA ISTITUTO RONDANI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica – Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 504/2020;

Premesso che:

il DUP 2020-2022 unitamente ai suoi allegati è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019;

il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020;

con delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 30/07/2020 è stata approvata la sesta variazione al Bilancio 2020-2022;

Vista la nota Dirigenziale n. 19240 del 7/7/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale venivano pubblicate le graduatorie relative all'Avviso prot. n. 13194 del 24/06/2020, emanato dal MIUR nell'ambito del programma Operativo Nazionale "per la scuola , competenze e ambienti per apprendimento"2014/2020- Asse II- infrastrutture per l'istruzione- fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il quale la Provincia di Parma ha beneficiato di € 1.000.000,00;

Visto il Decreto Presidenziale n.134 del 29/07/2020 di "approvazione elenco interventi di manutenzione straordinaria", nel quale è previsto anche l'intervento in "adeguamento scala di sicurezza Istituto Rondani", per un importo complessivo di € 120.000,00 (CUP: D94H20000060001);

Considerato che:

con Decreto Presidenziale n. 140 del 4/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "adeguamento scala di sicurezza Istituto Rondani", prendendo atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 smi, così come modificato dal DL 32 del 18/4/2019, "i contratti di manutenzione straordinaria possono essere affidati, nel rispetto della procedura scelta del contraente prevista dal presente codice, sulla base del progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari della lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo... L'esecuzione dei perdetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo";

viene stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dai DL 32/2019 e DL 76/2020 ;

con Determina n. 918 del 6/8/2020 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e Direttore dei Lavori dei lavori di "adeguamento scala di sicurezza Istituto Rondani" per complessivi € 8.627,84 al Geom. Simone Rossi;

con Determina n. 920 del 6/8/2020 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dai DL 32/2019 e DL 76/2020, l'esecuzione dei lavori "adeguamento scala di sicurezza Istituto Rondani" (categoria lavori OS18-A), per € 100.010,00 (€ 2.000,00 di oneri per la sicurezza compresi), oltre iva 10%, per complessivi € 110.011,00 alla ditta Bandini & Cantarelli snc, via Alessandrini n. 3, Bogolese di Sorbolo (PR) - P. IVA: 00148980345 , CIG: 8397426F24;

Visto che:

i lavori sono stati consegnati in data 26/08/2020

ultimati in data 11/09/2020

il contratto è stato sottoscritto in data 01/10/2020, rep. n. 15192

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 02/10/2020 dal Direttore dei lavori, geom. Simone Rossi, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 100.010,00 oltre iva;

Considerato che resta da corrispondere alla ditta Bandini & Cantarelli snc un credito residuo di € 100.010,00 oltre IVA;

Preso atto che

stante la procedura utilizzata per l'affidamento dei lavori, ai sensi del regolamento provinciale vigente, non è previsto l'incentivo di cui all'at. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

pertanto il QTE finale diventa essere:

		DP 140/20	DD 918/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	€ 99.000,00	€ 98.010,00	€ 98.010,00	€ 0,00
A2	oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
A	lavori a base di gara	€ 101.000,00	€ 100.010,00	€ 100.010,00	€ 0,00
B1	iva 10% lavori	€ 10.100,00	€ 10.001,00	€ 10.001,00	€ 0,00
B2	spese tecniche CSP+ CSE	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
B3	CNPAIA spese tecniche	€ 272,00	€ 272,00	€ 272,00	€ 0,00
B4	iva spese tecniche 22%	€ 1.555,84	€ 1.555,84	€ 1.555,84	€ 0,00
B5	impresisti	€ 272,16	€ 1.361,16	€ 0,00	-€ 1.361,16
B	totale somme a disposizione	€ 19.000,00	€ 19.990,00	€ 18.628,84	-€ 1.361,16
C	totale finanziamento	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 118.638,84	-€ 1.361,16

Riscontrando una economia di € 1.361,16 sul finanziamento complessivo di € 120.000,00

#### DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “adeguamento scala di sicurezza Istituto Rondani” con la ditta Bandini & Cantarelli snc, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale, allegato alla presente;

di riscontrare una economia sull'importo del finanziamento di € 1.361,16;

di liquidare:

il saldo finale di € 100.010,00 oltre IVA, e così per € 110.011,00, a favore della ditta Bandini & Cantarelli snc;

il saldo al professionista incaricato, geom. Simone Rossi, pari ad € 8.627,84;

di liquidare l'importo di € 118.638,84 (€ 110.011,00 + 8.627,84) all'interno del QTE di 120.000,00 cme da DP.140/20 contabilizzato al PEG Cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) , Titolo 2<sup>^</sup>. Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Attività ordini di istruzione non universitaria), Codice bilancio 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 901 ( sub. 795 e sub. 773);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo agli investimenti del MIUR FESR 2014-2020 Asse 2 Ob. 10.7 per Adeguamento aule didattica dopo emergenza COVID di totali €. 1.000.000,00 accertato al PEG cap. 136500136700 (MIUR – Contributi per Edilizia scolastica), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti). Codice bilancio 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020 acc. 869;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI PARMA

STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI PARMA

LAVORI: ADEGUAMENTO SCALA DI SICUREZZA ISTITUTO C. RONDANI

APPALTATORE: BANDINI & CANTARELLI SNC

CONTRATTO: REPERTORIO N. 15192 IN DATA 01/10/2020

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 100.010,00

CUP: D94H20000060001

CIG: 8397426F24

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.M 50/2016)

### **Progetto originario**

Il progetto è stato approvato con Decreto Presidenziale – Provincia di Parma n. 140 del 04/08/2020 per un importo complessivo di Euro 120.000 così ripartito:

A1	lavori a base d'asta	99.000,00
A2	oneri sicurezza	2.000,00
A	lavori a base di gara	101.000,00
B1	iva 10% lavori	10.100,00
B2	spese tecniche CSP+ CSE	6.800,00
B3	CNPAIA spese tecniche	272,00
B4	iva spese tecniche 22%	1.555,84
B5	imprevisti	272,16
B	totale somme a disposizione	19.000,00
C	totale finanziamento	120.000,00

### **Finanziamento**

L'opera è stata finanziata con parte del contributo MIUR FESR 2014-2020 Asse 2 Ob. 10.7 per adeguamento aule didattiche dopo emergenza COVID al Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) del Bilancio 2020 (acc. 869/20)



### Generalità dell'Appaltatore

A seguito dell'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dai DL 32/2019 e DL 76/2020, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Bandini & Cantarelli Snc, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 1 % e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 100.010,00.

### Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 01/10/2020 con il n. di repertorio 15192.

### Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 120.000,00 di cui Euro 98.010,00 quale somma netta autorizzata per lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza), come esplicito nel seguente Quadro Tecnico Economico dell'opera:

A1	lavori a base d'asta		€ 98.010,00
A2	oneri sicurezza		€ 2.000,00
A	lavori a base di gara		€ 100.010,00
B1	iva 10% lavori		€ 10.001,00
B2	spese tecniche CSP+ CSE		€ 6.800,00
B3	CNPAIA spese tecniche		€ 272,00
B4	iva spese tecniche 22%		€ 1.555,84
B5	Imprevisti e ribasso iva c.		€ 1.361,16
B	totale somme a disposizione		€ 19.990,00
C	totale finanziamento		€ 120.000,00

### Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 26/08/2020. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

### Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi del Decreto Presidenziale – Provincia di Parma n. 140 del 04/08/2020 i lavori dovevano concludersi entro 65 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 30/11/2020.



### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/09/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### **Lavori in economia**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

### **Pagamenti in acconto e credito residuo dell'Impresa**

All'Impresa esecutrice non sono stati erogati pagamenti in acconto.

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 100.010,00.

### **Confronto tra somme autorizzate e spesa**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a Euro 0,00

### **Accordi bonari**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

### **Riserve dell'impresa**

L'Impresa ha firmato gli atti documentali senza apporre riserva alcuna.

### **Cessione crediti**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

### **Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione**

A norma del Decreto Presidenziale – Provincia di Parma n. 140 del 04/08/2020 il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il 31/12/2020.



## **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno 11 del mese di Settembre dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali e contrattuali relativi ai lavori in oggetto, a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Simone Rossi si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Sig. Bandini Alessandro, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;
- Ing. Cassinelli Paola, Responsabile del procedimento

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- smontaggio rampe e passerelle
- verniciatura e smaltatura
- rimontaggio rampe e passerelle
- installazione nuovi parapetti

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti progettuali.

## **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Geom. Simone Rossi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che: i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Bandini & Cantarelli Snc corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 100.010,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono risultati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL n° 026925447 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.



## CERTIFICA

che i lavori di “Adeguamento scala di sicurezza istituto C. Rondani” appaltati dall’ Impresa Bandini & Cantarelli Snc

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

### LIQUIDA

Il credito liquido dell’Impresa come segue:

A) Importo netto	Euro 100.010,00
B) Detrazioni somme in acconto già erogate:	Euro 0,00
Resta a credito liquido dell’Impresa	Euro 100.010,00


(diconsi Euro centomiladieci/00)

che possono essere corrisposte all’Impresa Bandini & Cantarelli Snc a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Parma li 02/10/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(geom. Simone Rossi)



L'APPALTATORE  
(Il legale rappresentante  
Sig. Bandini Alessandro)

.....

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Paola Cassinelli)

.....



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1138 / 2020**

Proposta n. 2433/2020

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ADEGUAMENTO SCALA SICUREZZA ISTITUTO RONDANI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 08/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale