



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1190 del 19/10/2020

Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA SP 665R MASSESE IN LOC BOSCHETTO. PERIZIA DI LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-SVINCOLO CAUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO. LIQUIDAZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA.APPROVAZIONE MODIFICHE QTE.AFFIDAMENTO DI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA. CUP: D23D19000160002 CIG:83608328D3.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

il codice CUP del progetto è D23D19000160002 e il codice CIG: è 83608328D3

con Decreto del Presidente n. 109 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori urgenti per ripristino viabilità SP665 Massese in loc. Boschetto in Comune di Tizzano Val Parma. Perizia dei lavori di completamento" per un importo complessivo di euro 203.000,00

Considerato:

che il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere l'ing. Carlo Perrotta, funzionario tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali – Espropri;

che con Determina Dirigenziale n.736 del 07/07/2020 è stata approvata la determina a contrarre;

che con Determina dirigenziale n. 797/2020 del 20/07/2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta PIAZZA s.r.l. a socio unico che ha offerto un ribasso pari al 4,75 % sull'importo lavori di euro 146.127,55 (corrispondente ad uno sconto di euro 6.941,06) per un importo netto contrattuale di € 139.186,49 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro € 3.652,45 e quindi per complessivi € 142.838.94 oltre iva di legge pari ad € 31.424,57;

con la stessa Determina dirigenziale n. 797/2020 del 20/07/2020 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Giuseppe Stefanini, per complessivi € 2.460,33 CIG: Z222DAC4B8

che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 20/07/2020;

che l'Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con Polizza Fidejussoria Somma garantita € 7.141,98 rilasciata da SACE SIMEST, Rappresentanza per l'Italia piazza Poli n. 42 00187 Roma n. 1531.00.27.2799797236 del 11/08/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 17/09/2020;

che è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15193 del 06/10/2020;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carlo Perrotta in data 14/10/2020 (allegato in copia al presente atto) i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti per l'importo di € 139.186,49 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro € 3.652,45 e quindi per complessivi € 142.838.94 oltre iva di legge pari ad € 31.424,57;

che durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti all'impresa affidataria dei lavori;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 139.186,49 oltre agli oneri della sicurezza di € 3.652,45 e quindi per complessivi € 142.838.94 oltre iva pari ad € 31.424,57;

Preso atto:

che a complemento delle lavorazioni già realizzate, per incrementare il livello di sicurezza della nuova viabilità, come evidenziato dalle segnalazioni pervenute anche dai residenti della zona, risulta opportuno procedere alla realizzazione di ulteriori opere per sistemazione muretti e grigliati per scarico acque piovane, per integrazione barriere di sicurezza, per sistemazione raccordo strada comunale;

che dalle stime effettuate, l'importo necessario all'esecuzione di quanto sopra descritto si attesta in

€ 19.057,84, oltre ad € 4.192,72 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 23.250,56;

che la spesa di cui sopra può trovare copertura, come indicato alla voce h) all'interno del quadro economico dell'intervento principale, utilizzando le economie derivanti dalle voci b) d) f) g) ;

QUADRO ECONOMICO GENERALE	Progetto	post gara	Finale
Lavori a base d'asta	€ 146.127,55	€ 146.127,55	€ 146.127,55
Ribasso		4,75%	4,75%
		€ 6.941,06	€ 6.941,06
Lavori al netto		€ 139.186,49	€ 139.186,49
Oneri della sicurezza	€ 3.652,45	€ 3.652,45	€ 3.652,45
Totale opere a base di appalto	€ 149.780,00	€ 142.838,94	€ 142.838,94
SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Iva 22%	€ 32.951,60	€ 31.424,57	€ 31.424,57
b) Analisi e controlli IVA c.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
c) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.995,60	€ 2.995,60	€ 2.995,60
d) Imprevisti iva c.	€ 6.026,10	€ 6.026,10	
e) Spese Coord. Sic. Iva c.	€ 3.000,00	€ 2.460,33	€ 2.460,33
f) Ribasso Coord.Sic.		€ 539,67	
g) Servitu',Anac	€ 2.246,70	€ 2.246,70	€ 30,00
h) Lavori economia compl. IVA c.		€ 8.468,09	€ 23.250,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.220,00	€ 60.161,06	€ 60.161,06
TOTALE GENERALE	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00

che si ritiene opportuno e conveniente affidare tali lavorazioni minori di cui trattasi alla Ditta esecutrice dei lavori principali, PIAZZA s.r.l. a socio unico Via Costa di Urzano n. 14 ,43024 Neviano degli Arduini (PR),c.f. e p.i. 01518140346,pec: piazzasrl@pec.it la quale si è dichiarata immediatamente disponibile;

che sono state effettuate le opportune verifiche, fra le quali il rispetto delle Linee guida per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, di cui al regolamento approvato con D.P. n. 196 del 30/09/2019;

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015;

il vigente regolamento di contabilità,

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "Lavori urgenti per ripristino viabilità SP665 Massese in loc. Boschetto in Comune di Tizzano Val Parma. Perizia dei lavori di completamento", redatto dal Direttore dei Lavori ing. Carlo Perrotta in data 14/10/2020 (allegato in copia al presente atto) i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti per l'importo di € 139.186,49 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro € 3.652,45 e quindi per complessivi € 142.838,94 oltre iva di legge pari ad € 31.424,57 ;

di liquidare l'importo a saldo di € 174.263,51 IVA compresa alla Ditta affidataria impresa PIAZZA s.r.l. a socio unico Via Costa di Urzano n. 14 ,43024 Neviano degli Arduini (PR) c.f. e p.i. 01518140346;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. come sopra riportata;

di liquidare a saldo l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei. "Lavori di completamento", all'ing. Giuseppe Stefanini, C.F. .STFGPP63C06B042F P.IVA 02246880344 con sede in Via Bergonzi, n° 4, 43126 Parma, per un importo netto di € 1.551,50 oltre a spese e oneri accessori per € 387,82 e a CNPAIA 4% per € 77,56 ed IVA al 22% per € 443,67 così per complessivi € 2.460,33 CIG: Z222DAC4B8

di affidare l'intervento denominato "LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA SP 665R MASSESE IN LOC BOSCHETTO. PERIZIA DI LAVORI DI COMPLETAMENTO – LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA (CUP: D23D18000540003, CIG Z632EC7F2E) per un importo di € 19.057,84, oltre ad € 4.192,72 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 23.250,56 alla ditta esecutrice dei lavori principali, PIAZZA s.r.l. a socio unico Via Costa di Urzano n. 14 ,43024 Neviano degli Arduini (PR),c.f. e p.i. 01518140346,pec: piazzasrl@pec.it la quale si è dichiarata immediatamente disponibile;

di confermare Responsabile del Procedimento l'ing. Carlo Perrotta del Servizio Viabilità ;

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Servizio non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di impegnare la spesa di 23.250,56 all'interno del quadro tecnico economico di €. 203.000,00 del progetto in oggetto come da DP.109/20 contabilizzato al PEG Cap.2169000220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 789 (sub.922);

di dare atto che la spesa di €. 203.000,00 è finanziata con parte del contributo regionale di totali €. 826.088,09 assegnato con det. RER 6880/20 ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i. relativo ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali riferito all'annualità 2020 e accertato al PEG Cap.140000141100 (Regione Emilia Romagna contributi per manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del bilancio 2020 parte acc. 442.

che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2511 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Sub-Impegno 922 / 2020 83608328D3 / D23D19000160002	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	23.250,56
				Totale Sub-Impegni	23.250,56



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1190 / 2020**

Proposta n. 2511/2020

Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO VIABILITA SP 665R MASSESE IN LOC BOSCHETTO. PERIZIA DI LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-SVINCOLO CAUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO. LIQUIDAZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA.APPROVAZIONE MODIFICHE QTE.AFFIDAMENTO DI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA. CUP: D23D19000160002 CIG:83608328D3.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 20/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale