

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Oggetto: SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – MESSA IN SICUREZZA FRANE SPONDALI SU STRADE PROVINCIALI ZONA PIANURA – SP 16 degli Argini dal Km 9+050 al Km 9+400 tratti saltuari- CUP:D27H17000430003 CIG: ZA12108AE7

Impresa :: Ditta Società Industria Pietrisco S.I.P. S.p.A., strada del Bergamino 26 int. 1, 43044 Madregolo di Collecchio (PR), cod. fisc. e p. iva 00162770341;

Importi : Importo lavori ,al netto del ribasso d'asta del 10 % , pari a € 39.990,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre iva 22% pari € 8.797,80 per complessivi € 48.787,80

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori Giorni (40) naturali e consecutivi

Progetto :

con determina dirigenziale n. 1200/2017 del 30/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo, " Lavori di messa in sicurezza frane spondali su strade provinciali zona pianura – SP 16 degli Argini dal Km 9+050 al Km 9+400 tratti saltuari-" redatto dall'ing. Carlo Perrotta del Servizio Viabilità, avente il seguente quadro tecnico- economico:

Importo lavori		39.150,00
oneri per la sicurezza		840,00
totale opere a base d'appalto		39.990,00
IVA	22%	€ 8.797,80
Spese tecniche	2%	€ 799,80
Imprevisti		€ 412,40
Totale QTE		€ 50.000,00

Assuntore dei lavori:


con determina dirigenziale n. 1361 / 2017 del 15/12/2017 i lavori in oggetto sono stati affidati, al netto del ribasso d'asta del 10 % per l'importo di progetto pari a € 39.990,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre iva 22% pari € 8.797,80 per complessivi € 48.787,8, alla Ditta Società Industria Pietrisco S.I.P. S.p.A., strada del Bergamino 26 int. 1, 43044 Madregolo di Collecchio (PR), cod. fisc. e p. iva 00162770341

Direzione Lavori:

con la stessa determina dirigenziale n. 1361/2017 del 15/12/2017 sono state nominate le seguenti figure professionali per la fase di esecuzione dei lavori :

RUP : Arch. Gloria Resteghini; Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza :ing. Carlo Perrotta, Direttore operativo : geom Serena Ferrari

Consegna ed ultimazione:



con verbale in data 24/09/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori.
Gli stessi sono stati sospesi dal 16/10/2018 al 16/09/2020 come da verbali sottoscritti.
con verbale in data 02/10/2020 è stato constatato che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Danni di forza maggiore

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortuni sul lavoro.

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro come risulta dall'attestato di regolarità contributiva con validità continuativa.

Contributi presso la Casse Edile

L'impresa è in regola col versamento dei contributi presso la Cassa Edile con sede a Parma come risulta dall'attestazione di correttezza contributiva con validità continuativa.

Cessioni di credito

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti esigibili.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Accordi bonari intervenuti

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario fra Amministrazione provinciale e privati confinanti con l'area di cantiere:

Pagamenti all'impresa

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati all'impresa pagamenti in acconto.

Credito dell'impresa

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 39.990,00

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori -Ing Carlo Perrotta, , il giorno 02-10-2020 si è recato nel luogo dei lavori ove in presenza del responsabile di cantiere dell'impresa, legale rappresentante dell'Impresa stessa, ha proceduto con l'ausilio del progetto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti e alla loro regolare realizzazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita il sottoscritto, viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici e considerato:

- che i lavori eseguiti dall'impresa corrispondono a quelli indicati nel contratto stipulato
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, risultante dal conto finale ed accettato senza riserve dall'impresa, al netto del ribasso d'asta del 10 % , è di € 39.990,00 e perciò pari alla somma autorizzata (Determinazione Dirigenziale n.1361/2017)

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti Ditta Società Industria Pietrisco S.I.P. S.p.A., strada del Bergamino 26 int. 1, 43044 Madregolo di Collecchio (PR) , cod. fisc. e p. iva 00162770341 in base alla Determinazione Dirigenziale n.1361/2017), sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l'importo, al netto del ribasso d'asta del 10,00% , in € 39.990,00 (di cui € 39.150,00 per lavori in appalto ed 840,00 per oneri di sicurezza che può essere pagato all'impresa, a saldo di ogni suo avere, salvo l'approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Parma li

20/10/2020

L'Impresa
 S.I.P. S.p.A.
 SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO
 S.I.P. S.p.A.
 Legale Rappresentante
 (Antonio Varoli Piazza)

Il direttore dei lavori
 Ing. Carlo Perrotta

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Gloria Resteghini



CONTABILITA' FINALE

SERVIZIO COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

LAVORI: - MESSA IN SICUREZZA FRANE SPONDALI SU STRADE PROVINCIALI ZONA PIANURA

SP 16 degli Argini

dal Km 9+050 al Km 9+400 tratti saltuari

pietrame	mc	2,50	0,50	235	293,75	€ 43,00	€ 12.631,25
sistemazione faccia vista	mc				293,75	€ 17,00	€ 4.993,75
ghiaia difesa	t				64,00	€ 15,00	€ 960,00
escavatore	ore				21,50	€ 54,00	€ 1.161,00
movieri	ore				15	€ 21,00	€ 315,00
operaio motosega	ore				6	€ 35,00	€ 210,00
trasporto terra a rifiuto	mc				192	€ 20,00	€ 3.840,00
Conglomerato bituminoso 0-12	t				232,2	€ 70,00	€ 16.254,00
Sabbiatura pavimentazione	mq				5.225,00	€ 0,60	€ 3.135,00
Totale						LAVORI ESEGUITI	€ 43.500,00
						da ribassar	10%
							€ 4.350,00
						LAVORI AL NETTO	€ 39.150,00
						Oneri sicurezza	€ 840,00
da liquidare						Sommano	€ 39.990,00

PR 20/10/2020

L'impresa
SIP SPA

SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO
S.I.P. S.p.A.
Legale Rappresentante
(Antonio Varoli Piazza)

IL Direttore lavori
ing. Carlo Perrotta

Il Responsabile dei Procedimento
arch. Gloria Resteghini

