



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1291 del 10/11/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O., il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla Det. Dirigenziale n. 504/2020;

PREMESSO:

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: CIG 8328436ACC

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

PREMESSO INOLTRE:

che con D.P n. 86 del 07/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" (cat. OS9 di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo pari a € 118.594,41, con il seguente quadro economico:

A) Importi Lavori:	
A.1) Importo Lavori base asta	€ 88.220,83
A.2) Oneri Sicurezza	€ 3.250,00
A.3) Importo Lavori base gara	€ 91.470,83
B) Somme a disposizione	
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 20.123,58
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€ 7.000,00
B.3) Totale Somme a disposizione	€ 27.123,58
C) Importo Finanziamento	€ 118.594,41

che con DD 550 del 08/06/2020 è stata approvato l'affidamento dell'intervento in oggetto alla Ditta Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960, avendo essa presentato un ribasso del 4,00% sull'importo a base d'asta di € 88.220,83, per un importo contrattuale di € 87.942,00 (inclusi € 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 19.347,24 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 107.289,24;

che con la medesima Determinazione è stato nominato Direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione l'ing. Giovanni Catellani del Servizio Viabilità e Infrastrutture; che con Determinazione Dirigenziale n. 1256/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 106 c. 1 lett. b, con il seguente adeguamento del quadro economico:

Descrizione	Prog.				Differenze
	Definitivo (D.P 86/2020)	Affidamento (D.D.550/20)	Perizia (D.D.1256/20)		
A) <u>Importi Lavori:</u>					
A.1					
) Importo Lavori base asta	€ 88.220,83	€ 84.692,00	€ 86.476,89	€	1.784,89
A.2					
) Oneri Sicurezza	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 4.050,00	€	800,00
A.3					
) Importo Lavori base gara	€ 91.470,83	€ 87.942,00	€ 90.526,89	€	2.584,89
B) <u>Somme a disposizione</u>					
B.1					
) Iva 22% sui lavori	€ 20.123,58	€ 19.347,24	€ 19.915,92	€	568,68
B.2					
) Allacci, ANAC, Imprevisti e ribasso	€ 7.000,00	€ 11.305,18	€ 8.151,61	-€	3.153,57
B.3					
) Totale Somme a disposizione	€ 27.123,58	€ 30.652,42	€ 28.067,53	-€	2.584,89
C) Importo Finanziamento	€ 118.594,41	€ 118.594,41	€ 118.594,41	-€	0,00

DATO ATTO

che a seguito dell'affidamento dei lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 15178 del 19/08/2020;

che l'Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con polizza fidejussoria, per una somma garantita di € 8.794,20 rilasciata da Elba Assicurazioni S.P.A. con sede in Milano via Mecenate, 90 Partita Iva 05850710962, n. 1683045 del 03/08/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 09/11/2020;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani in data 09/11/2020, i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per un importo pari ad € 90.526,89;

che durante il corso dei lavori è stato effettuato il seguente pagamento intermedio all'impresa affidataria dei lavori:

Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. - Atto di Liquidazione n. 1636 del 26/10/2020 per un importo di € 66.126,62 oltre ad IVA di legge al 22%;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 24.400,26 oltre ad IVA di legge al 22% pari a € 5.368,06, per un totale di € 29.768,32;

che nel quadro economico dell'intervento non si registrano economie rispetto alla componente "Lavori", mentre nelle "Somme a disposizione" si registra una economia di € 32,15 (compresa IVA) alla voce B.2) *Allacci, ANAC, Imprevisti e ribasso*;

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200", redatto in data in data 08/11/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 90.526,89, (di cui € 86.476,89 di lavori, ed € 4.050,00 per oneri della sicurezza), ai quali devono essere sommati € 19.915,92 per IVA di legge al 22% per complessivi € 110.442,80;

di liquidare la rata a saldo di € 24.400,26 oltre ad IVA di legge al 22% pari a € 5.368,06, per un totale di € 29.768,32 alla Ditta affidataria Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, come sopra riportata;

di dare atto che rispetto all'intero quadro tecnico economico risultano economie per € 32,15 (compresa IVA);

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare la somma complessiva di € 110.442,80 (di cui € 90.526,89 per lavori, comprensivi di € 4.050,00 per oneri della sicurezza, ed ai quali devono essere sommati € 19.915,92 per IVA di legge al 22%), all'interno del QTE di complessivi di € 118.594,41, di cui al D.P 86/2020, al capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del Bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, imp. 665/2020.

di dare atto che è stato autorizzato l'utilizzo del capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria da parte del Responsabile della U.O. competente, geometra Antonio Mesti;

di dare atto infine che l'esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2020.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2677 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 556 / 2020	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-32,15
Totale Variazione Sub-Impegni					-32,15



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1291 / 2020**

Proposta n. 2677/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 10/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale