



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1484 del 10/12/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE LAVORI SP 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - SVINCOLO CAUZIONE - CODICE CIG: 8419030357

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzativee relativa delega ;
- la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva, relativa alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020 e conferma delle relative deleghe;

Premesso che:

il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del

24/02/2020;

Verificato:

che, con Decreto Presidenziale n. 156 del 03/09/2020, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza "S.P. 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE" redatto in data 26 agosto 2020 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente un importo di Euro 240.182,28 IVA compresa;

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 33 dell'1.10.2020 è stato approvato il "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 191 COMMA 3 E 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020";

Preso atto:

Che si sono accertate le condizioni di Somma Urgenza di cui art. 163 del D.lgs 50/2016 che non consentono alcun indugio per il rischio di aggravamento della situazione e tali da compromettere la sicurezza della viabilità;

che si è provveduto ad affidare direttamente i lavori di somma urgenza indispensabili per mantenere in servizio il transito, alla seguente ditta che si è resa immediatamente disponibile ad intervenire:

IMPRESA GABELLI S.R.L. con sede legale in via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR), cod. fisc./P.IVA 02102530348, per un importo di Euro € 240.182,28 oneri della sicurezza e IVA compresa;

che con determinazione 1152/2020 si è preso atto del Verbale di Somma Urgenza "S.P. 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 redatto in data 26 agosto 2020 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente un importo complessivo di Euro 240.182,28 IVA compresa;

che il codice identificativo di gara CIG è 8419030357 ;

Considerato

che è stato stipulato il contratto rep.15214 del 26/11/2020;

che i lavori sono stati ultimati in data 20/11/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 02/12/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 196.870,72 comprensivo di € 7.571,95 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 196.870,72 oltre all'iva di legge al 22% pari ad € 43.311,56 e così per un totale complessivo di € 240.182,28 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione definitiva a garanzia mediante polizza Fidejussoria N. 2305516 del 10/11/2020 rilasciata da Coface

Compagnie Francaise d'assurance pour le Commerce Exterieur S.A., rappresentanza per l'Italia
Via Lorenteggio, 240 - 20142 Milano, dell'importo di € 14.765,30

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "S.P. 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 02/12/2020 depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 196.870,72 comprensivo di € 7.571,95 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta Impresa Gabelli srl con sede in Via Enzo Ferrari, 6 – Varano de' Melegari (PR) P.IVA 02102530348, la somma di € 196.870,72 (comprensivo di € 7.571,95 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 43.311,56 e così per complessivi € 240.182,28 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria N. 2305516 del 10/11/2020 rilasciata da Coface Compagnie Francaise d'assurance pour le Commerce Exterieur S.A., rappresentanza per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20142 Milano, dell'importo di € 14.765,30;

di confermare la spesa complessiva di € 240.182,28 a favore della ditta affidataria sopra individuata nel totale del quadro tecnico economico di €. 240.182,28 approvato con D.P n. 156/2020 e DD 1152/2020 a carico al PEG capitolo 325200660000 Viabilità manutenzione Ordinaria, titolo 1°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del bilancio 2020-2022 annualità 2020 (Imp. 937/20, sub 887/2020);

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

- per il Funzionario responsabile di P.O. Non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

LAVORI: INTERVENTO URGENTE SULLA SP 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato il lavoro di somma urgenza "INTERVENTO URGENTE SULLA SP 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE", con Verbale in data 26/08/2020 redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con decreto n. 156/2020 del Presidente della Provincia di Parma e con determinazione dirigenziale n. 1152/2020 e con Delibera di consiglio 33/2020 di € 240.182,28 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA berlinese	€ 204.119,25
IMPORTO BASE D'ASTA pavimentazioni e barriere	€ 18.585,18
SOMMANO	€ 222.704,43
A dedurre Ribasso d'asta del 15%	€ 33.405,66
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 7.571,95
IVA al 22% (sui lavori e oneri sicurezza)	€ 43.311,56
TOTALE quadro economico	€ 240.182,28

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati alla ditta IMPRESA GABELLI SRL con sede in Via Enzo Ferrari, 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR) Cf e P.IVA 02102530348 per un importo dei lavori pari ad € 196.870,72 compresi € 7.571,95 per oneri della sicurezza per complessivi euro, iva compresa 240.182,28.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati come risulta dal relativo verbale in data 26/08/2020.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 24/11/2020

SOPENSIONI E RIPRESE: i lavori non furono sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/11/2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di pagamento

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo
delle liste degli operai e delle provviste € 196.870,72

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 196.870,72

- Importo netto lavori eseguiti	€ 196.870,72
Con una differenza di	€ 00,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20/11/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Il Sig. Paolo Gabelli, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e che all'inizio dei lavori si è deciso di sostituire i gabbioni con una scogliera in massi ciclopici.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta IMPRESA GABELLI SRL con sede in Via Enzo Ferrari. 6 – 43040 Varano de' Melegari (PR) Cf e P.IVA 02102530348, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 196.870,72
------------------------------	--------------

comprensivo di oneri della sicurezza € 7.571,95 oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 43.311,56 per complessivi € 240.182,28 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente

certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 02/12/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
IMPRESA GABELLI SRL
f.to digitalmente

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti
f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini
f.to digitalmente



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1484 / 2020**

Proposta n. 3122/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE LAVORI SP 30 DI PELLEGRINO AL KM 3+100 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - SVINCOLO CAUZIONE - CODICE CIG: 8419030357

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 14/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale