



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1607 del 17/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEI VIGENTI REGOLAMENTI PROVINCIALI. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO (CUP D47H17000370003 - CIG 8203787B30).

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O., il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla Det. Dirigenziale n. 504/2020;

PREMESSO:

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D47H17000370003;

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: 8203787B30;

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 39 del 26/11/2020 è stata approvata la IX variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, così sintetizzata:

che con Decreto Presidenziale n. 245 del 30/11/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 X Variazione;

PREMESSO INOLTRE:

che con Decreto Presidenziale n. 308 del 17/12/2019, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA", per un importo complessivo pari ad € 320.000,00 in cui è riportata la congruenza con gli strumenti programmatici e finanziari della Provincia;

che con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 07/02/2020, è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA", per un importo complessivo pari ad € 320.000,00, con il seguente quadro economico:

<u>Lavori:</u>	<u>Importi:</u>
a) Lavori a base d'asta	€ 244.000,00
b) <u>Oneri della sicurezza</u>	€ 8.000,00
c) Lavori a base gara	€ 252.000,00
 <u>Somme a disposizione:</u>	
d) IVA al 22% su c)	€ 55.440,00
e) Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 5.040,00
f) Sorveglianza Archeologica	€ 2.440,00
g) Spostamenti servizi (compresa iva), Imprevisti	€ 4.855,00
h) <u>Contributo ANAC</u>	€ 225,00
i) Tot Somme a disposizione	€ 68.000,00
 Totale Finanziamento	 €320.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 23/04/2020 i lavori dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA" sono stati aggiudicati in modo definitivo alla ditta SITEC S.R.L. con sede legale in Lesignano Dè Bagni (PR) Via Aldo Moro 8/1, Frazione Santa Maria Del Piano, Partita Iva 00963000344, che ha offerto un ribasso unico del 3,00%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 19/06/2020, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta SITEC S.R.L. di Lesignano Dè Bagni (PR), si è provveduto ad impegnare la spesa di € 298.509,60 (IVA compresa) all'interno del quadro tecnico economico così rideterminato:

	<u>P.E.</u>	<u>Affidamento</u>	<u>Differenze</u>
<u>Lavori:</u>	<u>(D.D.100/2020)</u>	<u>(D.D.372/2020)</u>	
Lavori a base d'asta	€ 244.000,00	€ 236.680,00	-€ 7.320,00
Oneri della sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
Lavori a base gara	€ 252.000,00	€ 244.680,00	-€ 7.320,00
<u>Somme a disposizione:</u>			
IVA al 22% su c)	€ 55.440,00	€ 53.829,60	-€ 1.610,40
Spese Tecniche, Art. 92 d Lgs 163/06	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ -
Sorveglianza Archeologica	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
Spostamenti servizi (compresa iva), Imprevisti	€ 4.855,00	€ 4.855,00	€ -
Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ -
Ribasso con IVA	€ -	€ 8.930,40	€ 8.930,40
Tot Somme a disposizione	€ 68.000,00	€ 75.320,00	€ 7.320,00
Totale Finanziamento	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ -

che con lo stessa determinazione si è provveduto a:
 confermare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Elisa Botta, funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri;
 a nominare Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Giovanni Catellani del Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri;

DATO ATTO

che a seguito dell'affidamento dei lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 15175 del 13/07/2020;

che l'Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con polizza fidejussoria, per una somma garantita di € 12.234,00 rilasciata da Coface, Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A., rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, via Lorenteggio n. 240 CAP 20147, n. 2289361 del 19/05/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 05/10/2020;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani in data 14/12/2020, i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per un importo pari ad € 244.633,70;

che durante il corso dei lavori è stato effettuato il seguente pagamento intermedio all'impresa affidataria dei lavori:

Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. - Atto di Liquidazione n. 1336 del 10/09/2020 per un importo di € 168.107,63 oltre ad IVA di legge al 22%;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 76.526,07 oltre ad IVA di legge al 22% pari a €. 16.835,74, per un totale di € 93.361,81;

CONSIDERATO:

che con Determinazione dirigenziale n. 1273 del 06/11/2020 è stata approvata la costituzione del "gruppo di lavoro" relativo al procedimento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA" impegnando la somma rispettiva per "l'incentivo a favore del personale dipendente dell'Ente" e per il "fondo previsto per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli" ai sensi dell'art. 113 comma 3 e 4 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50/2016 e smi;

che per il procedimento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA" è quindi previsto un incentivo pari ad € 5.040,00, di cui € 4.032,00 a favore al personale dipendente dell'Ente ed € 1.008,00 per accantonamento fondo di cui all'articolo 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

che l'intervento si è concluso, come risulta dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Dato atto che le somme di cui alla presente liquidazione sono state accantonate successivamente all'entrata in vigore del regolamento prov.le approvato con Decreto presidenziale n. 255 del 18/11/2019 e risultano calcolate nel rispetto dei criteri e con i presupposti di cui all'art.113 del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato ai sensi dell'art. 7 c.1 e 2 del Regolamento approvato con D.P. n.255 del 18/11/2019, per la fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, per la fase di esecuzione e per la fase di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità quanto segue:

- il lavoro è stato svolto in assenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- la compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza.

Dato atto che nell'opera in questione non si sono verificati incrementi dei tempi e dei costi, ad esclusione eventualmente di quelli previsti dall'art. 106, comma 1 del DLGS 50 del 2016 e ss.mm.ii., per cui, essendo stato verificato che le attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, è possibile liquidare gli interi importi accantonati a loro favore, confermando che nel conteggio dell'importo degli incentivi si è tenuto conto che non sono intervenuti affidamenti di prestazioni professionali esterne inizialmente non previste;

Verificato che occorre provvedere a liquidare la quota di € 4.032,00 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. 1273/2020 ed allegata al presente atto;

CONSIDERATO INOLTRE:

che si è in attesa dell'autorizzazione conclusiva da parte del Consorzio del Canaletto di Sala Baganza relativamente ad uno scarico;

che pertanto risulta cautelativo prevedere nel quadro tecnico economico le risorse necessarie per le eventuali spese di istruttoria e lavori per il Consorzio del Canaletto di Sala Baganza;

occorre pertanto rimodulare il quadro tecnico economico come segue:

	<u>P.E.</u>	<u>Affidamento</u>	<u>Rimodulazione</u>	<u>Differenza</u>
	(D.D.100/2020)	(D.D.372/2020)		
<u>Lavori:</u>				
a) Lavori a base d'asta	€ 244.000,00	€ 236.680,00	€ 236.633,70	-€ 46,30
b) Oneri della sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
c) Lavori a base gara	€ 252.000,00	€ 244.680,00	€ 244.633,70	-€ 46,30
<u>Somme a disposizione:</u>				
d) IVA al 22% su c)	€ 55.440,00	€ 53.829,60	€ 53.819,41	-€ 10,19
Spese Tecniche, Art. 92 d Lgs				
e) 163/06	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ -
f) Sorveglianza Archeologica	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
Spostamenti servizi (compresa iva),				
g) <u>Imprevisti</u>	€ 4.855,00	€ 4.855,00	€ 2.583,56	-€ 2.271,44
h) Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ -
i) Ribasso con IVA	€ -	€ 8.930,40	€ -	-€ 8.930,40
l) Spese istruttoria e Lavori inerenti	€ -		€ 11.258,32	€ 11.258,32
Autorizzazione Consorzio del				
Canaleto di Sala Baganza				
m				
) Tot Somme a disposizione	€ 68.000,00	€ 75.320,00	€ 75.366,30	€ 46,30
n) Totale Finanziamento	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ -

Considerato infine che per il sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA", redatto in data in data 14/12/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 244.633,70, (di cui € 236.633,70 di lavori, ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza), ai quali devono essere sommati € 53.819,41 per IVA di legge al 22% per complessivi € 298.453,12;

di liquidare la rata a saldo di € 76.526,07 oltre ad IVA di legge al 22% pari a €. 16.835,74, per un totale di € 93.361,81 alla Ditta affidataria SITEC S.R.L. con sede legale in Lesignano Dè Bagni (PR) Via Aldo Moro 8/1, Frazione Santa Maria Del Piano, Partita Iva 00963000344;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, come sopra riportata;

di attestare, ai sensi dell'art. 7 c.1 e 2 del Regolamento approvato con D.P. n.255 del 18/11/2019, per la fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, per la fase di esecuzione e per la fase di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità quanto segue:

- il lavoro è stato svolto in assenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- la compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza;

di dare atto che nell'opera in questione non si sono verificati incrementi dei tempi e dei costi, ad esclusione eventualmente di quelli previsti dall'art. 106, comma 1 del DLGS 50 del 2016 e ss.mm.ii., per cui, essendo stato verificato che le attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, è possibile liquidare gli interi importi accantonati a loro favore, confermando che nel conteggio dell'importo degli incentivi si è tenuto conto che non sono intervenuti affidamenti di prestazioni professionali esterne inizialmente non previste;

di liquidare la quota di € 4.032,00 prevista per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA" a favore del personale dipendente dell'Ente secondo la scheda di ripartizione approvata con la D.D. 1273/2020 citata nelle premesse ed ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei vigenti regolamenti provinciali nonché allegata al presente atto;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di liquidare la somma complessiva di 97.393,81 (di cui € 93.361,81 della rata a saldo per lavori compresa IVA di legge al 22%, ed € 4.032,00 della quota incentivi per il personale), nell'imp. 497/20 (sub. 627 e 963) all'interno del QTE di complessivi di € 320.000,00, di cui alla det. 100/20 contabilizzato al PEG cap. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade) Titolo 2, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020, :

- per € 272.000,00 con FPV derivante da Entrate Correnti;
- per € 48.000,00 con contributo del Comune di Sala Baganza accertato al PEG Cap.1490000149100 (Comuni diversi – Contributi per miglioramenti viabilità), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.02.003 (Contributi agli investimenti da Comuni) Bilancio 2020 acc. 280 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 3384 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Sub-Impegno 963 / 2020 / D47H17000370003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	4.032,00
Totale Sub-Impegni					4.032,00



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1607 / 2020**

Proposta n. 3384/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA SP 58 DI SALA BAGANZA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEI VIGENTI REGOLAMENTI PROVINCIALI. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO (CUP D47H17000370003 - CIG 8203787B30).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale