



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1648 del 28/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE- TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D26G19000030001 - CIG 81984674FE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
 - l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
 - Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- a Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzativee relativa delega ;

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva, relativa alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020 e conferma delle relative deleghe;

Premesso

che con decreto presidenziale n.84 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità/definitivo dei lavori di "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA" di euro 312.000,00;

che con determinazione dirigenziale n.397 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed il correlato quadro tecnico economico di totali euro 312.000,00, evidenziando un importo complessivo lavori a base di gara pari ad euro 245.484,77 (di cui euro 243.054,22 per lavori ed euro 2.430,55 per oneri di sicurezza);

che con determinazione dirigenziale n.94/2020 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

PRESO ATTO:

che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalso del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che con determinazione dirigenziale n. 274 del 23/03/2020 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA", ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L. con sede legale in Noceto (PR) Via Europa 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari al 7,93%;

che in tale atto è stato definito che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 226.017,83 (di cui euro 223.587,28 per lavori ed Euro 2.430,55 per oneri di sicurezza) e che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti;

Vista la comunicazione del 24 aprile 2020 con cui il Dirigente della Stazione Unica appaltante comunica l'avveramento della condizione sospensiva ed efficace dell'aggiudicazione;

Vista la determina n.404 del 04/05/2020 della P.O. della Stazione Unica Appaltante che ridetermina l'importo contrattuale per un totale di euro 226.210,57 di cui euro 223.780,02 per lavori ed euro 2.430,55 per oneri di sicurezza, causato da errore di calcolo della procedura Sater;

Vista la determinazione dirigenziale n. 416/2020 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA" alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L. con sede legale in Noceto (PR) Via Europa 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari al 7,93%;

verificato

che il codice unico di progetto CUP è D26G19000030001 ;
che il codice identificativo di gara CIG è 81984674FE;

Considerato

che è stato stipulato il contratto rep.15168 del 01/06/2020;

che i lavori sono stati ultimati in data 17/07/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 10/12/2020, depositato in originale presso il Servizio Costruzione e Gestione delle Strade e delle Infrastrutture – Trasporti ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € m 226.210,57 comprensivo di € 2.430,55 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi due certificati di pagamento in acconto: certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 222.470,17;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 3.740,40 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 822,29 così per complessivi € 4.563,29, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione definitiva a garanzia mediante polizza Fidejussoria N. 500390197 del 03/04/2020 rilasciata da ALLIANZ SPA con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, dell'importo di € 9.048,00;

PRESO ATTO

che con determina n. 1176 del 15/10/2020 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art.113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Per il presente intervento "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA" per l'importo complessivo di € 3.397,76;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico non si è registrata alcuna economia;

che rispetto alla componente "spese tecniche" non si è registrata alcuna economia;

Visti:

che con decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio Viabilità e Infrastrutture come da determina n. 183/2020;

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori ""LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA, redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 10/12/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Costruzione e Gestione delle Strade e delle Infrastrutture - Trasporti, con un

importo complessivo dei lavori di € 226.210,57 comprensivo di € 2.430,55 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L. con sede legale in Noceto (PR) Via Europa 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343, la somma di € 3.740,40 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 822,89 così per complessivi € 4.563,29, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto, nell'impegno 485/20 sub. 541/20 assunto al capitolo PEG 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 finanziato da FPV derivante da entrate correnti;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria N. 500390197 del 03/04/2020 rilasciata da ALLIANZ SPA con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, dell'importo di € 9.048,00;

di dare atto che la liquidazione degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, (3.397,76 vedasi DD 1176/2020) avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità
e Infrastrutture

V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE
PEDEMONTANA – CIG 81984674FE – CUP D26G19000030001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato redatto dal Servizio Viabilità il progetto definitivo approvato con Decreto Presidenziale n. 84/2019 e il progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n.317/2019, per un importo lavori di € 312.000,00 così ripartito:

Lavori e oneri della sicurezza	
A. lavori stradali	€ 243.054,22
B oneri per la sicurezza	
lavori stradali	€ 2.430,55
C Totale opere a base d'appalto	€ 245.484,77
Somme a disposizione:	
D IVA 22% calcolata su voce C	€ 55.343,45
E Lavori economia per analisi	
e controlli	€ 6.076,36
E Incentivo	€ 4.870,42
F Contributo ANAC	€ 225,00
H Totale somme a disposizione	€ 66.515,23
I Totale quadro tecnico economico	€ 312.000,00,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Determina Dirigenziale n.397/2019 del 18/04/2019 esecutiva il 19/04/2019.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, consolidamento delle carreggiate stradali e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona Pedemontana;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 416/2019 alla ditta Ditta IEMBO MICHELE SRL – con sede in Via Europa, 13 43015 Noceto (PR) - C.F. e P.IVA 02555430343, per l'importo di € 226.210,57, comprensivo di € 2.430,55 per oneri della sicurezza ed € 49.766,33 per Iva per complessivi € 275.976,90;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N. 15168 del 01/06/2020

PERIZIE: Non si sono eseguite Perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 20/05/2020 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 19/07/2020.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori non furono sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/07/2020 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il certificato di pagamento n.1 della rata di € 222.470,17 in data 19/06/2020.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo delle liste degli operai e delle provviste € 226.210,57

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 226.210,57
- Importo netto lavori eseguiti € 226.210,57

Con una differenza di € 0,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 17/07/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Sig. Carmine Iembo, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti ditta IEMBO MICHELE SRL – con sede in Via Europa, 13 43015 Noceto (PR) - C.F. e P.IVA 02555430343, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 226.210,57
- a dedurre acconto corrisposto	€ 222.470,17
- resta a saldo dell'Impresa	€ 3.740,40

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 822,89, per complessivi € 4.563,29 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 10/12/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
IEMBO MICHELE SRL



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1648 / 2020**

Proposta n. 3536/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE- TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D26G19000030001 - CIG 81984674FE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale