



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1692 del 30/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO FIDEJUSSIONE. CODICE CIG: 831704744E

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 04/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: CIG 831704744E;

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

PREMESSO INOLTRE:

che con D.P n. 86 del 07/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380" (cat. OS10 di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo pari a € 106.405,59, con il seguente quadro economico:

A) <u>Importi Lavori:</u>	
A.1) Importo Lavori base asta	€ 73.309,59
A.2) <u>Oneri Sicurezza</u>	€ 4.400,00
A.3) Importo Lavori base gara	€ 77.709,59
B) <u>Somme a disposizione</u>	
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 17.096,11
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€ 11.599,89
B.3) <u>Ribasso d'asta (IVA inclusa)</u>	
B.4) Totale Somme a disposizione	€ 28.696,00
C) TOTALE GENERALE	€ 106.405,59

che con Determina dirigenziale n. 510 del 29/05/2020 è stato approvato l'affidamento dell'intervento in oggetto alla Ditta Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. Brusati 1 43040 Martignana Po (CR), avendo essa presentato un ribasso del 31,89% sull'importo a base d'asta di € 73.309,59, per un importo contrattuale di € 54.331,16 (inclusi € 4.400 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 11.952,86 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 66.284,02;

che con la medesima Determinazione è stato nominato Direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione l'ing. Giovanni Catellani del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1658/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 106 c. 1 lett. b, con il seguente adeguamento del quadro economico:

	Progetto Definitivo (D.P. 86/2020)	Affidamento (D.D.510/2020)	Perizia	Differenze
A) <u>Importi Lavori:</u>				
A.1) Importo Lavori base asta	€ 73.309,59	€ 49.931,16	€ 50.563,88	€ 632,72
A.2) <u>Oneri Sicurezza</u>	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.200,00	€ 800,00
A.3) Importo Lavori base gara	€ 77.709,59	€ 54.331,16	€ 55.763,88	€ 1.432,72
B) <u>Somme a disposizione</u>				
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 17.096,11	€ 11.952,86	€ 12.268,05	€ 315,20
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€ 11.599,89	€ 11.599,89	€ 11.599,89	€ -
B.3) <u>Ribasso d'asta (IVA inclusa)</u>		€ 28.521,68	€ 26.773,77	-€ 1.747,92
B.4) Totale Somme a disposizione	€ 28.696,00	€ 52.074,43	€ 50.641,71	-€ 1.432,72
C) TOTALE GENERALE	€ 106.405,59	€ 106.405,59	€ 106.405,59	-€ 0,00

DATO ATTO

che a seguito dell'affidamento dei lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 15179 del 28/08/2020;

che l'Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con polizza fidejussoria, per una somma garantita di € 11.893,09 rilasciata da Allianz S.P.A. ag. Casalmaggiore - 105 con sede in Milano Piazza Tre Torri n. 3 - CAP 20145, n. 732161040 del 24/08/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 29/12/2020;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

DATO ATTO, IN PARTICOLARE

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani in data 29/12/2020, i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per un importo pari ad € 55.763,88;

che durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti intermedi all'impresa affidataria dei lavori:

- 1) Anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 17/03/2020 n. 18, per un importo di € 10.866,23 oltre ad IVA di legge al 22%,
 - 2) Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. per un importo di € 24.201,17 oltre ad IVA di legge al 22%,
- per un importo complessivo di € 35.067,40 oltre ad IVA di legge al 22%;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 20.696,48 oltre ad IVA di legge al 22% pari a € 4.553,23, per un totale di € 25.249,71;

CONSIDERATO INOLTRE:

che nel quadro economico dell'intervento non si registrano economie rispetto alla componente "Lavori", mentre nelle "Somme a disposizione" si registra un'economia di € 35.343,65 compresa IVA (di cui € 8.569,89 alla voce B.2) *Allacci, ANAC, Imprevisti*, ed € 26.773,77 alla voce B.3) *Ribasso d'asta (IVA inclusa)*);

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015;
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380", redatto in data 08/11/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani (allegato in copia al presente atto), dell'importo di €

55.763,88, (di cui € 50.563,88 di lavori, ed € 5.200,00 per oneri della sicurezza), ai quali devono essere sommati € 12.268,05 per IVA di legge al 22% per complessivi € 68.031,93;

di liquidare la rata a saldo di € 20.696,48 oltre ad IVA di legge al 22% pari a €. 4.553,23, per un totale di € 25.249,71, alla Ditta affidataria Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. Brusati 1 43040 Martignana Po (CR);

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, come sopra riportata;

di dare atto che rispetto all'intero quadro tecnico economico dell'intervento si registra un'economia di € 35.343,65 (IVA compresa) nelle "Somme a disposizione" (di cui € 8.569,89 alla voce B.2) *Allacci, ANAC, Imprevisti*, ed € 26.773,77 alla voce B.3) *Ribasso d'asta (IVA inclusa)*);

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare la somma complessiva di € 68.031,93 (di cui € 55.763,88 per lavori, comprensivi di € 5.200,00 per oneri della sicurezza, ed ai quali devono essere sommati € 12.268,05 per IVA di legge al 22%), all'interno del QTE di complessivi di € 106.405,59, di cui al D.P 86/2020, al capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del Bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, imp. 664/2020.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 3640 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 574 / 2020	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-26.773,76
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 554 / 2020	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-8.569,89
Totale Variazione Sub-Impegni					-35.343,65



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1692 / 2020**

Proposta n. 3640/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO FIDEJUSSIONE. CODICE CIG: 831704744E

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Posto che il presente parere riguarda gli aspetti di copertura finanziaria dell'atto, si annota che l'incarico in questione risulta essere una integrazione dell'incarico di progettazione dell'intervento già affidata allo stesso incaricato con det. 1150/2019 per 7.203,60.

Parma, 30/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale