



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 85 del 29/01/2021

Oggetto: "STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA - INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE SEGGIOVIA LM14" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

la Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma stralcio 2016 della L.R. 17/2002 con nota prot . n° 879 del 12/01/2017 ha comunicato l'ammissione a contributo del progetto "Prato Spilla – interventi di revisione generale seggiovia LM 14 – 1° lotto" dell'importo di € 314.535,13 ai sensi della delibera di giunta regionale n° 2333 del 21/12/2016;

la Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma stralcio 2018-2019 della L.R. 17/2002 con nota prot. n. 31339 26/11/2018 ha comunicato l'ammissione a contributo del progetto "Prato Spilla – completamento della revisione generale seggiovia LM 14" dell'importo di € 300.000,00 ai sensi della determinazione dirigenziale n° 18096 del 08/11/2018 di cui al programma approvato con atto G.R. n. 1522/2018;

la Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma stralcio 2018-2019 della L.R. 17/2002 con nota prot. n. 31347 26/11/2018 ha comunicato l'ammissione a contributo del progetto "Prato Spilla – completamento della revisione generale seggiovia LM 14" dell'importo di € 400.000,00 ai sensi della determinazione dirigenziale n. 18096 del 08/11/2018 di cui al programma approvato con atto G.R. n. 1522/2018;

il progetto di revisione generale seggiovia LM 14 della stazione sciistica Prato Spilla risulta pertanto ammesso a contributo nell'ambito della L.R. 17/2002 per complessivi € 1.014.535,13;

con Decreto Presidenziale n. 239 del 12/12/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 23 del D. Lgs. 50/2016, relativo agli interventi di revisione generale seggiovia LM14 – 1° lotto della Stazione Turistica Prato Spilla dell'importo di € 314.535,13;

con Determina n. 1499/2016 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per la progettazione definitiva all'ing. Seletti per €. 35.526,40 poi ridotto in €. 31.464,26 essendo l'incaricato in regime di esenzione IVA;

con Determina n. 1504/2016 sono stati affidati lavori in economia per controlli PND alla ditta Ranieri per € 8.881,60;

con Determina n. 1503 del 28/12/2016 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica/nivologia necessaria alla Dott.ssa Cinzia Cavatorta in seguito integrato con determina n. 1453/2018 per un totale di €. 6.049,84;

con Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 23 del D. Lgs. 50/2016, relativo agli interventi di revisione generale seggiovia LM14 – 2° e 3° lotto della Stazione Turistica Prato Spilla dell'importo di € 700.000,00;

con determina n. 1551/2018 sono stati affidamenti i seguenti incarichi professionali:

- progettazione meccanica esecutiva, all'ing. Araldo Seletti (prot. n. 34772/2018) per € 5.709,60;
- Direzione Lavori e contabilità, all'ing. Guidoberto Galloni (prot. n. 34773/2018) per € 27.913,60;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, all'ing. Roberto Zanzucchi (prot. n. 34774/2018) per € 16.494,40;

con Decreto Presidenziale n. 276 del 27/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli "interventi di revisione generale seggiovia LM14 – 1°, 2° e 3° lotto della Stazione Turistica Prato Spilla" dell'importo complessivo di € 1.014.535,13;

con Determina n. 1558/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, approvando la bozza di avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

con Determina n. 202 del 13/03/2019 si è provveduto ad approvare il verbale di gara e ad aggiudicare l'appalto dei lavori "interventi di revisione generale seggiovia LM14 – 1°, 2° e 3° lotto della Stazione Turistica Prato Spilla" alla ditta CCM Finotello srl, avendo questa offerto un ribasso dello 0,10% sul base d'asta:

con Determina n. 261 del 22/03/2019 si è confermata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori "interventi di revisione generale seggiovia LM14 – 1°, 2° e 3° lotto della Stazione Turistica Prato Spilla" alla ditta CCM Finotello srl, con sede in Pianezza (TO) via Vercelli n. 10, PI: 020228200019 avendo questa offerto un ribasso dello 0,10% sul base d'asta, confermando l'importo contrattuale di € 738.581,21 di cui € 14.176,34 quali oneri per la sicurezza;

Considerato che:

in data 2/05/2019 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto, rep. n.15116;

in data 17/04/2019 si sono consegnati i lavori;

in data 07/08/2020 i lavori sono terminati, come da verbale di fine lavori agli atti;

in data 28/09/2020 il Direttore dei Lavori ha accertato il completamento a regola d'arte delle opere marginali di cui al verbale di fine lavori allegato al presente atto ;

Visto il verbale relativo alla visita di verifica e prove funzionali in data 04-05-06/11/2020 ed il verbale del 21/12/2020 dell'USTIF;

Visto il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 28/12/2020 dal Direttore dei lavori, ing. Guiduberto Galloni, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 738.581,21 oltre iva;

Considerato che resta da corrispondere alla ditta CCM Finotello srl un credito residuo di € 4.505,35 iva compresa;

Viste:

la Determina n. 423 del 24/04/2019 che ha approvato la costituzione del "gruppo di lavoro", relativo all'intervento di "stazione turistica Prato Spilla - interventi di revisione generale seggiovia LM14" impegnando contestualmente la somma per "incentivo a favore del personale dipendente dell'Ente" per € 3.229,29 e per il "fondo previsto di cui all'articolo 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016" per € 1.922,20. Precisando che si è proceduto ad una liquidazione parziale degli incentivi sopra citati per € 2.844,85 con determina n. 476/2020;

la Determina n. 360 del 22/03/2019 di impegno di spesa a favore di ANAC di € 375,00;

pertanto il QTE finale diventa essere:

		Esecutivo 1558/2018	Agg.ne. 261/2019	CRE	ATTI
A1	lavori a base d'asta	€ 725.130,00	€ 724.404,87	€ 724.404,87	
A2	oneri per la sicurezza	€ 14.176,34	€ 14.176,34	€ 14.176,34	
A	totale lavori a base di gara	€ 739.306,34	€ 738.581,21	€ 738.581,21	Det.261/19
B1	iva 22% lavori A	€ 162.647,79	€ 162.487,87	€ 162.487,87	
B2	lavori in economia iva c. (Ranieri)	€ 15.000,00	€ 8.881,60	€ 8.881,60	Det.1504/16
B3	progettazione esecutiva 1° lotto iva c. (Seletti)	€ 35.526,40	€ 31.464,26	€ 31.464,26	Det.1499/16
B4	fondo incentivi art.113 DLGS 50/2016	€ 5.151,49	€ 3.229,29	€ 3.229,29	Det.423/20
B5	progettazione meccanica iva c. (Seletti)	€ 5.709,60	€ 5.709,60	€ 5.709,60	Det.1551/18
B6	direzione lavori e contabilità iva c. (Galloni)	€ 27.913,60	€ 27.913,60	€ 27.913,60	Det.1551/18
B7	relazioni geologiche e nivologiche iva c. (Cavatorta)	€ 6.090,24	€ 6.049,84	€ 6.049,84	Det.1503/16 Det.1453/18
B8	coordinamento sicurezza iva c. (Zanzucchi)	€ 16.500,00	€ 16.494,40	€ 16.494,40	Det.1551/18
B9	ANAC - imprevisti	€ 689,67	€ 375,00	€ 375,00	Det.360/19
	Economie (ribasso imprevisti)	€ 0	€13.348,46	€13.348,46€	
B	totale somme a disposizione	€ 275.228,79	€ 275.953,92	€ 275.953,92	
C	totale progetto complessivo	€ 1.014.535,13	€ 1.014.535,13	€ 1.014.535,13	

prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale, mentre sull'intero finanziamento risulta una economia di € 13.348,463;

ACQUISITO dal RUP il Certificato di Regolare Esecuzione con prot n, 1909 del 27/01/2020

DETERMINA

di approvare il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dei lavori di "stazione turistica Prato Spilla - interventi di revisione generale seggiovia LM14" con la ditta CCM Finotello srl, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dei lavori in oggetto, pari ad € 36.929,06 tramite polizza fideiussoria n. 2019/13/6444183 del 08/04/2019, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., sede legale in Milano Via Marco Ulpio Traiano, 18;

di liquidare la spesa complessiva di € 27.514,55 esigibile al 31.12.2020 così suddivisa :

- saldo finale di € 3.692,91 oltre IVA, e così per € 4.505,35 a favore della ditta CCM Finotello srl;
- saldo al Direttore dei Lavori, ing. Guiduberto Galloni pari ad € 10.657,92;
- saldo al Coordinatore della Sicurezza, ing. Roberto Zanzucchi, pari ad €10.272,40;
- saldo al geologo, Ing. Cavatorta Cinzia pari a € 1.694,44;
- saldo della quota incentivi per € 384,44, previo separata determina di liquidazione, facendo seguito ai precedenti atti Det. n. 423/20 e Det. n. 476/20

di dare atto che vi sono economie sul finanziamento di € 13.348,46 per le quali si è provveduto a registrare una minor spesa e una pari minor entrata rideterminando il contributo regionale utilizzato in € 1.001.186,67;

di confermare la spesa di € 27.514,55 compresa nel quadro tecnico economico complessivo di € 1.014.535,13 ora rideterminato in €. 1.001.186,67, come da det. 1558/2018 contabilizzato al PEG Cap. 218000220000 (Manut. straordinario strutture turistiche), Titolo II, Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), Codice Bilancio U.2.02.01.09.002, (Fabbricati ad uso commerciale) del Bilancio 2020 nell'ambito delle prenotazioni d'impegno 470 e 471 reiscritte per esigibilità posticipata con DP. 55/2020 di approvazione del Riaccertamento 2019;

di dare atto che il contributo della Regione Emilia-Romagna concesso con atto G.R. n° 2333 del 21/12/2016 (€ 314.535,13) e determinazione RER 18096/18 e GR.1522/18 (€ 700.000,00) è stato accertato al PEG capitolo 143000143300 (Assegnazione regionale L.R. 26/87 manutenzione straordinaria per seggiovia Prato Spilla), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2019 acc.11 e 335 e bilancio 2020 acc. 289 e 290 reiscritti per esigibilità posticipata con DP. 55/2020 di approvazione del Riaccertamento 2019.

Di dare atto:

che si provvederà entro la scadenza prevista dalla delibera regionale di concessione contributi ad inoltrare la richiesta di erogazione del saldo contributo al competente Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna al netto dell'anticipo già riscosso di € 507.267,56

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PARMA
Viale Martiri della Libertà 15 - 43123 Parma

Lavori di: STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA – INTERVENTI DI REVISIONE
GENERALE SEGGIOVIA LM14 - CUP D49C18000000002.


Impresa: CCM Finotello – Via Vercelli 10, 10044 - Pianezza (TO)


Contratto di appalto: Rep. n° 15116 del 02/05/2019.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - Importo lavori contrattuale: (ribasso d'asta pari al 0,10 %)	Euro 724.404,87
2 - Oneri per la sicurezza:	Euro 14.176,34
3 - Importo contrattuale - somma voci 1) e 2):	Euro 738.581,21

revisione seggiovia "Prato Spilla – Rio Spilla" (LM14)
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



1


Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 703.222,70 a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) anticipazione	di Euro 147.716,25
2) 1° certificato di pagamento emesso in data 25/10/2019	di Euro 399.888,97
3) 2° certificato di pagamento emesso in data 01/10/2020	di Euro 155.617,48
4) 3° certificato di pagamento emesso in data 27/10/2020	di Euro 31.665,60
	<u>sommano Euro 734.888,30</u>

Descrizione	Date
- data consegna e inizio lavori:	17/04/2019
- comunicazione autorizzazione proroga contrattuale:	07/10/2019
- sospensione dei lavori:	12/12/2019
- proroga sospensione dei lavori (COVID-19):	10/03/2020
- proroga ultimazione lavori	10/06/2020
- ripresa dei lavori	15/06/2020
- data ultimazione lavori	07/08/2020
- Verbale di accertamento lavori	02/10/2020
- Consegna finale dei lavori (verifiche e prove funzionali U.S.T.I.F.)	06/11/2020
- Verbale constatazione di ottemperanza prescrizioni (tipo A), al termine delle verifiche e prove funzionali di U.S.T.I.F.	18/12/2020
- Nulla-Osta tecnico ai fini della riapertura al Pubblico Esercizio di U.S.T.I.F. (M.INF.DGTNE RU 0253901)	21/12/2020

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto all'effettuazione di diversi sopralluoghi presso il cantiere per accertare la regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi alle indicazioni del progetto.

I lavori si sono svolti regolarmente fino al mese di dicembre del 2019; in seguito, a causa delle condizioni ambientali sfavorevoli, i lavori sono stati sospesi.

Le disposizioni in materia di emergenza sanitaria hanno determinato una proroga della sospensione dei lavori fino al mese di giugno del 2020.

Nel corso del mese di luglio del 2020 sono stati completati (come da progetto) i montaggi delle parti elettromeccaniche e gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici – come da progetto, approvato da U.S.T.I.F. (Autorità di sorveglianza per la sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - di nuova costruzione, in particolare: stazione motrice, pulegge, azionamento elettrico (comando, controllo e sorveglianza)

Sono stati eseguiti gli interventi (previsti dal progetto) nelle stazioni: messa a norma delle parti civili degli impianti elettrici, recinzioni esterne, parapetti metallici di sicurezza, tinteggiatura stazione di valle, sostituzione pannelli in policarbonato della stazione di valle.

Lungo la linea, si è proceduto alla riparazione di diversi basamenti in calcestruzzo dei sostegni - nn.1 (ramo salita) - 3 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - che presentavano il degrado superficiale più significativo. Si sono anche eseguiti interventi localizzati di ripristino del manto protettivo (verniciatura) dei ritti di alcuni sostegni nella parte alta del tracciato.

Si precisa che, contrariamente a quanto disposto nell'Ordine di Servizio n. 01 del 11/07/2019 (Prot.n. 07/LM14), non sono stati eseguiti gli interventi, di cui ai punti 6) e 8), rispettivamente: sostituzione n. 71 barre poggia-sci e verniciatura n. 176 morsetti dei veicoli.

Non è stata, inoltre, realizzata rete anticaduta presso la stazione di monte in quanto non ricorrevano le condizioni (normative e di sicurezza) per la sua installazione.

Nei giorni 4.5.6/11/2020, con la partecipazione di funzionari U.S.T.I.F. e del Direttore di Esercizio (ing. Araldo Seletti), sono state eseguite verifiche e prove funzionali presso la seggiovia ai fini del rilascio di Nulla-Osta tecnico ai fini della sicurezza per la riapertura al Pubblico Esercizio.

revisione seggiovia "Prato Spilla - Rio Spilla" (LM14)
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

3



Nel relativo verbale sono state disposte alcune prescrizioni (tipo A).

In data 18/12/2020, alla presenza di funzionario U.S.T.I.F. e del Direttore di Esercizio (ing. Araldo Seletti), è stata constatata l'ottemperanza di dette prescrizioni ed è stato redatto relativo Verbale.

Infine, in data 22/12/2020 è stato rilasciato da U.S.T.I.F. Nulla-Osta tecnico ai fini della sicurezza per la riapertura al Pubblico Esercizio.

Ordini di servizio, verbali, documenti contabili (emessi dalla direzione lavori) e atti (rilasciati da U.S.T.I.F.) nel corso dei lavori, diventano parte integrante del presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori può affermare che:

i lavori relativi alla revisione (proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, par. 2.5 del D.M. n.203/2015) della seggiovia biposto LM14, denominata "Prato Spilla - Rio Spilla" nel Comune di Monchio delle Corti (PR), possono ritenersi correttamente eseguiti e, pertanto, all'impresa esecutrice può essere erogato importo a saldo.

Importo (a saldo) pari a Euro 3.692,91
(diconsi tremilaseicentonovantadue/91)) oltre a IVA di Legge.

Parma, 28/12/2020

L'appaltatore:

CCM PINOTELLO S.R.L.
Via Vercelli 110
00144 PIANEZZA (TO)

Il Direttore dei Lavori:

ing. Guidoberto Gallani
1556

Visto Responsabile del Procedimento:

ing. Paola Cassinelli



revisione seggiovia "Prato Spilla - Rio Spilla" (LM14)
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

4



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **85 / 2021**

Proposta n. 264/2021

Oggetto: "STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA - INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE
SEGGIOVIA LM14" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 143000143300/0
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Accertamento n.289/2020 - euro -€1.922,20

Rif. Bil. PEG 143000143300/0
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Accertamento n.290/2020 - euro -€7.364,12

Rif. Bil. PEG 218000220000/0
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.471/2020 - euro -€7.364,12

Rif. Bil. PEG 218000220000/0
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.470/2020 - euro -€1.922,20

Parma, li 01/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale