



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 104 del 05/02/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE (CUP: D23D18000540003)

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CUP è il seguente: D23D18000540003

che il CIG è il seguente: 8155587B4A

con Decreto Presidenziale n. 264 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e il quadro tecnico-economico dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" di importo complessivo pari ad € 150.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 27/12/2018 sono stati affidati i lavori propedeutici alle attività di progettazione in corso: "S.P. N. 308R "DI FONDOVALLE TARO" - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO AL DI SOTTO DEL PONTE FERROVIARIO" alla Ditta Bonelli Armando,

Roberto, Paolo S.S. Località Medolo 43042 BERCETO P. IVA 02197200344, per un importo di € 2.000,00 oltre ad € 440,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 2.440,00;

che con Decreto Presidenziale n. 303 del 13/12/2019 è stato approvato il progetto Definitivo /Esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento di "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" rideterminando l'importo complessivo in € 175.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 23/12/2019 si è provveduto ad affidare i lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, che ha presentato un ribasso del 5,40% per un importo di contratto pari a € 126.612,41 (di cui € 7.048,45 quale importo della sicurezza) ed € 27.854,73 per Iva al 22% così per complessivi € 154.467,14; che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15160 del 05/03/2020;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 6.330,62 tramite Fidejussione Bancaria N. 19728/8200/798543 del 25/02/2020 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.P.A. Codice Fiscale 00799960158, numero iscrizione Albo Banche 5361;

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 24/01/2020;

che i lavori sono stati sospesi in data 16/03/2020, in seguito al DECRETO-LEGGE N.19 DEL 25 marzo 2020 e in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che in data 20/04/2020 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 31/03/2020 si è proceduto ad autorizzare la Ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, aggiudicatario dell'intervento denominato: "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" a subappaltare opere appartenenti alla categoria OG3 alla Ditta AB GLOBAL SERVICE SRL Via Madonnina n. 7 loc. Madregolo 43044 Collecchio c.f. 02448320347 p. IVA IT02448320347 per l'importo complessivo di € 20.000,00 esclusa IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 08/04/2020 si è provveduto ad autorizzare la Ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 - 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, aggiudicatario dell'intervento denominato: "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" a subappaltare opere appartenenti alla categoria OG3 alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL Viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO) p. IVA 02905080368 per l'importo complessivo di € 11.318,56 (inclusi € 405,30 per oneri della sicurezza), oltre IVA di legge;

che durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante, con comunicazione prot. 10463 del 13/05/2020, ha concesso una proroga di 30 giorni fissando la nuova data di ultimazione al 29/05/2020;

che l'ultimazione sostanziale dei lavori è avvenuta il 29/05/2020 e nel contempo sono stati assegnati ulteriori 35 giorni per l'esecuzione di opere marginali e di piccola entità così come previsto dal disposto del Art.12 comma 1 del DM 49/2018;

che con Verbale di Ultimazione dei Lavori definitivo, redatto dal Direttore dei lavori, del 03/07/2020 è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati formalmente ultimati in tempo utile;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 02/10/2020 sono stati affidati LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA della S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA – (CUP: D23D18000540003, CIG ZD22E9085C) per un importo di € 8.125,00, oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50, alla ditta Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349;

#### DATO ATTO

che in data 02/10/2020 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Melegari (allegato in copia al presente atto) dell'importo € 126.612,41 (di cui € 7.048,45 quale importo della sicurezza) oltre ad Iva al 22% così per complessivi € 154.467,14 e che i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che in data 04/02/2021 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO – INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Melegari (allegato in copia al presente atto) dell'importo € 8.125,00 oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50 e che i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che con lettera prot. n. 20094 del 10/09/2020 è stato inviato l'Avviso ai Creditori da pubblicare ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 all'Albo Pretorio dei Comuni di competenza;

che i Comuni interessati (Valmozzola prot. n. 21842 del 30/09/2020 e Berceto prot. n. 22080 del 02/10/2020) hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni;

che l'impresa esecutrice di cui sopra ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che, a seguito dei certificati di pagamento precedenti, pertanto il credito ad ultimazione lavori spettante all'impresa Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18, 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, si attesta in € 1.857,88, oltre ad € 408,74 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 2.266,62 per i lavori principali e € 8.125,00 oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50 per i lavori ulteriori per un totale generale di €. 12.179,62;

che l'impresa esecutrice dei Lavori non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

#### VISTI

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016,

il vigente regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE

SUL TORRENTE MOZZOLA redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Melegari in data 02/10/2020 (allegato in copia al presente atto) dell'importo € 126.612,41 (di cui € 7.048,45 quale importo della sicurezza) oltre ad Iva al 22% così per complessivi € 154.467,14 e che i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

di prendere atto che, a seguito della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, il credito residuo spettante all'impresa Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18, 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, si attesta in € 1.857,88, oltre ad € 408,74 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 2.266,62 per i lavori principali;

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori denominati "S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Melegari in data 04/02/2021 (allegato in copia al presente atto) dell'importo € 8.125,00 oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50 e che i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

di prendere atto che, a seguito della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, il credito spettante all'impresa Dallara Costruzioni S.r.L. con sede in Via G. Marconi, 18, 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, si attesta in € 8.125,00 oltre ad € 1.787,50 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 9.912,50 per gli ulteriori lavori;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei Lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. come sopra riportata;

di dare atto che dal raffronto fra la somma impegnata e la somma realizzata si deduce che per quanto riguarda la componente lavori non si registrano economie;

di confermare e liquidare l'importo di complessivi € 12.179,12 a favore della Ditta Dallara srl all'interno del QTE di complessivi € 175.000,00, approvato con D.P. n. 303/2019 e contabilizzato al Capitolo 2166000220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 444 (sub.272) reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 come da DP.55/2020;

di dare atto altresì che il finanziamento dell'intero intervento è suddiviso come segue:

- per € 150.000,00 con FPV derivante da entrate correnti;
- per € 25.000,00 con FPV derivante da Avanzo applicato al bil 2019.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **104 / 2021**

Proposta n. 388/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - S.P. 308R DI FONDOVALLE TARO - INTERVENTO URGENTE DI BY-PASS PROVVISORIO DEL PONTE SUL TORRENTE MOZZOLA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE (CUP: D23D18000540003)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione alle seguenti operazioni contabili :

*Rif. Bil. PEG 216600220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - impegno 444/2020 Sub-Impegno n.272/2020 - euro €. 12.179,12*

----

Parma, li 05/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale