



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 107 del 05/02/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "RIFACIMENTO SERVIZI SPOGLIATOI PALESTRA BERENINI DI FIDENZA". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

Vista la nota Dirigenziale n. 19240 del 07/07/2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale venivano pubblicate le graduatorie relative all'Avviso prot. n. 13194 del 24/06/2020, emanato dal MIUR nell'ambito del programma Operativo Nazionale "per la scuola , competenze e ambienti per apprendimento"2014/2020- Asse II- infrastrutture per l'istruzione- fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il quale la Provincia di Parma ha beneficiato di € 1.000.000,00;

Visti:

il Decreto Presidenziale n.134 del 29/07/2020 di "approvazione elenco interventi di manutenzione straordinaria" di € 1.000.000,00, nel quale è compreso anche l'intervento in "rifacimento servizi spogliatoi palestra Berenini di Fidenza", per un importo complessivo di € 100.000,00 (CUP: D54H20000010001);

la determina n. 927 del 07/08/2020 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per la progettazione, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e Direzione Lavori dei lavori in oggetto al Geom. Antonio Mele, con studio in Fidenza di € 13.000,00;

Considerato che:

con Decreto Presidenziale n. 179 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "rifacimento servizi spogliatoi palestra Berenini di Fidenza", prendendo atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, così come modificato dal DL 32 del 18/4/2019, "i contratti di

manutenzione straordinaria possono essere affidati, nel rispetto della procedura scelta del contraente prevista dal presente codice, sulla base del progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari della lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo... L'esecuzione dei perdetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;

con Determina n.1181 del 16/10/2020 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dai DL 32/2019 e DL 76/2020, l'esecuzione dei lavori “rifacimento servizi spogliatoi palestra Berenini di Fidenza” (categoria lavori OG01), per € 78.117,50 (€ 2.000,00 di oneri per la sicurezza compresi), oltre iva 10%, per complessivi € 85.929,25 alla F.lli Mattace Costruzioni Srl, Strada della Rovacchia,6 - 43017 San Secondo P.se (PR), PI: 01971970346, CIG: 8470760449;

Visto che:

i lavori sono stati consegnati in data 27/10/2020;

ultimati in data 22/01/2021;

il contratto è stato sottoscritto in data 21/01/2020, Rep. n. 08;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 22/01/2021 dal Direttore dei lavori, Geom. Antonio Mele, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 78.117,50 oltre iva;

Considerato che:

resta da corrispondere alla ditta F.lli Mattace Costruzioni srl, un credito a saldo di € 78.117,50 oltre IVA per € 85.929,25;

il QTE finale diventa essere:

A1	lavori a base d'asta	€ 76.500,00	€ 76.117,50	€ 76.117,50
A2	oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
A	lavori a base di gara	€ 78.500,00	€ 78.117,50	€ 78.117,50
B1	iva 10% lavori	€ 7.850,00	€ 7.811,75	€ 7.811,75
B2	spese tecniche progettazione, CSP+ CSE e direzione lavori	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
B3	CNPAIA spese tecniche	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
B5	imprevisti	€ 650,00	€ 1.070,75	€ 1.070,75
B	totale somme a disposizione	€ 21.500,00	€ 21.882,50	€ 21.882,50
C	totale finanziamento	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Riscontrando una economia di € 1.070,75 sul finanziamento complessivo di € 100.00,00

#### DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “rifacimento servizi spogliatoi palestra Berenini di Fidenza” con la ditta F.lli Mattace Costruzioni srl, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale, allegato alla presente;

di riscontrare una economia sull'importo del finanziamento di € 1.070,75 registrando la conseguente minor entrata e spesa di pari importo;

di liquidare:

- il saldo finale di € 78.117,50 oltre IVA, e così per € 85.929,25, a favore della ditta F.Ili Mattace Costruzioni srl;
- il saldo residuo al professionista incaricato, geom. Antonio Mele, pari a € 5.720,00, avendo erogato un acconto con Mandato 9047/2020;

di confermare la spesa da liquidare di € 91.649,25 (€ 85.929,25 + 5.720,00) all'interno del QTE di 100.000,00 ora rideterminato in €. 98.929,25 contabilizzato al PEG Cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Attività ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Codice bilancio 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2020 (ip. 915 sub 919 e sub. 800);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo agli investimenti del MIUR FESR 2014-2020 Asse 2 Ob. 10.7 per Adeguamento aule didattiche dopo emergenza COVID di totali €. 1.000.000,00 accertato al PEG cap. 136500136700 (MIUR Contribui per edilizia scolastica), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice bilancio 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020 acc. 892;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 402 / 2021

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
E	136500136700 / 0 M.I.U.R. - CONTRIBUTI PER EDILIZIA SCOLASTICA	Variazione Accertamento 892 / 2020	4 - Entrate in conto capitale 0200 - Contributi agli investimenti	402 - Contributi agli investimenti 4020101 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 4020101002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	-1.070,75
Totale Variazione Accertamenti					-1.070,75
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Impegno 915 / 2020  / D54H20000010001	04 - Istruzione e diritto allo studio 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	-1.070,75
Totale Variazione Impegni					-1.070,75
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Sub-Impegno 870 / 2020  / D54H20000010001	04 - Istruzione e diritto allo studio 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	-1.070,75
Totale Variazione Sub-Impegni					-1.070,75

**Regione Emilia Romagna**

**Provincia di Parma**

**Comune di Fidenza**

**Lavori di:** Rifacimento servizi spogliatoi Palestra Itis Berenini di Fidenza

**Responsabile procedimento** – Ing. Paola Cassinelli

**Direttore Lavori:** Geom. Antonio Mele

**Impresa:** F.Ili Mattace Costruzioni srl

**Importo contrattuale:** 85.929,25 €

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art. 102 D.M. 50/2016

#### **Progetto originario**

Il progetto è stato redatto a cura del Geom. Antonio Mele, incaricato con lettera d'ordine prot. 17994 del 10/08/2020, ed è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 179 del 30/09/2020 per un importo complessivo di Euro 100.000 così ripartito:

- A) Somme per Lavori a base di gara: Euro 78.500,00
  - Lavori a base d'asta: Euro 76.500,00
  - Oneri della sicurezza: Euro 2.000,00
  
- B) Somme a disposizione dell'Amm.ne : Euro 21.500,00
  - I.V.A. 10% lavori: Euro 7.850,00
  - spese tecniche progettazione, CSP+CSE e D.L : Euro 12.500,00
  - CNPAIA spese tecniche: Euro 500,00
  - imprevisti e ribasso iva c.: Euro 650,00

Totale Euro 100.000,00

#### **Finanziamento**

L'opera è stata finanziata con parte del contributo agli investimenti del MIUR FESR 2014-2020 Asse 2 Ob. 10.7 per Adeguamento aule didattica dopo emergenza COVID di totali Euro 1.000.000

#### **Generalità dell'Appaltatore**

L'impresa F.Ili Mattace Costruzioni srl con sede in San Secondo P.se, strada Della Rovacchia 6, è risultata aggiudicataria per un importo netto contrattuale di Euro 78.117,50 ( Euro 2.000,00 per oneri sicurezza compresi)

#### **Cauzione**

Ai sensi dell'art. 103 c.o 1 D.lgs 50/2016, l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale pari ad euro 78.115,50 mediante fideiussione bancaria n. 21/18192908 del 12/01/2021 rilasciata da BPER Banca avente sede legale in Modena, via San Carlo 8/20

**Contratto**

Il contratto è stato sottoscritto in data 21/01/2021 repertorio n. 8

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 27/10/2020. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

**Termine previsto per l'esecuzione dei lavori**

Il termine per ultimare i lavori compresi nell'appalto era stato fissato in giorni sessanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi dal 29/11/2020 al 06/12/2020 e dal 21/12/2020 al 10/01/2021 a causa di interazione con le attività scolastiche.

**Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/01/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno 22/01/2021 avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Antonio Mele, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Mattace Antonio, legale rappresentante dell'Impresa F.Ili Mattace Costruzioni srl (impresa aggiudicataria);
- Ing. Paola Cassinelli - Responsabile del Procedimento

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:  
Rifacimento complessivo dei servizi spogliatoi della palestra Berenini di Fidenza.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Rappresentante della Provincia Ing. Paola Cassinelli, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

**VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Geom. Antonio Mele, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice F.Ili Mattace Costruzioni srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute

comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di Rifacimento complessivo dei servizi spogliatoi della palestra Berenini di Fidenza appaltati dall' Impresa F.Ili Mattace Costruzioni srl con sede in San Secondo P.se, strada Della Rovacchia 6, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo netto in Euro 78.117,50 (oltre iva nella misura di legge).

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di Parma – Ufficio edilizia scolastica-Patrimonio, nella persona dell'Ing. Paola Cassinelli in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Edilizia Scolastica, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Fidenza li 22/01/2020.

L'Esecutore - Impresa F.Ili Mattace Costruzioni srl -

Il Direttore dei Lavori – Geom. Antonio Mele -



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the contractor, and the bottom signature is for the site director, Geom. Antonio Mele. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Visto ed accettato

il Responsabile del procedimento



An official circular stamp of the Parma Province, Ufficio Edilizia Scolastica, with a handwritten signature in black ink over it. The signature is written over a horizontal dotted line.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **107 / 2021**

Proposta n. 402/2021

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "RIFACIMENTO SERVIZI SPOGLIATOI PALESTRA BERENINI DI FIDENZA". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 136500136700/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Accertamento n.892/2020 – euro -€1.070,75*

----

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.915/2020 – euro -€1.070,75*

----

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.870/2020 – euro -€1.070,75*

----

Parma, li 05/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale