



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 265 del 18/03/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE. SP. 665R MASSESE LOCALITÀ CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE - INTERVENTO A) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000110002 - CIG: 798276848C)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITÀ - TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il DLGS 267/2000;

il DLGS 50/2016;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di Contabilità;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri –Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31.12.2023 e di attribuzione della relativa delega;

il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con D.P. 28 del 12.02.21.

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 158/2019 del 30/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE" di complessivi Euro 210.000,00;

che con decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 209 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

Preso atto:

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell'intervento sopraddetto, secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stata chiesta un'offerta economica sui lavori in appalto a tre operatori economici;

che con Determinazione Dirigenziale 859/2019 del 30/07/2019 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori denominati "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO A)" alla ditta LA TIZZANESE SRL con sede Tizzano Val Parma (PR), Strada M.Barili, 60 Cod. Fisc. / P. IVA 00830620340, che ha offerto un ribasso del 5,10% (corrispondente ad € 4.086,47 di ribasso) per un importo contrattuale di € 78.840,45 (comprensivo di € 2.800,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 17.344,91 e così per complessivi € 96.185,36;

che in tale atto è stato definito che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 78.840,45 (comprensivo di € 2.800,00 di oneri della sicurezza) e che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti;

che con determinazione dirigenziale n. 928/2019 del 21/08/2019 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO A)" alla ditta LA TIZZANESE SRL con sede Tizzano Val Parma (PR), Strada M.Barili, 60 Cod. Fisc. / P. IVA 00830620340, per l'importo di € 78.840,45 oltre ad € 17.344,91 per IVA 22% e così per un totale complessivo di € 96.185,36;

che il CUP è D23D19000110002;

che il codice CIG è 798276848C;

Considerato:

che i lavori sono stati ultimati in data 10/09/2020;

che è stato stipulato il contratto Rep. n. 15144 in data 28/08/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 18/12/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 78.839,90 comprensivo di € 2.800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che occorre corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 78.839,90 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 17.344,78 così per complessivi € 96.184,68, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1500351 del 9/08/2019 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale via Mecenate, 90 cap 20138 Milano, dell'importo di € 3.942,02;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta LA TIZZANESE SRL risulta regolare (n. Protocollo INPS\_25122673 del 01/03/2021, scadenza validità 29/06/2021);

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 0,55 IVA esclusa;

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO A)", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 18/12/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei lavori di € 78.839,90 comprensivo di € 2.800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta LA TIZZANESE SRL con sede Tizzano Val Parma (PR), Strada M.Barili, 60 Cod. Fisc. / P. IVA 00830620340, la somma di € 78.839,90 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 17.344,78 così per complessivi € 96.184,68 per i lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 0,55 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 3.942,02 mediante polizza fideiussoria n. 1500351 del 9/08/2019 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale via Mecenate, 90 cap 20138 Milano;

di confermare che la spesa di € 96.184,68 rientra come da DP.158/2019 nel Q.T.E. complessivo di € 210.000,00 di cui per intervento A) di € 96.185,36 a favore della ditta affidataria ed è stata contabilizzata al Capitolo 216900220000 (Manutenzione stradale strade provinciali), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021 nell'ambito della prenotazione d'impegno 383 sub. 403 reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che la spesa di € 96.184,68 è finanziata con parte del contributo regionale di totali euro 920.000,00 come da Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna, accertato al PEG Cap. 140000140500 (Contributo da Regione Emilia Romagna per calamità e lavori di somma urgenza), Titolo 4 (Entrata in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi

agli investimenti) del Bilancio 2021 acc.318 del bilancio 2019 riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di comunicare agli affidatari la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 33/2013;

di dare atto infine che per il funzionario sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

## PRP - 951 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
E	140000140500 / 0 R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.	Variazione Accertamento 318 / 2021	4 - Entrate in conto capitale 0200 - Contributi agli investimenti	402 - Contributi agli investimenti 4020102 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	-0,68
Totale Variazione Accertamenti					-0,68
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Impegno 383 / 2021 Impegno di Provenienza 1008/2019 / D23D19000110002	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-0,68
Totale Variazione Impegni					-0,68
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Sub-Impegno 403 / 2021 798276848C / D23D19000110002	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-0,68
Totale Variazione Sub-Impegni					-0,68

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25122673	Data richiesta	01/03/2021	Scadenza validità	29/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA TIZZANESE SRL
Codice fiscale	00830620340
Sede legale	STRADA MONSIGNOR GIOVANNI BARILI 60 TIZZANO VAL PARMA PR 43028

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA DI PARMA**

*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**SP. 665R MASSESE – CISONE DAAL KM 33+500 AL KM 35+500 – OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE – INTERVENTO A) – (CUP: D23D19000110002 CIG: 798276848C).**

**IMPRESA: LA TIZZANESE SRL** con sede legale in Tizzano Val Parma (PR) Strada Monsignor Barili n. 60 - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 00830620340.

**CONTRATTO:** Rep. n. 15144 del 28/08/2019.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**PROGETTO ESECUTIVO:** - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 158/2019 del 30/07/2019 per l'importo complessivo di Euro 210.000,00. Per l'intervento A) Euro 82.926,92 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 18.243,93 per IVA e Euro 30,00 per contributo Anac.

**FINANZIAMENTO:** - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 210.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 - Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza del bilancio 2019;

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** - con Determinazione Dirigenziale non efficace n. 859/2019 del 30/07/2019 esecutiva il 31/07/2019 e con successiva Determinazione Dirigenziale di presa d'atto aggiudicazione definitiva n. 928 / 2019 del 21/08/2019 esecutiva il 22/08/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa LA TIZZANESE SRL con sede legale in Tizzano Val Parma (PR) Strada Monsignor Barili n. 60 - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 00830620340.



IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 78.840,45 IVA esclusa di cui Euro 76.040,45 per lavori e forniture ed euro 2.800,00 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dalla relativa Verbale di Consegna. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 12/11/2019 e ripresi in data 17/02/2020, sospesi in data 29/04/2020 e ripresi in data 10/09/2020, per complessivi 232 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 27/09/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 10/09/2020, è stata accertata in data 15/12/2020 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **78.839,90**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **78.839,90 (settantottoseimilaottocentotrentanove/90)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

## **B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

Il giorno 15/12/2020 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Roberto Raffaini per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada



Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva registra un'economia di Euro 0,55 rispetto all'importo contrattuale;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa LA TIZZANESE SRL con sede legale in Tizzano Val Parma (PR) Strada Monsignor Barili n. 60 - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 00830620340, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale: Euro 78.839,90

**Restano a saldo Euro 78.839,90**

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 17.344,78 **per un importo complessivo pari ad Euro 96.184,68** per il quale si propone il pagamento all'Impresa LA TIZZANESE SRL con sede legale in Tizzano Val Parma (PR) Strada Monsignor Barili n. 60 - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 00830620340, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 18/12/2020



L'IMPRESA  
*La Tizzanese* S.R.L.  
LA TIZZANESE SRL  
LA TIZZANESE S.R.L. PROPRIE C/TERZI  
Via Mons. Barili, 60  
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)  
Tel. 0521.868636 - Fax 0521.868887  
P. IVA 00830620340

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **265 / 2021**

Proposta n. 951/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE. SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE - INTERVENTO A) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000110002 - CIG: 798276848C)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 140000140500/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Accertamento n.318/2021 - euro -€ ,68*

----

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.383/2021 - euro -€ ,68*

----

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.403/2021 - euro -€ ,68*

----

Parma, li 22/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale

