



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 302 del 25/03/2021

Oggetto: RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP D23D19000140003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17 comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determina n.1662 del 28/12/2020 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento amministrativo delle posizioni organizzative del Servizio Espropri Pubblicità Trasporti Eccezionali" e attribuzione della relativa delega.

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n.272 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato "RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE";

che con Determina Dirigenziale n.1539 del 05/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 312.540,20 rettificata dalla determina 399/2020;

che con determinazione dirigenziale n. 913 del 04/08/2020 sono stati aggiudicati i lavori denominati "RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE" alla Ditta GENERALE COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Cesare Battisti n.9, 46100 Mantova, p. iva 02463070207, che ha offerto un ribasso del 6,27% per un importo contrattuale di € 231.161,07 (comprensivo di € 2.400,00 per oneri della sicurezza) oltre iva di legge

pari ad € 50.855,44 e così per complessivi € 282.016,51

Verificato che il CUP : è D23D19000140003 e il CIG 8343800195;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 19/10/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Serena Ferrari, in data 05/03/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, nè ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna ;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 231.161,06, comprensivo di € 2.400,00 per oneri della sicurezza, oltre iva pari a € 50.855,43, per complessivi € 282.016,49;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

certificato di pagamento n.1 in acconto pari ad € 227.393,71, oltre iva;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 3.767,35 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 828,82 , così per complessivi € 4.596,17, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto Rep. N.15185 del 16/09/2020 ha costituito la cauzione dell'importo pari ad € 23.116,11 mediante atto di polizza fideiussoria n. 000190/110668653 del 03/09/2020, rilasciata da Groupama con sede legale viale Cesare Pavese n.385 CAP 00144 Roma.

Preso atto:

che con determina n. 1186 del 16/10/2020 esecutiva il 20/10/2020 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggette all'incentivo di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE" pari a € 4.929,28 di cui euro 3.943,43 a favore al personale dipendente dell'Ente e euro 985,85 per accantonamento fondo del 20%;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PROVINCIALI VARIE" redatto e sottoscritto dal Geom. Serena Ferrari, in data 05/03/2021, allegato alla presente, con un importo complessivo contrattuale dei lavori di € 231.161,06, comprensivo di € 2.400,00 per oneri della

sicurezza, oltre iva per totale € 282.016,49;

di liquidare la rata a saldo alla ditta GENERALE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Cesare Battisti n.9, 46100 Mantova, p. iva 02463070207, pari a € 3.767,35 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 828,82, così per complessivi € 4.596,17, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 23.116,11 mediante atto di polizza fideiussoria n. 000190/110668653 del 03/09/2020, rilasciata da Groupama con sede legale viale Cesare Pavese n. 385 CAP 00144 Roma;

di dare atto che la liquidazione degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente di €. 3.943,43 (v. determina n. 1186/2020), avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di € 4.596,17 rientra nel QTE complessivo di €. 312.540,20, come da det.399/2020 contabilizzato al PEG Cap. 2169000220000 (Manutenzione Straordinaria Strade provinciali), Titolo 2° (Spese in c/c capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2021 nell'ambito della prenotazione d'impegno 391 e 392 sub.434 reiscritta per esigibilità posticipata a seguito dell'approvazione del riaccertamento ordinario 2020 come da DP n.59/2021;

di dare atto che la spesa è finanziato con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da contributo della Regione Emilia Romagna accertato al PEG cap 140000141100 (Regione Emilia Romagna Manutenzione straordinaria strade prov.li) Titolo 4° (Entrate in conto capitale) Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E 4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2019 parte acc. 413 ;

di dare atto che :

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1006 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Impegno 392 / 2021 Impegno di Provenienza 1342/2019 / D23D19000140003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-0,02
Totale Variazione Impegni					-0,02
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Sub-Impegno 434 / 2021 8343800195 / D23D19000140003	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-0,02
Totale Variazione Sub-Impegni					-0,02



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DI STRADE PROVINCIALI VARIE C.U.P. D23D19000140003**

**IMPRESA : GENERALE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Cesare
Battisti n.9, 46100 MANTOVA cod. fisc. e p. iva 02463070207**

STATO D'AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO – N.15185 di Rep. del 16/09/2020

Importo del progetto	€	312.540,20	Data della consegna	03/09/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 6,27% (compresi oneri sicurezza)	€	231.161,07	Data dell'incominciamento dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. Ripresi	
			Sosp. Ripresi	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21/10/2020
			Data ultimazione	19/10/2020
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
Spese tecniche	€			
Spese qualità	€			
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€			
Per IVA al 22% per importo lavori	€			
Per ribasso d'asta del %	€			
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€			

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI 1 SAL

1 SAL

Progr.	Rif.	Descrizione	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Prodotto	Altezza (m)	Coeff.	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
1	3.11.1	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - PIANURA									
		Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m ²									
		SP.62R della Cisa						765,90	t	€ 66,00	€ 50.549,40
		SP.93 Costamezzana						464,26	t	€ 66,00	€ 30.641,16
		SP.9 di Golese						1.254,46	t	€ 66,00	€ 82.794,36
		SP.9 di Golese						198,98	t	€ 66,00	€ 13.132,68
								60,90	T	€ 66,00	€ 4.019,37
										SOMMA	€ 181.136,97
2	3.7	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (Binder)									
		Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto granulare di frantoio bitumato a caldo con granulometria idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti, avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60% compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo vibrante. Lavori da effettuarsi anche mediante ripristini localizzati e saltuari nei tratti della carreggiata stradale indicati dalla D.L. e nei tratti interessati dalle fessature eseguite fuori dal centro abitativo									
	3.7.1	SP.62R della Cisa						434,68	t	€ 56,00	€ 24.342,08
	3.7.1	SP.9 di Golese						193,04	t	€ 56,00	€ 10.810,24
										SOMMA	€ 35.152,32
3	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso.									
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice a freddo munita di nastro autocaricante, compresi l'onere per dare un piano regolare e la pendenza stabilite, il carico ed il trasporto del materiale fresato in idonee discariche o presso discariche pubbliche indicate dalla D.L., la pulizia del piano fresato mediante idonee macchine autospazzatrici munite di rullo, spazzole rotanti ed idoneo sistema di aspirazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche per rappezzi, raccordi e ricariche su indicazione della D.L. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o funzione di esso.									
		SP.62R della Cisa						30,986	m2	€ 0,31	€ 9.605,66
		SP.9 di Golese						30,437	m2	€ 0,31	€ 9.435,35
										SOMMA	€ 19.041,01
4	1.1	Operaio specializzato									
		SP.62R della Cisa						21	ore	€ 25,00	€ 525,00
5	1.8	Noleggio di autocarro ribaltabile portata sup 150 q.li									
		Noleggio di autocarro ribaltabile portata sup 150 q.li con utilizzo									
		SP.62R della Cisa						4	ore	€ 54,00	€ 216,00
6	3.16	Sabbatura della pavimentazione									
		Sabbatura della pavimentazione stradale con emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m2 e sabbia essiccata di Po.									
		SP.93 Costamezzana						1450,95	m2	€ 0,60	€ 870,57
		SP.62R della Cisa						2.420	m2	€ 0,60	€ 1.452,00
										SOMMA	€ 2.322,57
7	3.33	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico									
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di mezzera di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.									
		SP.62R della Cisa						4.370	m	€ 0,34	€ 1.485,80
		SP.93 Costamezzana						880	m	€ 0,34	€ 299,20
										SOMMA	€ 1.785,00



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà n.15
43123 Parma

**RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE
PROVINCIALI VARIE CUP D23D19000140003 - CIG 8343800195**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato il progetto definitivo con Decreto Presidenziale n. 272 del 04/12/2019 e il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n.1539 del 05/12/2019, per un importo lavori di € 312.540,20 così ripartito:

A Lavori a base d'asta	€ 244.063,87
B Oneri della sicurezza	€ 2.400,00
C Totale opere a base di appalto	€ 246.463,87
<i>Somme a disposizione</i>	
D Iva di legge al 22% (su voci C+E)	€ 54.222,05
E Lavori in economia per analisi e controlli di qualità	€ 6.700,00
F Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (al netto delle funzioni non svolte)	€ 4.929,28
G Contributo obbligatorio ANAC	€ 225,00
H Totale somme a disposizione	€ 66.076,33
I Totale generale QTE	€ 312.540,20

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Determina Dirigenziale n.1539/2019.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino consolidamento e messa in sicurezza strade provinciali.

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 913 del 04/08/2020 alla Ditta GENERALE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Cesare Battisti n.9, 46100 Mantova, p. iva 02463070207, per l'importo contrattuale € 231.161,07 (comprensivo di € 2.400,00 per oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 50.855,44 e così per complessivi € 282.016,51.

CAUZIONE: come risulta dall'art.12 del contratto Rep. N.15185 del 16/09/2020 l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale e, pertanto, pari ad euro 23.116,11 mediante atto di polizza fideiussoria n. 000190/110668653 del 03/09/2020, rilasciata da Groupama con sede legale viale Cesare Pavese n. 385 CAP 00144 Roma.

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N.15185 del 16/09/2020.

IMPORTO CONTRATTUALE: per l'importo contrattuale € 231.161,07 (di cui euro 228.761,07 per lavori ed euro 2.400,00 per oneri della sicurezza) oltre ad euro 50.855,44 per iva, per complessivi € 282.016,51.

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stata incaricata la Geom. Serena Ferrari dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 03/09/2020 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 03/10/2020.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi con n.1 verbale di sospensione in data 10/09/2020 e ripresi con verbale di ripresa lavori n,1 in data 28/09/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: La nuova data di ultimazione lavori era fissata per il 21/10/2020 e l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/10/2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso n.1 certificato di pagamento:
- 1° certificato di pagamento di € 227.393,71 in data 20/10/2020.

CONTO FINALE: il conto Finale è stato redatto in data 11/02/201 dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 231.161,06
da cui sono dedotti:	
A dedurre penale di cui alla lettera del Rup prot. n.3704/2021	€ 3.767,35
Restano per lavori	€ 227.393,71
Lavorazioni aggiuntive eseguite su SP.9 dedotto il ribasso	€ 3.767,35
Importo Sal finale	€ 231.161,06
A dedurre per certificati di acconto già emessi:	
- certificato di pagamento n.1	€ 227.393,71
Resta il credito all'impresa	€ 3.767,35

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 05/03/2021 sono intervenuti i Sigg.ri :

Geom. Serena Ferrari, Direttore dei Lavori;

Sig. Rancati Alberto Carlo, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati in data 19/10/2020;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta GENERALE COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Cesare Battisti n.9, 46100 Mantova, p. iva 02463070207, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale

€ 231.161,06

A dedursi per certificato di pagamento n.1

€ 227.393,71

Secondo il conto finale resta il credito netto dell'impresa pari a

€ 3.767,35

(oltre iva) quale rata a saldo, del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 05/03/2021

L'impresa appaltatrice
GENERALE COSTRUZIONI SRL
GENERALE COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Direttore dei Lavori
Geom. Serena Ferrari



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **302 / 2021**

Proposta n. 1006/2021

Oggetto: RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE
PROVINCIALI VARIE APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE
CUP D23D19000140003

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.392/2021 – euro -€,02

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.434/2021 – euro -€,02

Parma, li 25/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale