



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE  
CONNESSE: SETTORE MONTAGNA OVEST"  
CUP D26G19000030001 - CIG 81983260A4

\*\*\*\*\*

IMPRESA: **LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.**  
con sede legale in C. da Spinette sn - 85050 Tito (PZ) codice fiscale  
e p.iva 01906940760

**STATO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2020

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO – Rep. n. 15166 del 21/05/2020**

Importo del progetto	€	312.000,00	Data della consegna	14/05/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 12,18% (compresi Oneri della Sic.)	€	215.880,77	Data dell'incominciamento dei lavori	14/05/2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	96.119,23	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28/06/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati	/
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	/
Del quale impegnato			Data ultimazione	05/06/2020
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	6.045,98	Giorni impiegati in più	/
Spese Tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	€	4.870,42	Giorni impiegati in meno	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	55.343,45		
Per ribasso d'asta del 12,18%	€	29.634,38		
Per imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	96.119,23		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €		
					Parziale	Totale	
1	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per mq	6524,25	0,31	2.022,52		
2	3.7.2	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (BINDER) - MONTAGNA T.	190,32	60,00	11.419,20		
3	3.11.2	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - MONTAGNA T.	3017,18	70,00	211.202,60		
4	3.16	Sabbiatura della pavimentazione mq	30.668,44	0,60	18.401,06		
Sommano i lavori eseguiti A dedurre:						243.045,38	
Ribasso d'asta del 12,18%						29.602,93	
Importo netto lavori						213.442,45	
Oneri contrattuali Sicurezza 1,00					2.430,55	2.430,55	
<b>IMPORTO STATO FINALE</b>						215.873,00	
Detrazione ai sensi dell'art. 2 del "capitolato speciale di appalto - norme tecniche" (come da comunicazione prot. 26369 del 11/11/2020)						3.337,95	
<b>IMPORTO STATO FINALE</b>						212.535,05	
Si deducono gli acconti corrisposti Certificato di Pagamento n.1 in data 05/06/2020						203.999,98	
<b>Resta il credito dell'Impresa</b>						<b>8.535,07</b>	<b>8.535,07</b>

Parma, 03/03/2021

L'Impresa esecutrice  
LA TORRE LUCIANO SAS

**La Torre Luciano sas**  
di La Torre Gianluigi & C.  
C.da Spirale 51 - 85050 Tito (Pz)  
P.Iva e C.f. 01906940760

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

