



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 456 del 29/04/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE. SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE - INTERVENTO B) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000110002 - CIG: 7982780E70)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;  
l'art. 41 dello Statuto;  
l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;  
Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che il DUP 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 46 del 11/12/2020 immediatamente eseguibile;

che Il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 è stato approvato con D.P. 28 del 12/02/21;

che con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il “rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021,

precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 2019 come da DP.10/2019 e successive integrazioni;

che con Decreto Presidenziale n. 158/2019 del 30/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE" di complessivi Euro 210.000,00;

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell'intervento sopraddetto, secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stata chiesta un'offerta economica sui lavori in appalto a tre operatori economici;

Preso atto:

che con Determinazione Dirigenziale n. n. 859/2019 del 30/07/2019 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori denominati "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO B)" alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, che ha offerto un ribasso del 2,00% (corrispondente ad € 1.716,50 di ribasso) per un importo contrattuale di € 87.438,54 (comprensivo di € 3.330,00 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 19.236,48 e così per complessivi € 106.675,02;

che in tale atto è stato definito che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 87.438,54 (comprensivo di € 3.330,00 di oneri della sicurezza) e che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti;

che con determinazione dirigenziale n. 928/2019 del 21/08/2019 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO B)" alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, per l'importo di € 87.438,54 oltre ad € 19.236,48 per IVA 22% e così per un totale complessivo di € 106.675,02;

che il CUP è D23D19000110002;

che il codice CIG è 7982780E70;

Considerato:

che i lavori sono stati ultimati in data 25/02/2021;

che è stato stipulato il contratto Rep. n. 15141 in data 27/08/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 22/04/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 87.434,95 comprensivo di € 3.330,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 87.434,95 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 19.235,69 così per complessivi € 106.670,64, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 2262024 del 06/08/2019 rilasciata da COFACE, Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exteriur S.A., rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale Via Spadolini, 4 Milano, dell'importo di € 4.371,92;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL risulta regolare (n. Protocollo INAIL\_26231694 del 19/02/2021, scadenza validità 19/06/2021);

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 3,59 IVA esclusa;

Visti:

il DPR 207/2010;

il DLGS 267/2000;

il DLGS 50/2016;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento di Contabilità;

tutto ciò premesso

## DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE INTERVENTO B)", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 24/04/2021, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei lavori di € 87.434,95 comprensivo di € 3.330,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, la somma di € 87.434,95 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 19.235,69 così per complessivi € 106.670,64 per i lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 3,59 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 4.371,92 mediante polizza fideiussoria n. 2262024 del 06/08/2019 rilasciata da COFACE, Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exteriur S.A., rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale Via Spadolini, 4 Milano;

di confermare che la spesa di € 106.670,64 riferita all' intervento B) rientra come da Det. 928/2019 nel Q.T.E. complessivo di € 210.000,00 approvato con DP.158/2019 e contabilizzato al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021 nell'ambito

della prenotazione d'impegno 383 (sub.404) reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che la spesa di € 106.670,64 è finanziata ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna, con parte del contributo regionale di totali 920.000,00 accertato al PEG Cap. 140000140500 (Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità), Titolo 4<sup>^</sup> (Entrata in conto capitale), Tipologia 200 Contributi agli investimenti), Codice bilancio E.4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del bilancio 2021 parte acc. 318 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020 ;

di comunicare agli affidatari la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale

# ALLEGATO: SCHEDE CONTABILE

## PRP - 1399 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento		Missione/Titolo		Macroaggregato		Importo
		Cig/Cup		Programma/Tipologia		Livello 4		
						Livello 5		
E	140000140500 / 0 R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.	Variazione Accertamento 318 / 2021		4 - Entrate in conto capitale 0200 - Contributi agli investimenti		402 - Contributi agli investimenti 4020102 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		-4,38
Totale Variazione Accertamenti								-4,38
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Impegno 383 / 2021 Impegno di Provenienza 1008/2019 / D23D19000110002		10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali		-4,38
Totale Variazione Impegni								-4,38
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Sub-Impegno 404 / 2021 7982780E70 / D23D19000110002		10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali		202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali		-4,38
Totale Variazione Sub-Impegni								-4,38

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26231694	Data richiesta	19/02/2021	Scadenza validità	19/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VE.I.CO.PAL. SRL
Codice fiscale	01760800340
Sede legale	STRADA RITORTA, 36/A 43124 PARMA (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA DI PARMA**

*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**SP. 665R MASSESE – CISONE DAAL KM 33+500 AL KM 35+500 – OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE – INTERVENTO B) – (CUP: D23D19000110002 CIG: 7982780E70).**

**IMPRESA: VE.I.CO.PAL. SRL** con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340.

CONTRATTO: Rep. n. 15141 del 27/08/2019.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 158/2019 del 30/07/2019 per l'importo complessivo di Euro 210.000,00. Per l'intervento B) Euro 89.155,04 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 19.614,11 per IVA e Euro 30,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 210.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 - Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale non efficace n. 859/2019 del 30/07/2019 esecutiva il 31/07/2019 e con successiva Determinazione Dirigenziale di presa d'atto aggiudicazione definitiva n. 928/2019 del 21/08/2019 esecutiva il 22/08/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340.



IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 87.438,54 IVA esclusa di cui Euro 84.108,54 per lavori e forniture ed euro 3.330,00 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dalla relativa Verbale di Consegna. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 12/11/2019 e ripresi in data 16/10/2020, sospesi in data 10/11/2020 e ripresi in data 28/01/2021, per complessivi 427 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 10/04/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 25/02/2021, è stata accertata in data 14/04/2021 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **87.434,95**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **87.434,95 (ottantasettemilaquattrocentotrentaquattro/95)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

## **B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

Il giorno 14/04/2021 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Claudio Vescovi per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada



Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva registra un'economia di Euro 3,59 rispetto all'importo contrattuale;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale: Euro 87.434,95

**Restano a saldo Euro 87.434,95**

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 19.235,69 **per un importo complessivo pari ad Euro 106.670,64** per il quale si propone il pagamento all'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 22/04/2021

L'IMPRESA  
VE.I.CO.PAL. SRL  
**VE.I.CO.PAL. s.r.l.**  
Strada Ritorta, 36/A  
43124 VIGATTO (PARMA)  
C.F. e P.IVA 01760800340

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Antonio Mesti



The stamp is circular with the text "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE" around the top and "PARMA" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and three stars above it, topped with a crown.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianpaolo Monteverdi



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: **SP. 665R MASSESE – CISONE DAAL KM 33+500 AL KM 35+500 – OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE – INTERVENTO B) – (CUP: D23D19000110002 CIG: 7982780E70).**

\*\*\*\*\*

IMPRESA: **VE.I.CO.PAL. SRL** con sede legale in Parma (PR) Strada Ritorta n. 36/A - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340

**S.A.L. FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 25/02/2021.

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO: Rep. n. 15141 del 27/08/2019**

Importo del progetto	€	108.799,15	Data della consegna	11/11/2019
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,00% (compresi Oneri della Sic.)	€	87.438,54		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	21.360,61	Data dell'incominciamento dei lavori	26/10/2020
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/02/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati: dal 12/11/2019 al 25/10/2020	348
			dal 10/11/2020 al 28/01/2021	79
			TOTALE	427 gg.
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	0,00		
Spese Tecniche	€	0,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10/04/2021
Del quale impegnato			Data ultimazione	25/02/2021
Per IVA al 22% per importo lavori	€	19.614,11		
Per ribasso d'asta del 2,00%	€	1.716,50	Giorni impiegati in più	/
Per imprevisti e arrotondamenti IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	30,00	Giorni impiegati in meno	44
Totale somma impegnata	€	21.360,61		

NR d'ordine	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	3.50	Scavo a sezione obbligata	mc	57,60	5,16	297,22
2	1.5	Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV	ore	80,00	54,00	4.320,00
3	1.8	Noleggio di autocarro portata superiore a 150 q.li	ore	60,00	54,00	3.240,00
4	7.13.2	Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata - portata 75 t costituiti da n. 3 trefoli	ml	180,00	61,88	11.138,40
5	N.P.	Esecuzione di pali trivellati diam 600 mm eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione tubo forma per il sostegno della parete di scavo compreso ogni onere di allestimento, compresa armatura e compresa - a carico della ditta appaltatrice - relazione di calcolo strutturale firmata da tecnico abilitato alla libera professione.	ml	550,00	95,60	52.580,00
6	N.P.	Formazione di strutture in cls pozzolanico classe XC4 S3 Rck 40 compresa armatura, cassetatura, inserimento tra i pali esistenti come da disegni di progetto e come elaborato con disegni e calcoli esecutivi a carico della ditta appaltatrice.	mc	21,60	310,00	6.696,00
7	4.1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio	mc	15,00	78,00	1.170,00
8	1.1	Operaio specializzato	ore	50,00	25,00	1.250,00
9	3.54	Fornitura e posa di ghiaia in natura	t	167,09	9,30	1.553,94
10	3.54	Fornitura e posa di stabilizzato	t	177,59	17,50	3.107,83
11	6.2.3	Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro - diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)	ml	52,00	9,00	468,00
<b>Sommano i lavori eseguiti</b>						85.821,38
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 2,00%						1.716,43
<b>Importo Netto Lavori</b>						<b>84.104,95</b>
Oneri contrattuali Sicurezza 100%						3.330,00
<b>IMPORTO SAL FINALE</b>						<b>87.434,95</b>

Parma, 14/04/2021

L'Impresa esecutrice  
 VE.I.CO.PAL. SRL  
**VE.I.CO.PAL. s.r.l.**  
 Strada Ritorta, 36/A  
 43124 VIGATTO (PARMA)  
 C.F. e P.IVA 01760800340

Il Direttore dei Lavori  
 Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Gianpaolo Monteverdi



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **456 / 2021**

Proposta n. 1399/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE. SP. 665R MASSESE LOCALITA' CISONE DAL KM 33+500 AL KM 35+500 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE - INTERVENTO B) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000110002 - CIG: 7982780E70)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 140000140500/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Accertamento n.318/2021 - euro -€4,38*

----

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Impegno n.383/2021 - euro -€4,38*

----

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0*

*Cod.V Livello 1030209008 - Var. Sub-Impegno n.404/2021 - euro -€4,38*

----

Parma, li 03/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale



