



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

SP. 665R MASSESE – CISONE DAAL KM 33+500 AL KM 35+500 – OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE – INTERVENTO B) – (CUP: D23D19000110002 CIG: 7982780E70).

IMPRESA: VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340.

CONTRATTO: Rep. n. 15141 del 27/08/2019.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 158/2019 del 30/07/2019 per l'importo complessivo di Euro 210.000,00. Per l'intervento B) Euro 89.155,04 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 19.614,11 per IVA e Euro 30,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 210.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 - Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale non efficace n. 859/2019 del 30/07/2019 esecutiva il 31/07/2019 e con successiva Determinazione Dirigenziale di presa d'atto aggiudicazione definitiva n. 928/2019 del 21/08/2019 esecutiva il 22/08/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 87.438,54 IVA esclusa di cui Euro 84.108,54 per lavori e forniture ed euro 3.330,00 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dalla relativa Verbale di Consegna. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 12/11/2019 e ripresi in data 16/10/2020, sospesi in data 10/11/2020 e ripresi in data 28/01/2021, per complessivi 427 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 10/04/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 25/02/2021, è stata accertata in data 14/04/2021 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **87.434,95**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **87.434,95 (ottantasettemilaquattrocentotrentaquattro/95)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 14/04/2021 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Claudio Vescovi per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada

Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva registra un'economia di Euro 3,59 rispetto all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale: Euro 87.434,95

Restano a saldo Euro 87.434,95

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 19.235,69 **per un importo complessivo pari ad Euro 106.670,64** per il quale si propone il pagamento all'Impresa VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Parma (PR), Strada Ritorta n. 36/A loc. Vigatto - Cod. Fisc./Partita I.V.A. 01760800340, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 22/04/2021

L'IMPRESA
VE.I.CO.PAL. SRL
VE.I.CO.PAL. s.r.l.
Strada Ritorta, 36/A
43124 VIGATTO (PARMA)
C.F. e P.IVA 01760800340

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Mesti



The stamp is circular with the text "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE" around the top and "PARMA" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and three stars above it, topped by a crown.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianpaolo Monteverdi