



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 637 del 01/06/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D26G19000030001 - CIG: 8198063799)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE –  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITÀ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO:

che con Decreto del Presidente n. 83 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST" di totali €. 252.000,00;

che con Determinazione dirigenziale n. 396 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato;

che con determinazione dirigenziale n. 241 del 11/03/2020 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata effettuata attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), per l'affidamento dei lavori "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST" alla ditta ANTONUTTI S.R.L. con sede legale in Lonato Del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice fiscale 01240770170 Partita IVA 00613340983, che ha offerto un ribasso del 13,920% corrispondente ad € 27.322,08 di ribasso, per un importo contrattuale di € 170.646,80 (di cui € 168.684,00 per lavori ed € 1.962,80 per oneri di sicurezza);

che con determina n. 402 del 04/05/2020 della P.O. della Stazione Unica Appaltante con la quale si ridetermina l'importo contrattuale per un totale di € 170.920,02 (di cui € 168.957,22 per lavori e € 1.962,80 per oneri di sicurezza), causato da errore di calcolo della procedura Sater;

che con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 04/05/2020 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dei lavori suddetti, disposta in favore della ditta ANTONUTTI S.R.L. con sede legale in Lonato Del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice fiscale 01240770170 Partita IVA 00613340983, per un importo contrattuale di € 170,920,02 (comprensivo di € 1.962,80 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 37.602,40 e così per complessivi € 208.522,42;

che il codice CUP del progetto è D26G19000030001;  
che il codice CIG della gara è 8198063799;

#### CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 27/05/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 170.919,36, comprensivo di € 1.962,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 in acconto pari ad € 167.556,96 oltre IVA 22%;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 3.362,58 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 739,77 così per complessivi € 4.102,35, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 803821949 del 16/04/2020 rilasciata da AMISSIMA Assicurazioni con sede legale in Milano, viale Certosa n. 222, Partita Iva 01677750158 albo imprese IVASS n. 1.00031, dell'importo di € 11.896,00;

PRESO ATTO:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 0,48 IVA esclusa;

che occorre mantenere la voce "Lavori in Economia per Opere stradali" pari ad € 27.320,61 (IVA compresa) rideterminata nel QTE con determina n. 410 del 04/05/2020 per un suo successivo impegno;

che con Determinazione Dirigenziale n. 505 del 10/05/2021 si è provveduto a liquidare la quota di € 1.173,61 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativa alla "*Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento*";

Richiamato che con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 2019 come da DP.10/2019 e successive integrazioni;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 27/05/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 170.919,36, comprensivo di € 1.962,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 37.602,26 per un importo complessivo pari ad € 208.521,61;

di liquidare la rata a saldo alla ditta ANTONUTTI S.R.L. con sede legale in Lonato Del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice fiscale 01240770170 Partita IVA 00613340983, pari a € 3.362,58 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 739,77, così per complessivi € 4.102,35, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 0,48 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 11.896,00 mediante polizza fideiussoria n. 803821949 del 16/04/2020, rilasciata da AMISSIMA Assicurazioni con sede legale in Milano, viale Certosa n. 222, Partita Iva 01677750158 albo imprese IVASS n. 1.00031;

di dare atto che la somma di € 33.331,15 (IVA compresa) alla voce "Lavori in Economia per Opere Stradali" rideterminata nel QTE con determina n. 410 del 04/05/2020 verrà impegnata con successivo atto;

di dare atto che la liquidazione a saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, (€ 1.998,26 vedasi determina 505/2021) avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di € 4.102,35 è compresa nel totale del quadro tecnico economico di €. 252.000,00 approvato con det. 396/2019 a carico al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2021, nell'ambito della prenotazione d'impegno 378/2021 sub. 394/2021 reiscritta per esigibilità posticipata con DP 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che il totale del quadro tecnico economico di €. 252.000,00 è finanziato con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da contributo del Ministero dell'Interno a favore della Province (p/art 1 c. 889 L. 145/2018 – Finanziaria 2019) per Piani Sicurezza per strade e scuole, annualità 2019, come da D.M. del 04/03/2019, di complessivi euro 3.312.937,82, accertato al Peg Capitolo 190000195000 (Trasferimenti dello Stato per riparto fondi e contributi), Titolo 2^ (Trasferimenti correnti), Tipologia 100 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), Codice Bilancio 2010101001 (Trasferimenti correnti da Ministeri) interamente riscosso;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 1783 / 2021**

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216900220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (E473000474000)	Variazione Sub-Impegno 394 / 2021 8198063799 / D26G19000030001	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	-0,58
Totale Variazione Sub-Impegni					-0,58

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26124960	Data richiesta	13/02/2021	Scadenza validità	13/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONUTTI SRL
Codice fiscale	01240770170
Sede legale	VIA MANTOVA, 65 25017 LONATO (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST**

**CUP: D26G19000030001 CIG: 8198063799.**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983**

**S.A.L. N. 1** dei lavori eseguiti a tutto il 17/05/2021.

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO: Rep. n. 15169 del 01/06/2020**

Importo del progetto	€	252.000,00	Data della consegna	08/07/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 13,920% (compresi Oneri della Sic.)	€	170.920,02	Data dell'incominciamento dei lavori	15/07/2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	81.079,98	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	21/08/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 31/07/2020 al 26/08/2020	gg. 27
			dal 01/09/2020 al 11/05/2021	gg. 253
			TOTALE	gg. 280
Del quale impegnato	€	4.882,45	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	19/05/2021
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	3.964,84	Data ultimazione	17/05/2021
Spese Tecniche	€	44.687,08	Giorni impiegati in più	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	27.320,61	Giorni impiegati in meno	2
Per ribasso d'asta del 13,920%	€	/		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	225,00		
Spese per contributo ANAC	€			
Totale somma impegnata	€	81.079,98		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna)	T.	2.127,36	70,00	148.915,20
2	3.16	Sabbiatura della pavimentazione	mq	52.623,00	0,60	31.573,80
3	3.35	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – margine cm 15	ml	18.322,40	0,37	6.779,29
4	3.36	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – margine cm 15	ml	27.340,00	0,32	8.748,80
5	3.39	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.	mq	45,48	5,68	258,33
<b>Sommano i lavori eseguiti</b>						<b>196.275,41</b>
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 13,92%						27.321,54
						<b>168.953,88</b>
A dedurre Importo netto Penali						3.166,78
<b>Importo Netto Lavori</b>						<b>165.787,10</b>
<b>Lavorazioni Aggiuntive per Penali</b>						
1	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna)	T.	52,60	70,00	3.682,00
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 13,92%						512,53
<b>Importo Netto Lavorazioni Aggiuntive</b>						<b>3.169,47</b>
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>						<b>168.956,56</b>
Oneri contrattuali Sicurezza 100%						1.962,80
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>						<b>170.919,36</b>
A dedurre 1° Certificato di Pagamento emesso in data 10/12/2020						167.556,78
<b>RESTA UN CREDITO NETTO ALL'IMPRESA</b>						<b>3.362,58</b>

Parma, 27/05/2021

L'Impresa esecutrice  
ANTONUTTI SRL  
(f.to digitalmente)

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti  
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini  
(f.to digitalmente)





**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA**  
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE:  
SETTORE MONTAGNA EST - CUP: D26G19000030001 CIG: 8198063799.**

Impresa: **ANTONUTTI SRL** con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983.

Contratto in data 01/06/2020 – Rep. n. 15169

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	198.242,10
Deduzione del ribasso d'asta 13,920% sulla somma di € 196.279,30	€	27.322,08
<b>Importo dei lavori a base di contratto</b>	<b>€</b>	<b>170.920,02</b>
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	1.962,80
Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€	168.957,22

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno **Duemilaventuno (2021)** il mese di **Maggio** il giorno **Ventisette (27)** sul luogo di esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 Luglio 1962, n°1063, visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 08/07/2020 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 21/08/2020;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni 280 (duecentottanta) ordinati con Verbali in data 31/07/2020 e 01/09/2020 che hanno determinato la nuova scadenza del tempo utile per il 19/05/2021;

Visto:

- l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuti in data 01/03/2021;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

### **CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **17 Maggio 2021** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA  
ANTONUTTI SRL  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Antonio Mesti  
(f.to digitalmente)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini  
(f.to digitalmente)



**PROVINCIA DI PARMA**

*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE:  
SETTORE MONTAGNA EST - CUP: D26G19000030001 CIG: 8198063799.**

IMPRESA: **ANTONUTTI SRL** con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 -  
Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983.

CONTRATTO: in data 01/06/2020 - Rep. n. 15169 regolarmente registrato.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 396/2019 del 18/04/2019 per l'importo complessivo di Euro 252.000,00 di cui Euro 198.242,10 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 4.906,98 per controllo materiali, Euro 44.692,80 per IVA, Euro 3.933,12 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 576.980,30 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2<sup>^</sup> - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali)

del bilancio 2019 - finanziato con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da contributo del Ministero dell'Interno a favore della Province (p/art 1 c. 889 L. 145/2018 – Finanziaria 2019) per Piani Sicurezza per strade e scuole, annualità 2019, come da D.M. del 04/03/2019, di complessivi euro 3.312.937,82, accertato al Peg Capitolo 190000195000 (Trasferimenti dello Stato per riparto fondi e contributi), Titolo 2<sup>^</sup> (Trasferimenti correnti), Tipologia 100 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), Codice Bilancio 2010101001 (Trasferimenti correnti da Ministeri) interamente riscosso.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Negoziata su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 410/2020 del 04/05/2020 esecutiva il 07/05/2020 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983, che ha offerto un ribasso pari al 13,920%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 170.920,02 IVA esclusa di cui Euro 168.957,22 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed euro 1.962,80 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 08/07/2020 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 21/08/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 31/07/2020 e ripresi in data 27/08/2020, sospesi in data 01/09/2020 e ripresi in data 12/05/2021, per complessivi 280 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 19/05/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 17/05/2021, è stata accertata in data 27/05/2021 (dopo l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuto in data 01/03/2021) e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **170.919,36**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 167.556,78 (1<sup>^</sup> SAL), resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **3.362,58 (tremilatrecentosessantadue/58)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

### **B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

Il giorno 27/05/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Luca Lorenzi per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

## CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro	170.919,36
A dedurre importi corrisposti:	<u>Euro</u>	<u>167.556,78</u>
<b>Restano a saldo</b>	<b>Euro</b>	<b>3.362,58</b>

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 739,77 **per un importo complessivo pari ad Euro 4.102,35** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 27/05/2021

L'IMPRESA  
ANTONUTTI SRL  
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Antonio Mesti  
(f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini  
(f.to digitalmente)



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **637 / 2021**

Proposta n. 1783/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D26G19000030001 - CIG: 8198063799)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale