



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 844 del 16/07/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI
STRADALI LUNGO LA SP30 DI PELLEGRINO KM 11+400" - APPROVAZIONE SAL FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - AFFIDAMENTO
ULTERIORI LAVORAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D77H20001250003;

che con Decreto Presidenziale n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente e con Det. n. 1212/2020 di approvazione del primo Riaccertamento infrannuale 2020 per le necessità riguardanti alcuni interventi sui ponti, sono state effettuate le reiscrizioni per esigibilità posticipata, tra gli altri, del progetto in oggetto al Bilancio 2021;

PREMESSO INOLTRE

che a seguito dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Servizio Viabilità, nell'ambito del Catasto Ponti di cui al DP n. 270/2018, sono state rilevate delle lesioni a carico dei seguenti manufatti:

- SP30 DI PELLEGRINO KM 11+400
- SP75 MONCHIO – CORNIGLIO KM 7+700
- SP75 MONCHIO – CORNIGLIO KM 12+500

che risultando necessario individuare le soluzioni adeguate alla messa in sicurezza dei manufatti sopra citati si è provveduto con urgenza alla progettazione dell'intervento in oggetto;

che con Determinazione n. 287/2020 si è provveduto ad affidare la progettazione esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4 all'ing. Andrea Maggiorelli Via Cavour n.29 - 43121 Parma, P.IVA 01756110340 per l'importo di € 6.375,00 oltre oneri e IVA, CIG Z692C79900;

DATO ATTO

che il professionista di cui sopra, con lettera di trasmissione prot. n. 20062 del 10/09/2020, ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4, avente il seguente quadro economico:

A1	Importo Lavori a base d'asta	85.741,32 €
A2	Oneri di sicurezza	5.001,34 €
A3	Opere a base di appalto	90.742,66 €
	Somme a disposizione	
B1	IVA 22% su A3	19.963,38 €
B2	Spese Tecniche DL	9.293,96 €
B3	Totale somme a disposizione	29.257,34 €
	Totale complessivo	120.000,00 €

che con Verbale firmato digitalmente in data 10/09/2020 ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto di cui sopra è stato validato;

che con D.P. n. 166 del 16/09/2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, denominato: "MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA SP30 DI PELLEGRINO km 11+400", per un importo complessivo pari ad € 120.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 17/09/2020 si è provveduto ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Andrea Maggiorelli Via Cavour n. 29 - 43121 Parma, P.IVA 01756110340 per l'importo di € 9.293,96 comprensivo oneri e IVA;

che occorrendo provvedere tempestivamente alle opere di messa in sicurezza in oggetto, in osservanza ai vigenti regolamenti, si è dato avvio alla trattativa n. 1462703 del 22/10/2020 sulla piattaforma elettronica CONSIP - MEF AcquistinretePA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);Testo fisso

che a seguito dell'espletamento della trattativa di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 05/11/2020 si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Dallara Costruzioni S.r.l.con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, che ha offerto un ribasso del 5,20% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 81.282,77, oltre ad € 5.001,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 18.982,50 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 105.266,62;

che per l'esecuzione dei lavori è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 1 del 05/01/2021, CIG 84863548DB;

che la Società affidataria Dallara Costruzioni S.r.l. ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 4.314,20 mediante polizza fideiussoria n. 1/10226/96/178330084 del 01/12/2020, rilasciata da UNIPOLSAI con sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128 Bologna;

DATO ATTO, INOLTRE

che, come attestato dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Maggiorelli in data 22/06/2021, allegato in copia al presente Atto, i lavori in oggetto sono terminati in data 30/05/2021;

che risulta il credito dell'impresa di € 86.254,35 oltre ad € 18.975,96 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 105.230,31;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che rispetto alla componente lavori (inclusi oneri di sicurezza), risulta pertanto un'economia di € 4.488,31 oltre IVA;

CONSIDERATO

che a completamento delle lavorazioni già effettuate, successivamente alla conclusione dei lavori, è risultato opportuno e necessario provvedere ad un'ulteriore opera di messa in sicurezza, di modesta entità economica, nello stesso luogo delle lavorazioni già effettuate;

che dalla perizia effettuata, l'importo necessario per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni risulta essere di € 3.220,72, oltre IVA;

che l'impresa affidataria dell'appalto originario risulta idonea e disponibile all'esecuzione delle sopradescritte lavorazioni e l'affidamento è normato dall'art. 106 c. 2 del D.lgs 50/2016 e cioè inferiore al 15% e alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 e la modifica non altera la natura complessiva del contratto ;

VISTE

le Linee guida per l'affidamento di contratti pubblici approvate con il D.P. n. 41 del 19/02/2021;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Ing. Elisa Botta, funzionario tecnico direttivo dell'Ufficio Progettazione Infrastrutture, Ponti e manufatti Stradali;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTI

il D.P.R. n.207/2010 (parti vigenti);

il D.Lgs. n. 267/2000; il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il D.Lgs. n. 76/2020;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto G.P. 667/2013;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9 gennaio 2015;
il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA SP30 DI PELLEGRINO KM 11+400" redatto dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Maggiorelli in data 22/06/2021 (allegato in copia al presente Atto), dell'importo di € 81.282,77, oltre ad € 5.001,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 18.982,50 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 105.266,62;

di liquidare la somma di € 81.282,77, oltre ad € 5.001,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 18.982,50 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 105.266,62 alla Ditta affidataria Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349;

di liquidare la somma di € 9.293,96 comprensivo di oneri e IVA all'Ing. Andrea Maggiorelli Via Cavour n. 29 - 43121 Parma, P.IVA 01756110340 per l'esecuzione della prestazione di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dell'appalto in oggetto;

di svincolare la garanzia definitiva art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 14) del contratto di appalto Rep. n. 1 del 05/01/2021, pari ad € 4.314,20, di cui alla Polizza polizza fideiussoria n. 1/10226/96/178330084 del 01/12/2020, rilasciata da UNIPOLSAI con sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128 Bologna;

di affidare gli ulteriori lavori di messa in sicurezza di manufatti stradali lungo la SP 30 "di Pellegrino" al Km 11+400, CIG ZD3327DC3D, come specificato in premessa, dell'importo di € 3.220,72, oltre ad € 708,56 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 3.929,28, alla Ditta Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349;

di impegnare la spesa di € 3.929,28 (ulteriori lavori affidati alla Ditta Dallara Costruzioni S.r.l.) all'interno del QTE di € 120.000,00 di cui al D.P. n. 166/2020, Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021, (imp. 360/2021 sub.1164) finanziato con FPV derivante da Avanzo;

che la spesa di € 114.560,58 (somma fra l'importo spettante alla Ditta Dallara Costruzioni S.r.l. e l'importo spettante all'Ing. Maggiorelli) è compresa all'interno del QTE di € 120.000,00 di cui al D.P. n. 166/2020, Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021, imp. (360/2021 sub. 306-307/21), riaccertato mediante D.P. 59/2020 e finanziato con FPV derivante da Avanzo;

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2021.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Committente: **Provincia di Parma**
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
42123 PARMA

Lavori: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO SITUATO ALLA
PROGRESSIVA KM 11+400 DELLA SP 30 "DI PELLEGRINO"
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALLARA S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA (CUP: D42C20000050003 - CIG 84863548DB)

Progetto:	Dott. Ing. Andrea Maggiorelli
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori:	Dott. Ing. Andrea Maggiorelli
Impresa appaltatrice:	Dallara Costruzioni S.R.L. Via Marconi n,18 Varano de' Melegari (PR) Partita Iva 01518030349
Direttore dei lavori:	Dott. Ing. Andrea Maggiorelli
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:	Dott. Andrea Maggiorelli
Responsabile del Procedimento:	Ing. Elisa Botta, Servizio Viabilità e infrastrutture Provincia di Parma

Contratto: Rep. n° 1 registrato a PARMA il 05 Gennaio 2021

Importo a base d'asta delle lavorazioni:	€	85.741,32
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€	5.001,34
Ribasso d'asta:		5.20 %
per cui		
Importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta:	€	81.282,77
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€	5.001,34
Importo di contratto	€	86.284,11

DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Montessori, 12
43040 Varano de' Melegari (PR)
P.IVA 01518030349



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, art. 14 del Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49)

1 – Progetto

- a) che, con Decreto Presidenziale n. 166 del 16/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO SITUATO ALLA PROGRESSIVA KM 11+400 DELLA SP 30 "DI PELLEGRINO", per un importo complessivo pari ad € 120.000,00;

Descrizione	<u>Importi</u>
<u>Lavori:</u>	
a) Lavori a base d'asta	€ 85.741,32
b) Oneri della sicurezza	€ 5.001,34
c) Lavori a base gara	€ 90.742,66
<u>Somme a disposizione:</u>	
d) IVA al 22% su c)	€ 19.963,38
e) Spese Tecniche, Art. 92 d Lgs 163/06	€ 9.293,96
l) Totale Somme a disposizione	€ 29.257,34
Totale Finanziamento	€ 120.000,00

2 – Aggiudicazioni e Contratti

- a) I lavori dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO SITUATO ALLA PROGRESSIVA KM 11+400 DELLA SP 30 "DI PELLEGRINO" sono stati aggiudicati in modo definitivo alla ditta, DALLARA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Marconi n.18 a Varano de' Melegari (PR) che ha offerto un ribasso unico del 5,20%, con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 05/11/2020;
- b) Per l'intervento in oggetto è stato sottoscritto il Contratto registrato a Parma in data 05/01/2021 con Repertorio n. 1;
- c) L'Impresa ha prestato la cauzione di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. dell'importo di € 4.314,20 (euro quattromilatrecentoquattordici/20) mediante Polizza Fidejussoria n. 1/10226/96/178330084 del 01/12/2020, rilasciata da UNIPOLSAI con sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128 Bologna iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006;
- d) i lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale in data 22/02/2021;
- e) con Verbale di Ultimazione dei Lavori del 30/05/2021 è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati formalmente ultimati entro i termini contrattuali alla stessa data.

3 -Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

A termine dell'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 60 lavorativi.

DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Montessori, 12
43040 Varano de' Melegari (PR)
P.IVA 01518030349

4 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori

a) consegna dei lavori

I lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale in data 22/02/2021.

b) proroghe

Non sono state richieste proroghe da parte dell'impresa.

c) sospensioni e riprese

Durante l'esecuzione dei lavori sono stata concessa sospensione dei lavori in data 14/04/2021.

I lavori sono stati ripresi in data 14/05/2021.

d) ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 30/05/2021, fatto salvo modeste opere di finitura, come risulta dal verbale in pari data e quindi in accordo rispetto al termine utile assegnato.

5 - Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

6 - Nuovi Prezzi

Non sono stati introdotti Nuovi Pezzi.

7 - Danni di forza maggiore

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

8 - Infortuni sul lavoro.

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

9 - Assicurazione operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Parma con polizza assicurativa n. 04091386/71, codice PAT 093141861/37, come risulta dall'attestato di regolarità contributiva con validità continuativa.

10 - Contributi presso la Casse Edile

L'impresa è in regola col versamento dei contributi presso la Cassa Edile con sede a Parma al n° 240 come risulta dall'attestazione di correttezza contributiva con validità continuativa.

11 - Cessioni di credito

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti esigibili.

12 - Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

13 - Accordi bonari intervenuti

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario fra Amministrazione provinciale e privati confinanti con l'area di cantiere.

14 - Avvisi ai creditori

Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio l'Avviso ai Creditori in quanto l'intervento non ha comportato l'occupazione di aree private.

15 - Conto finale dei lavori

DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
43040 Varano de Melegnano (FR)
P.IVA 01518030349

Il conto finale redatto in data 30/05/2021 e sottoscritto dall'impresa ascende a € 81.253,01.

16 - Pagamenti all'impresa

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati all'impresa pagamenti in acconto.


17 - Credito dell'impresa

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 81.253,01.

18 - Termine contrattuale per il collaudo

In base all'art. 102 del D.lgs 50/2016 il certificato di collaudo viene sostituito dal Certificato di regolare esecuzione

DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Montessori, 12
43040 Varano de' Melegari (PR)
P.IVA 01518030349



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel giorno 22/06/2021 alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Maggiorelli, è stato effettuato un sopralluogo sulla strada Provinciale interessata dai lavori in oggetto e si è accertato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;
 - che lo stato di fatto delle opere risponde alle annotazioni riassunte nello stato finale dei lavori;
 - che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui autorizza la liquidazione del credito dell'Impresa come segue:

➤ Ammontare del conto finale	€ 81.253,01
➤ Oneri per la sicurezza:	<u>€ 5.001,34</u>
➤ Sommano lavori e oneri di sicurezza	€ 86.254,35
➤ A dedurre	€ 0,00
➤ Resta il credito dell'impresa	€ 86.254,35

La rata a saldo da corrispondersi all'Impresa ammonta pertanto ad € 86.254,35, oltre ad € 18.975,96 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 105.230,21.

Parma, lì 22/06/2021

L'IMPRESA
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.
DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Montessori, 12
43040 Varano de' Melegari (PR)
P.IVA 01518030349

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Andrea Maggiorelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Elisa Botta



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **844 / 2021**

Proposta n. 2347/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DI
MANUFATTI STRADALI LUNGO LA SP30 DI PELLEGRINO KM 11+400" -
APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
LIQUIDAZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORAZIONI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216600220000/0 - Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1164/2021 - euro €3.929,28*

Parma, li 21/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale