



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1028 del 16/08/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021- APPROVAZIONE PROGETTO

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

VISTO CHE:

- il DUP 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 46 del 11/12/2020 unitamente ai suoi allegati riguardanti la programmazione degli investimenti;
- Il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 è stato approvato con D.P. 28 del 12/02/2021;
- con delibera di Consiglio Provinciale del 4 marzo 2021 n. 1 è stata approvata la prima di variazione di bilancio di previsione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Provinciale del 29/04/2021 n. 15 è stata approvata la seconda variazione di bilancio di previsione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 29/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento del "programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/22 - art. 21 D. Lgs. 50/2016";

PREMESSO CHE:

con Decreto del Presidente n. 137 del 4 giugno 2021 è stato approvato il progetto di NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021, di complessivi €505.000,00;

con Determinazione n. 627 del 09/06/2021, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95

co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

con Determinazione n. 789 del 6/7/2021 si è proceduto a:

- approvare gli atti di gara riferiti alla procedura per dell'appalto per la fornitura, installazione e locazione di un edificio che ospiterà parte dell'istituto Itis Da Vinci di Parma CIG 878482179E, ed ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto a MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 che ha presentato un ribasso percentuale pari a 1,252;
- ha dato atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 403.316,92 (di cui euro 400.444,42 per la prestazione ed euro 2.872,50 per gli oneri di sicurezza pari);

con Determina n. 956 del 04/08/2021 si è proceduto a:

- prendere atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di "NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021" alla ditta MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 1,252%;
- prendere atto del nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito della procedura di gara;
- prendere atto dell'importo contrattuale di euro 403.316,92 (di cui euro 400.444,42 per la prestazione ed Euro 2.872,50 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge e così per complessivi € 492.046,64;

Considerato che:

in data 12 luglio 2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dell'affidamento in oggetto;

l'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'appalto prevede che: "entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione il progetto esecutivo (completo di relazioni impiantistiche, edili, elaborati grafici, ecc.)";

Visto che in data 13.08.2021 prot. 21215 la ditta ha consegnato il progetto (allegato alla presente), composto dai seguenti elaborati:

1. ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

- 318SA21CC-01 – BASAMENTO TIPO 8 MT
- 318SA21CC-02 – BASAMENTO TIPO 10 MT
- 318SA21CC-03 – COPERTURA TIPO 8 MT
- 318SA21CC-04 – COPERTURA TIPO 10 MT
- 318SA21CC-05 – ASSIEME BASAMENTI
- 318SA21FN - FONDAZIONE

2. ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICO

- 318SA21PI-rev.1B – PIANTA ARCHITETTONICA
- 318SA21PZ-rev.1 – PROSPETTI E SEZIONE ARCHITETTONICA

3. PROGETTO ARCHITETTONICO

RELAZIONE ARCHITETTONICA – TECNICO ILLUSTRATIVA

4. PROGETTO STRUTTURALE

- MC21004_ST01-Relazione di calcolo illustrativa
- MC21004_ST02-Relazione materiali
- MC21004_ST03-Piano di manutenzione
- MC21004_ST04-Relazione sismica
- MC21004_ST05-Relazione di calcolo – fascicolo dei calcoli

5. IMPIANTI

TAVOLA 1 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO – DISTRIBUZIONE ACQUA

TAVOLA 2 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO – SCARICHI

TAVOLA 3 – IMPIANTO MECCANICO

6. ELETTRICO

7. ANTINCENDIO

RELAZIONE

TAVOLA VVF

Considerato che il progetto esecutivo presentato è manchevole di parte della documentazione necessaria, quale: L.10/91; modulistica per la presentazione del deposito sismico e progetto strutturale completo delle scale di sicurezza esterne; relazioni tecniche degli impianti; documenti identità di tutti i firmatari dei progetti;

Preso atto che il progetto può essere approvato ma con prescrizione nelle more della consegna della documentazione di cui al punto precedente;

dato atto che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

di prendere atto del progetto costruttivo per la realizzazione di “NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021”, così come consegnato dalla ditta MODULCASA LINE SPA, aggiudicatrice dell'appalto, in data 13.08.2021 prot. 21215, come previsto dall'art. 4.1 del Capitolato speciale, allegato alla presente;

di prendere atto della mancanza della seguente documentazione, da richiedere immediatamente, ma non vincolante per l'avvio di quanto previsto all'art. 4.1 e seguenti del Capitolato Speciale d'appalto: L.10/91; modulistica per la presentazione del deposito sismico e progetto strutturale completo delle scale di sicurezza esterne; relazioni tecniche degli impianti; documenti identità di tutti i firmatari dei progetti;

di procedere con le successive fasi dell'appalto, comunicando la presente determinazione alla ditta aggiudicatrice, e precisamente:

“entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione, l'Appaltatore dovrà realizzare le opere propedeutiche edili ed impiantistiche, sistemazioni esterne”....
P.to 4.3 Nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi l'Appaltatore dovrà consegnare ed installare i moduli prefabbricati, realizzare le opere accessorie edili ed impiantistiche a servizio del prefabbricato e dare comunicazione dell'ultimazione all'Amministrazione.

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale