



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1199 del 14/09/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA - RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D83D19000460003 - CIG: ZBE2B40534

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE -  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITÀ - TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio - Espropri - Pubblicità - Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 285 del 12/12/2019 è stato approvato il progettodefinitivo/esecutivo denominato "S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA: RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE" di complessivi euro 45.000,00;

che l'intervento riguarda la cat OG3, ricostruzione attraversamento e corpo stradale per un importo di € 36.885,25 oltre a € 8.114,75 pari all'iva 22% per un totale complessivo di € 45.000,00 come risulta dal quadro tecnico economico del progetto approvato;

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell'intervento sopraddetto, secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi;

che con determinazione dirigenziale n. 1712/2019 del 19/12/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./P.IVA 01518140346, per l'importo di € 36.885,25 oltre ad € 8.114,75 per IVA 22% e così per un totale complessivo di € 45.000,00;

Verificato:

che il CUP è D83D19000460003;

che il codice CIG è ZBE2B40534;

Considerato:

che i lavori sono stati ultimati in data 09/07/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei, in data 07/09/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 36.885,25 comprensivo di € 365,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 36.885,25 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 8.114,75 così per complessivi € 45.000,00, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta PIAZZA SRL risulta regolare (n. Protocollo INPS\_26724191 del 23/06/2021, scadenza validità 21/10/2021);

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia;

Preso atto:

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

Visti:

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA: RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE", redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 14/07/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei lavori di € 36.885,25 comprensivo di € 365,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./P.IVA 01518140346, la somma di € 36.885,25 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 8.114,75 così per complessivi € 45.000,00 per i lavori in oggetto;

che la spesa di € 45.000,00 rientra nel Q.T.E. approvato con D.P n. 285/2019 e contabilizzata al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria Strade Provinciali), missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), cod V Livello 2020109012 (infrastrutture stradali), del bilancio 2021 (impegno 399/21 sub. 462).

che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo della Regione Emilia Romagna come da Decreto RER n. 130/2019 (OCDPC 600/2019) di totali euro 400.000.00 accertato al PEG Cap. 140000140500 (Contributo da Regione Emilia Romagna - Contributi per calamità e lavori di somma urgenza), codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) del bilancio 2021 P/acc. 320/21.

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

per il Funzionario responsabile di P.O. non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PARMA**  
*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA: RICOSTRUZIONE  
ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE (CUP: D83D19000460003 - CIG: ZBE2B40534)**

IMPRESA: **PIAZZASRL** con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./  
P. IVA 01518140346.

CONTRATTO: Affidamento Diretto del 19/12/2019 Det. n. 17/12/2019.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 285/2019 del 12/12/2019 per l'importo complessivo di Euro 45.000,00 di cui Euro 36.885,25 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 8.114,75 per IVA 22%.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 400.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del D.R. 130/2019 (OCDPC 600/2019) - accertati al Cap. 140000140500 Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza, Titolo 4 entrata in conto capitale, Cat. 200, Contributi agli investimenti” del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale n. 1712/2019 del 19/12/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./P. IVA 01518140346.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 36.885,25 IVA esclusa di cui Euro 36.520,05 per lavori e forniture ed euro 365,20 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 20/12/2019 come risulta dalla relativa Lettera d'Ordine. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 02/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta da appositi verbali in data 21/12/2019 e ripresi in data 06/05/2020, sospesi in data 09/05/2020 e ripresi in data 28/09/2020, sospesi in data 05/10/2020 e ripresi in data 21/06/2021 per complessivi 538 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 31/07/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 09/07/2021, è stata accertata in data 02/09/2021 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **36.885,25**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **36.885,25 (trentaseimilaottocentottantacinque/25)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

## **B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

Il giorno 02/09/2021 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Sergio Piazza per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.



Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL, INPS e CNCE - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./P. IVA 01518140346, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale:	<u>Euro 36.885,25</u>
<b>Restano a saldo</b>	<b>Euro 36.885,25</b>

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 8.114,75 **per un importo complessivo pari ad Euro 45.000,00** per il quale si propone il pagamento all'Impresa PIAZZA SRL con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - cod. fisc./P. IVA 01518140346, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 07/09/2021

L'IMPRESA  
PIAZZA SRL  
PIAZZA Srl  
a socio unico  
D. Anon. n. 2013  
Socio Piazza



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: SP. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA: RICOSTRUZIONE  
 ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE (CUP: D83D19000460003 CIG:  
 ZBE2B40534).

\*\*\*\*\*

IMPRESA: **PIAZZA SRL** con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 –  
 Cod. Fisc./Partita IVA 01518140346

**S.A.L. FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 09/07/2021.

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO: Affidamento Diretto – Det. Dir. n. 1712 del 19/12/2019**

Importo del progetto	€	45.000,00	Data della consegna	20/12/2019
Importo del contratto (compresi Oneri della Sic.)	€	36.885,25		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	8.114,75	Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/02/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati:	
			dal 21/12/2019 al 05/05/2020	137
			dal 09/05/2020 al 27/09/2020	141
			dal 05/10/2020 al 20/06/2020	260
			TOTALE	538 gg.
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	0,00		
Spese Tecniche	€	0,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	31/07/2021
Del quale impegnato Per IVA al 22% per importo lavori	€	8.114,75	Data ultimazione	09/07/2021
Per ribasso d'asta del ---%	€	/	Giorni impiegati in più	/
Per imprevisti e arrotondamenti IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	/	Giorni impiegati in meno	16
Totale somma impegnata	€	8.114,75		

NR d'ordine	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.5	Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV ore	174,00	54,00	9.396,00	
2	1.8	Noleggio di autocarro portata superiore a 150 q.li ore	132,00	54,00	7.128,00	
3	1.1	Operaio specializzato ore	231,00	25,00	5.775,00	
4	3.54	Fornitura e posa di ghiaia in natura t.	424,75	9,30	3.950,18	
5	3.56	Fornitura e posa in opera di pietrisco di fiume o di cava t.	216,25	17,50	3.784,38	
6	5.9	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava: elementi di pesoda1.000 a 3.000 kg t.	4,00	45,00	180,00	
7	3.56	Fornitura e posa di stabilizzato di frantoio (tout-venant) t.	82,31	17,50	1.440,44	
8	6.2.3	Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro-diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163) ml	163,00	9,00	1.467,00	
9	10.4.1	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto mc	163,00	1,53	249,39	
10	8.19.1	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete - diametro esterno 400 mm ml	24,00	51,00	1.224,00	
11	11.34.1	Fornitura in cantiere di pali di castagno mc	6,00	104,14	624,84	
12	8.10.5	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,sottofondo e rinfiacco in sabbia-dimensioni interne 80x80x80 cm cad.	1,00	137,28	137,28	
13	4.1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio mc	9,00	78,00	702,00	
14	9.9.7	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale cad.	1,00	461,55	461,55	
<b>Sommano i lavori eseguiti</b>						<b>36.520,05</b>
Oneri contrattuali Sicurezza 100%						365,20
<b>IMPORTO SAL FINALE</b>						<b>36.885,25</b>

Parma,03/09/2021

L'Impresa esecutrice

PIAZZA SRL  
PIAZZA Srl

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini

Il Direttore dei Lavori

Geom. Ida Sandei



*[Handwritten signature]*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26724191	Data richiesta	23/06/2021	Scadenza validità	21/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIAZZA SRL A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01518140346
Sede legale	LOC LE COSTE N 175 - URZANO NEVIANO DEGLI ARDUINI PR 43024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1199 / 2021**

Proposta n. 3027/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA - RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D83D19000460003 - CIG: ZBE2B40534

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 15/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale