

## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*

## SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*

OGGETTO: SP. 36 DELLA VAL TOCCANA LOC. CASE FARINA: RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO E CORPO STRADALE (CUP: D83D19000460003 CIG: ZBE2B40534).

\*\*\*\*

IMPRESA: **PIAZZA SRL** con sede in Neviano A. (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 – Cod. Fisc./Partita IVA 01518140346

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 09/07/2021.

\*\*\*\*

## CONTRATTO: Affidamento Diretto - Det. Dir. n. 1712 del 19/12/2019

| Importo del            |  |                | €    | 45.000,00 | Data della consegna  | 20/12/2019                 |
|------------------------|--|----------------|------|-----------|--|----------------------------|
| importo dei            | contratto (compresi One                                | eri della Sic. | .) € | 36.885,25 |  | 31                         |
|                        |  |                |      | 30.663,23 | Data dell'incominciamento dei  | F 188                      |
| Fondo a disp           | oosizione dell'Amminis                                 | trazione       | €    | 8.114,75  | lavori   | 8                          |
|                        | 8 18 E S   |                |      |           | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori  | 02/02/2020                 |
| 21<br>20<br>20         | 8<br>8   | ##<br>55       |      |           | I layori rimasero sospesi o prorogati:<br>dal 21/12/2019 al 05/05/2020<br>dal 09/05/2020 al 27/09/2020<br>dal 05/10/2020 al 20/06/2020 | 137 -<br>141<br><u>260</u> |
|                        | I avani man Amaliai a                                  | a r            |      |           | TOTALE   | 538 gg.                    |
| ·                      | Lavori per Analisi e<br>Controllo qualità<br>materiali | $\epsilon$     | 0,00 |           |  | 8                          |
|                        | Spese Tecniche   | $\epsilon$     | 0,00 |           | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è  | 31/07/2021                 |
| D-11-                  |  | a              |      |           |  |                            |
| Del quale<br>impegnato | Per IVA al 22% per importo lavori                      | € 8.11         | 4,75 |           | Data ultimazione   | 09/07/2021                 |
|                        |  |                |      |           |  | 17                         |
|                        | Per ribasso d'asta del                                 | N 10 W         |      |           |  |                            |
| e **                   | %<br>Per imprevisti e                                  | $\epsilon$     | /    |           | Giorni impiegati in più  | -T                         |
|                        | arrotondamenti IVA<br>esclusa                          | €              | ,    |           |  |                            |
|                        | Spese per contributo                                   |                | 1    |           | Giorni impiegati in meno   | 16                         |
|                        | ANAC   | $\epsilon$     | /    |           |  |                            |
|                        | Totale somma impegnata                                 | € 8.11         | 4,75 |           | A 8  |                            |
|                        |  |                |      |           |  |                            |

| NR d'ordine<br>Art. di elenco<br>prezzi |         |  | Quantità | Prezzo<br>Unitario € | IMPORTO €                  |                  |
|---|---------|--|----------|----------------------|----------------------------|------------------|
|   |         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI   |          |                      | Parziale                   | Totale           |
| 1                                       | 1.5     | Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV  |          |                      | D81 12                     |                  |
| 2                                       | 1.8     | ore<br>Noleggio di autocarro portata superiore a 150 q.li  | 174,00   | 54,00                | 9.396,00                   | a 9.             |
| 2000                                    |         | ore  | 132,00   | 54,00                | 7.128,00                   | ٠                |
| 3                                       | 1.1     | Operaio specializzato ore  | 231,00   | 25,00                | 5.775,00                   |                  |
| 4                                       | 3.54    | Fornitura e posa di ghiaia in natura   |          |                      | 3.950,18                   |                  |
| 5                                       | 3.56    | Fornitura e posa in opera di pietrisco di fiume o di cava  | 424,75   |                      |                            |                  |
| 9                                       |         | t. Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava: elementi   | 216,25   | 17,50                | 3.784,38                   | *                |
| 6                                       | 5.9     | di pesoda1.000 a 3.000 kg  | 4.00     | 45,00                | 180,00                     |                  |
| 7                                       | 3.56    | Fornitura e posa di stabilizzato di frantoio (tout-venant)   | - 1 6    | 17,50                |                            |                  |
| 8                                       | 6.2.3   | Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro-<br>diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)                          | 82,31    | 17,50                | 1.440,44                   | 8 <sup>8</sup> 2 |
| 9                                       | 10 4 1  | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto  | 163,00   | 9,00                 | 1.467,00                   | 87 j. 4          |
|   | 10.1.1  | mc   | 163,00   | 1,53                 | 249,39                     |                  |
| 10                                      | 8.19.1  | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete - diametro esterno 400 mm                                      |          | E 55                 |                            | 59               |
|   |         | ml ml  | 24,00    | 51,00                | 1.224,00                   |                  |
| 11                                      | 11.34.1 | Fornitura in cantiere di pali di castagno mc   | 6.00     | 104,14               | 624,84                     |                  |
| 12                                      | 8.10.5  | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,sottofondo e rinfianco in sabbia-dimensioni interne 80x80x80 cm |          |                      | 52 1,0 1                   |                  |
|   |         | cad.   | 1,00     | 137,28               | 137,28                     |                  |
| 13                                      | 4.1     | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio   |          |                      |                            | E 6              |
|   |         | mc   | 9,00     | 78,00                | 702,00                     |                  |
| 14                                      | 9.9.7   | Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale  |          | 1000                 |                            |                  |
|   |         | cad.<br>Sommano i lavori eseguiti  | 1,00     | 461,55               | 461,55<br><b>36.520,05</b> |                  |
|   | *       | Oneri contrattuali Sicurezza 100%  |          | 11                   | 365,20                     |                  |
|   |         | IMPORTO SAL FINALE   |          | ×.                   | 36.885,25                  |                  |

Parma,03/09/2021

L'Impresa esecutrice

II Responsabile del Procedimento

Arch. Gloria/Resteghini

Il Direttore dei Lavori

Geom. Ida Sandei