



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1247 del 21/09/2021

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO.
REALIZZAZIONE TETTOIA PRATO SPILLA - CIG Z3D2B660B8 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE ILARDO COSTRUZIONI SRL

IL RESPONSABILE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visti altresì:

il DUP 2021-2023 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 46 del 11/12/2020 unitamente ai suoi allegati riguardanti la programmazione degli investimenti;

il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con D.P. 28 del 12/02/2021;

il decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 con cui è stato approvato il “rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto, al Bilancio 2021;

PREMESSO:

che con Decreto del Presidente n. 301 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione tettoia Prato Spilla” di complessivi € 39.578,80 (CUP D49F19000350003);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1746/2019, esecutiva il 30/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione tettoia Prato Spilla” dell'importo complessivo di complessivi € 39.578,80;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1754/2019, esecutiva il 31/12/2019, i lavori di

“Realizzazione tettoia Prato Spilla” – CIG Z3D2B660B8 sono stati aggiudicati alla ditta ILARDO Costruzioni srl con sede in strada Imperiale n. 106 - Brescello (RE) - P.IVA 02857390351 per l'importo di € 29.060,00 (IVA esclusa) compreso oneri sicurezza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il seguente aggiornamento del QTE:

		PROGETTO ESECUTIVO (det. 1746/2021)	AFFIDAMENTO (det. 1754/2021)
A1	lavori e oneri sicurezza	€ 29.060,00	€ 29.060,00
B1	IVA 10%	€ 2.906,00	€ 2.906,00
B2	spese tecniche	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B3	CNPAIA spese tecniche	€ 240,00	€ 240,00
B4	IVA 22% spese tecniche	€ 1.372,80	€ 1.372,80
B	Totale somme a disposizione	€ 10.518,80	€ 10.518,80
C	TOTALE	€ 39.578,80	€ 39.578,80

CONSIDERATO:

che in data 02/11/2020 con la ditta ILARDO Costruzioni srl è stata sottoscritta la lettera d'ordine prot. n. 25170/2020;

che in data 03/11/2020 si sono consegnati i lavori;

che in data 25/06/2021 i lavori sono terminati, come da verbale di fine lavori agli atti;

Visto il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 30/08/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Cristian Botti relativi ai lavori di “Realizzazione tettoia Prato Spilla” – CIG Z3D2B660B8 eseguiti dalla ditta ILARDO Costruzioni srl dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 29.060,00 oltre IVA;

CONSIDERATO INOLTRE:

che resta da corrispondere alla ditta ILARDO Costruzioni srl un credito residuo di € 11.338,67(IVA esclusa);

ACQUISITO dal RUP arch. Enrico Pisi il Certificato di Regolare Esecuzione ed il parere favorevole alla liquidazione dello stato finale;

dato atto che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

DETERMINA

di approvare il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dei lavori di “Realizzazione tettoia Prato Spilla” – CIG Z3D2B660B8, eseguiti dalla ditta ILARDO Costruzioni srl dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 29.060,00 oltre IVA;

di liquidare il saldo di € 11.338,67 oltre IVA e così per complessivi € 12.472,54 alla ditta ILARDO Costruzioni srl all'interno del QTE approvato con determinazione n. 1754/2019 dell'importo complessivo di € 39.578,80 - Cap. PEG 2180000220000/0 (Manutenzione straordinaria strutture turistiche), Titolo 2[^] (spese c/capitale), Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), Codice Bilancio U.2.02.01.09.002 (Fabbricati ad uso commerciale) del Bilancio 2021, (impegno n. 434/21 sub. 552), finanziato con FPV derivante da entrate correnti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
GESTIONE AMMINISTRATIVA
E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

* * *

OGGETTO: *STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA. Realizzazione tettoia di ingresso alla struttura ricettiva - CIG Z3D2B660B8*

DITTA o IMPRESA: **ILARDO Costruzioni srl**
Strada Imperiale n. 106 - Brescello (RE)
P.IVA 02857390351

CONTRATTO: *lettera d'ordine rep. n° 25170 del 02/11/2020 – det. n° 1754/2019*

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: l'intervento "STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA. Realizzazione tettoia di ingresso alla struttura ricettiva" di € 29.060,00 (IVA esclusa) compreso oneri sicurezza è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1746/2019 esecutiva il 30/12/2019 nell'ambito del quadro tecnico economico di € 39.578,80 (IVA compresa).

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Provinciale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: le opere di cui alla presente relazione consistono nelle opere di Realizzazione tettoia di ingresso alla struttura ricettiva della Stazione Turistica Prato Spilla: opere murarie.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale n° 1754/2019, esecutiva il 31/12/2019, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori "STAZIONE TURISTICA PRATO SPILLA. Realizzazione tettoia di ingresso alla struttura ricettiva" – CIG Z3D2B660B8 - alla ditta ILARDO Costruzioni srl con sede in strada Imperiale n. 106 - Brescello (RE) - P.IVA

02857390351 per l'importo di € 29.060,00 (IVA esclusa) compreso oneri sicurezza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO CONTRATTUALE: in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n° 1754/2019 l'importo contrattuale risultava pari all'importo netto complessivo di € 29.060,00 (IVA esclusa) – lettera d'ordine prot. n. 25170 del 02/11/2020.

VARIANTE: -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: con determinazione n° 57 del 22/01/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione del Patrimonio della Provincia di Parma, in sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'ing. *Cristian Botti*.

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/11/2020.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 30 consecutivi a partire dalla data di consegna, con termine utile al 03/12/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: in data 19/11/2020 è stata ordinata la sospensione dei lavori, successivamente ripresi in data 21/06/2020 con termine al 05/07/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati il 25/06/2021 e quindi in tempo utile rispetto alle prescrizioni contrattuali, come risulta dal verbale redatto dalla Direzione Lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti generalmente in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico, dalla Direzione Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO: in data 15/12/2020 è stato disposto un ordine di servizio per il completamento dei lavori e lo sgombero dell'area di cantiere, a cui in data 18/12/2020 faceva seguito un verbale con cui si constatava che non ci sono le condizioni per riprendere i lavori.

STATI D'AVANZAMENTO LAVORI: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento:

STATI AVANZAMENTO LAVORI

1° Certificato di Pagamento del 25/01/2021

€ 17.721,33

Acconto corrisposto:

€ 17.721,33

STATO FINALE: lo Stato Finale è stato redatto in data 25/06/2021 per un importo pari a € 29.060,00 (IVA esclusa).

Ammontare netto dei lavori:

€ 29.060,00

Acconto corrisposto stati avanzamento lavori

€ 17.721,33

Credito netto dell'Impresa (IVA esclusa)

€ 11.338,67

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve in data 25/06/2021.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ILARDO Costruzioni srl risulta regolare nei confronti INPS e INAIL di Parma, come da DURC con scadenza 28/09/2021 – matricola CASSA EDILE PARMA n. 10437.

CESSIONE DEI CREDITI: per i lavori di cui trattasi, l'Impresa assuntrice dei medesimi non ha effettuato la cessione dei crediti, come risulta da atto notorio sottoscritto dall'Impresa ILARDO Costruzioni srl.

COLLAUDO: a termine dell'art. 102 comma 2 e 8 del D. Lgs. n° 50/2016 l'atto formale di Collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Prato Spilla, li 30/08/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 30/08/2021, presso la Stazione Turistica Prato Spilla:

- ing. Cristian Botti, Direzione dei Lavori
- per l'Impresa: Gaetano Ilardo

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

E' stata verificata la congruità delle opere realizzate con quelle progettate.

Ciò premesso, *il sottoscritto Direttore dei Lavori*, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e riassunti nella documentazione contabile finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa ILARDO Costruzioni srl in base alla lettera d'ordine prot. n. 25170 del 02/11/2020, sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare lavori complessivo di € 29.060,00 e liquida il credito dell'Impresa corrispondente a € 11.338,67 (diconsi undicimilatrecentotrentatre/67), del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui trattasi.

Prato Spilla, li 30/08/2021

L'IMPRESA

ILARDO Costruzioni srl

ILARDO COSTRUZIONI SRL

Strada Imperiale, 106 - 42041 LENTIGIONE (RE)
P. IVA/ Cod. Fisc. 02857390351
Cell. 333.2097007 - 320.680634^e



IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Cristian Botti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Enrico Pisi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1247 / 2021**

Proposta n. 3137/2021

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE TETTOIA PRATO SPILLA - CIG Z3D2B660B8 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ILARDO COSTRUZIONI SRL

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale