



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1292 del 27/09/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ITSOS GADDA DI FORNOVO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

il decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-20221 elenco annuale 2020;

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

Premesso che:

con decreto Presidenziale n. 125 del 21/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 CUP: D89E19000160001);

con determina n. 787 del 10/07/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Accatastamento, parere di conformità VVf, Scia per CPI all'ing. Angelo Porzani (disciplinare prot. 20183 del 18/07/2019)

2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Ceci Graziano per complessivi € 9.008,48;

con determina n. 302 del 27/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 833 del 24/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "ITSOS GADDA di Fornovo: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 56.578,40 oltre iva 4%, per complessivi € 58.841,54 (CIG 83794404A3) alla ditta Ilardo Costruzioni, con sede in Lentigione (RE) via strada Imperiale n. 106, PI: 02857390351 (contratto rep. N. 7 del 21/01/2021);

Visto che

in data 14/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori

in data 15/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori

in data 16/09/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 56.417,43, da cui detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 56.135,34, resta un credito netto di € 282,09 a saldo, oltre iva al 4%;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Graziano Ceci, trasmesso al competente Servizio Tecnico Sismico dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in data 13/09/2021; Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		PD 128/2019	DD833/2020	finale	Differenza
A1	lavori a base d'asta	55.921,60	55.000,00		
A2	oneri sicurezza	1.578,40	1.578,40		
A3	lavori a base di gara	57.500,00	56.578,40	56.417,43	-160,97
A	iva 4% lavori	2.300,00	2.263,14	2.256,70	-6,44
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
B2	CNPAIA spese tecniche	240,00	240,00	240,00	
B3	iva spese tecniche 22%	1.372,80	1.372,80	1.372,80	
B4	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
B5	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	
B6	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	
B7	diritti segreteria/ANAC	€ 1,191,52	0,00	0,00	
B8	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	424,58	424,58	
B9	ribasso iva compresa	0,00	1.725,40	0	-1.725,40
B	totale somme a disposizione	12.500,00	13.421,60	13.582,57	-1.731,84
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-1.892,81

Pertanto:

vi sono € 160,97 oltre iva di economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 1.892,81;

Visto che è stato liquidato:

all'impresa un primo stato d'avanzamento pari ad € 56.135,34 oltre iva;

al progettista/DL € 5.075,20 iva compresa

rimangono da liquidare:

€ 282,09, oltre iva al 4% = € 293,37 all'impresa  
€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani  
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci

Vista la cauzione definitiva, pari ad euro 5.657,84 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 54/35315EL del 09/12/2020, rilasciata da Sara Assicurazioni con sede legale in Roma Piazza Po n. 20 CAP 00198;

dato atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

## DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato alla presente, dei lavori di ITSOS GADDA di Fornovo: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Ilardo Costruzioni, con sede in Lentigione (RE) via strada Imperiale n. 106, PI: 02857390351;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

A1	lavori a base d'asta	55.921,60	55.000,00		
A2	oneri sicurezza	1.578,40	1.578,40		
A3	lavori a base di gara	57.500,00	56.578,40	56.417,43	-160,97
A	iva 4% lavori	2.300,00	2.263,14	2.256,70	-6,44
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
B2	CNPAIA spese tecniche	240,00	240,00	240,00	
B3	iva spese tecniche 22%	1.372,80	1.372,80	1.372,80	
B4	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
B5	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	
B6	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	
B7	diritti segreteria/ANAC	€ 1,191,52	0,00	0,00	
B8	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	424,58	424,58	
B9	ribasso iva compresa	0,00	1.725,40	0	-1.725,40
B	totale somme a disposizione	12.500,00	13.421,60	13.582,57	-1.731,84
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-1.892,81

Di dare atto che:

vi sono € 160,97 oltre iva di economie sull'importo contrattuale;  
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 1.892,81;

di liquidare:

€ 282,09, oltre iva al 4% = € 293,37 all'impresa  
€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani  
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci

Di svincolare la cauzione definitiva, pari ad euro 5.657,84 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 54/35315EL del 09/12/2020, rilasciata da Sara Assicurazioni con sede legale in Roma Piazza Po n. 20 CAP 00198;


di liquidare, con successivo atto, € 424,58, quale quota ex art. 113 DL 50/2016;

che la somma complessiva di € 4.226,65 (293,37+2,537,60+1.395,68) rientra nell'impegno 338/21 (sub 199-200-201) assunto al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021;

che l'importo complessivo di euro 4.226,65 è finanziato con parte del Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.Re Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020-2022, Annualità 2021, (acc.337/21);

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO**

**OGGETTO:** ITSOS Gadda di Fornovo Taro (PR)  
Lavori di adeguamento per ottenimento CPI

**IMPRESA:** Ilardo Costruzioni s.r.l.  
Strada Imperiale 106, Brescello (RE)

**CONTRATTO:** Rep. 7 del 21/01/2021

**IMPORTO DI CONTRATTO:** ..... € 56.578,40

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**RELAZIONE**

**Progetto:** Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Angelo Porzani. L'opera è stata finanziata dall'Amministrazione Provinciale di Parma per l'importo complessivo di € 70.0000,00 di cui:

a) per lavori	€ 57.500,00
b) per somme a disposizione	€ 12.500,00

**Descrizione dei lavori:** i lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono relativi:

- alla realizzazione di spazi calmi con struttura metallica in adiacenza ad una delle scale di sicurezza del complesso scolastico;
- al montaggio di un servo scala per consentire il collegamento tra la palestra scolastica e la zona spogliatoi.

**Progetto e Direzione Lavori:** la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere sono state affidate all'Ing. Angelo Porzani di Noceto (PR) con Lettera d'ordine prot. 20183 del 18/07/2019 del Responsabile del procedimento Ing.

Paola Cassinelli. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 27/03/2020

**Affidamento dell'appalto:** a seguito dell'espletamento di procedura negoziata è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa Ilardo Costruzioni s.r.l. per un importo contrattuale di netti € 56.578,40 L'affidamento dei lavori è stato formalizzato con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 24/07/2020.

**Contratto:** il contratto principale, Rep. N. 7, è stato stipulato in data 21/01/2021.

**Cauzione:** l'impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 5.657,84 mediante polizza fideiussoria n. 54/35315EL del 09/12/2020, rilasciata da Sara Assicurazioni, sede legale in Roma, Piazza Po n. 20, CAP 00198, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 001.

**Direzione Tecnica dell'Impresa:** l'Impresa ha nominato, quale Direttore Tecnico dei lavori, il titolare sig. Gaetano Ilardo.

**Collaudo statico:** il collaudo statico delle opere strutturali di cui trattasi è stato affidato all'Ing. Graziano Ceci di Parma con Determina Dirigenziale n. 787 del 10/07/2019 del Responsabile del procedimento Ing. Paola Cassinelli.

**Consegna dei lavori:** i lavori del contratto furono consegnati in data 14/12/2020, con verbale redatto in pari data e firmato senza riserve dall'Impresa.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile scadeva quindi il giorno 11/02/2021.

**Sospensioni e riprese dei lavori:** durante il corso dei lavori, principalmente a causa della necessità di garantire la fruibilità agli studenti ed al personale scolastico della scala metallica dalla quale si accede allo spazio calmo, si sono formalizzate le seguenti sospensioni e riprese:

- 1) sospensione in data 15/01/2021;
- 2) ripresa in data 06/04/2021;
- 3) sospensione in data 23/04/2021;
- 4) ripresa in data 07/06/2021;

Il termine di ultimazione dei lavori è stato pertanto complessivamente posticipato di giorni 124.

**Scadenza definitiva del tempo utile:** a seguito della sospensioni soprarichiamate la nuova scadenza restava stabilita per il giorno 15/06/2021.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è stata formalizzata in data 15/06/2021 con verbale redatto in pari data.

**Ultimazione delle verifiche di collaudo statico:** il certificato di collaudo redatto dall'ing. Graziano Ceci è stato trasmesso al competente Servizio Tecnico Sismico dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in data 13/09/2021.

**Danni di forza maggiore:** durante il corso dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**Lavori in economia:** durante il corso dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

**Ordini di servizio:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori.

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve.

**Conto finale:** il conto finale è stato redatto dal Direttore di Lavori in data 31/08/2021, per un importo complessivo netto di € 56.417,43. Deducendo la somma di € 56.135,34 già corrisposta in corso d'opera con il pagamento dell'unico certificato di acconto, il credito residuo dell'Impresa resta determinato in € 282,09.

**Relazioni sul conto finale:** la relazione sul conto finale del Direttore di Lavori è stata redatta in data 31/08/2019.

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa risulta regolarmente iscritta all'INAIL di Reggio Emilia con posizione assicurativa 20450927/90, presso l'INPS con matricola 6807582336 e presso la Cassa Edile di Parma con matricola 10437.

**Espropri per causa di utilità pubblica:** le opere oggetto della presente relazione sono state realizzate su immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale.

**Cessione di credito da parte dell'impresa:** per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

**Visita sui luoghi:** dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Angelo Porzani, il giorno 21/07/2021 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del sig. Gaetano Ilardo e del Geom. Aristide Vitali in rappresentanza del Committente.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Geom. Aristide Vitali dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto ing. Angelo Porzani, Direttore dei lavori in oggetto, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti del progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità delle condizioni contrattuali;

- che il Conto Finale è stato accettato dall'Impresa senza riserve ed il suo ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- che la documentazione tecnica presentata dall'Impresa esecutrice risulta completa ed esaustiva;

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Ilardo Costruzioni s.r.l. e liquida il relativo importo in netti € 56.417,43 (diconsi euro cinquantaseimilaquattrocentodiciassette/43) da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 56.135,34 (diconsi euro cinquantaseimilacentotrentacinque/34) resta il credito di € 282,09 (diconsi euro duecentoottantadue/09) da pagarsi alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopraindicato.

Parma, lì 16/09/2021

L'IMPRESA  
(Sig. Gaetano Ilardo)

**ILARDO COSTRUZIONI SRL**  
Strada Imperiale, 106 - 42041 LENTIGIONE (RE)  
P. IVA/Cod. Fisc. 02857390351  
Cell. 333.2097007 - 320.6806345



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Angelo Porzani)

VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paola Cassinelli)







**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1292 / 2021**

Proposta n. 3259/2021

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ITSOS GADDA DI FORNOVO:  
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 28/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale