



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. SIVIZZO CUP D77H20001250003, CIG 8481708ED9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI A ITON S.RL.**

- **IMPRESA:** ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355
- **CONTRATTO:** L.O. approvata con D.D. 1235 del 27/10/2020
- **IMPORTO DI LAVORI:** € 34.704,61, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi 36.704,61, oltre ad € 8.075,15 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 44.779,63
- **TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** stabilito in 60 gg. naturali e consecutivi.

-----  
**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Art. 102. del D.Lgs. n. 50 del 2016**

Premesso:

che il progetto di cui trattasi è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 196 del 15/10/2020 per un importo a base di gara di € 34.879,01, oltre ad e 2.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 36.879,01, oltre IVA di legge al 22%

che con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 27/10/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355,

che con Determinazione Dirigenziale 1235 del 27/10/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355, che ha presentato un ribasso dello 0,50% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 34.704,61, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi 36.704,61, oltre ad € 8.075,15 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 44.779,63;

che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati ed avviati in data 13 Novembre 2020;

**ESECUZIONE DEI LAVORI:** l'affidamento dei lavori in oggetto è avvenuto mediante il Verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data **13/11/2020**;

**APPROVAZIONE DELLA SPESA:** che il progetto di cui trattasi è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 196 del 15/10/2020 di importo complessivo pari a € 45.000,00;

**FINANZIAMENTO** - Manutenzione Straordinaria ponti, Titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Codice bilancio U.2.02.01.09.012 Infrastrutture del bil. 2020, finanziato con Avanzo.

**CONTRATTO** – Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 27/10/2020 approvazione L.O.;

**INIZIO DEI LAVORI** – alla sottoscrizione del verbale di consegna 13 Novembre 2020;

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato inizialmente stimato in **60** giorni;

DIREZIONE DEI LAVORI - Ing. Francesco Mele Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

SUBAPPALTI - Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati subappaltati lavori edili OG1 per l'importo di € 10.061,76 (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre a IVA di legge al 22%, per complessivi € 12.275,35 alla Ditta ROSSI EGISTO SRL, con sede legale in Corniglio, via Cirone n.5, P.I./C.F. 02729160347.

COMUNICAZIONI LAVORI AFFIDATI INFERIORI AL 2% - In data 03/08/2021 sono stati affidati alla ditta Germano' Francesco con sede in via Lino Marchi, 39/A – 43055 MEZZANI (PR) lavori di realizzazione di Spritz beton per l'importo di €730,00 oltre all'IVA di legge sotto 2%.

PERIZIE SUPPLEMENTIVE E/O DI VARIANTE – Durante l'esecuzione dei lavori non è stata approvata nessuna variante

DESCRIZIONE DEI LAVORI – L'intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. SIVIZZO può essere riassunto attraverso le seguenti fasi:

- realizzazione di una struttura di protezione contro il distacco di materiale dalla volta con partenza da valle e proseguendo verso monte
- realizzazione dei connettori.
- fissaggio della rete metallica
- realizzazione di scarichi delle acque meteoriche di infiltrazione
- getto ad alta pressione utilizzando la tecnica dello Spritz beton
- getto di completamento del piano del rio

CERTIFICATI MATERIALI - Durante l'esecuzione dei lavori sono è stato verificato che i materiali utilizzati sono conformi a quelli indicati in progetto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state effettuate sospensioni, dovute all'inagibilità del sito di intervento (torrente impraticabile nella stagione invernale e primaverile).

ULTIMAZIONE LAVORI – A seguito della realizzazione degli interventi sopra descritti, i lavori si sono conclusi in data 26/08/2001 come attestato dal Certificato di ultimazione dei lavori;

PAGAMENTI – Durante il corso dei lavori non è stato effettuato nessun pagamento all'impresa esecutrice.

STATO FINALE DEI LAVORI – E' stato redatto in data 26/08/2021. L'importo finale dei lavori ammonta a € 34.696,42, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi 36.696,42,

oltre ad € 8.073,21 per IVA di legge al 22%, per il totale di € **44.769,63**, a seguito del quale non si registrano economie per quanto riguarda la componente lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

INFORTUNI SUL LAVORO - Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI - Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO - A norma dell'art. Art. 102 c. 2 DLGS. 50/2016 , l'atto formale di collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

nel giorno 26/08/2021 alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Francesco Mele, è stato effettuato un sopralluogo sulla strada Provinciale interessata dai lavori in oggetto e si è accertato:

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che lo stato di fatto delle opere risponde alle annotazioni riassunte nello stato finale dei lavori;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta;


il sottoscritto Direttore dei Lavori

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui autorizza la liquidazione del credito dell'Impresa per un importo pari a € 34.696,42, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi 36.696,42, oltre ad € 8.073,21 per IVA di legge al 22%, per il totale di € **44.769,63**,

Dal raffronto tra l'importo dei lavori affidati al lordo dell'IVA e l'ammontare del conto finale comprensivo degli oneri per la sicurezza, anch'esso al lordo dell'IVA, si deduce che non risultano economie per quanto riguarda la componente lavori.

Parma, li 26/08/2021

  
ITON s.r.l.  
Via Prati Vecchi n. 21  
41013 CARRILGO (PR)  
Tel. IVA 01224991653

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Francesco Mele

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Elisa Botta

