



PROVINCIA
DI PARMA

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ESPANSIONE SUL CAVO RAMAZZONE IN LOCALITÀ FONTANELLATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1603 DEL 17/12/2020 CUP: D63B11000380002 CIG: ZCD2F540AB - AFFIDAMENTO DEI LAVORI A Dallara Costruzioni S.r.l.

- **IMPRESA:** Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349
- **CONTRATTO:** L.O. approvata con D.D. 1603 del 17/12/2020
- **IMPORTO DI LAVORI:** € 31.183,45, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza
- **TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** stabilito in 30 gg. naturali e consecutivi.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102. del D.Lgs. n. 50 del 2016**

Premesso:

che il progetto di cui trattasi è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 221 del 11/11/2020 per un importo di € 31.183,45, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 32.683,45, oltre IVA di legge al 22%

che con Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 17/12/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, che ha presentato un offerta di € 29.982,89, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi 31.482,89, oltre ad € 6.936,24,15 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 38.409,13;

che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati ed avviati in data 03 Marzo 2021;

ESECUZIONE DEI LAVORI: l'affidamento dei lavori in oggetto è avvenuto mediante il Verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data **03/03/2021**;

APPROVAZIONE DELLA SPESA: che il progetto di cui trattasi è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 221 del 11/11/2020;

FINANZIAMENTO - Manutenzione Straordinaria ponti, Titolo 2°, missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio) programma 02 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale). Cod. Bil. 2020109010 (Infrastrutture idrauliche) nell'ambito della prenotazione d'impegno n. 1120 sub 1117/20.

CONTRATTO – Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 17/12/2020 approvazione L.O.;

INIZIO DEI LAVORI – alla sottoscrizione del verbale di consegna 03 Marzo 2021;



TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato inizialmente stimato in **30** giorni;

DIREZIONE DEI LAVORI - Ing. Francesco Mele Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

SUBAPPALTI - Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati subappaltati lavori .

COMUNICAZIONI LAVORI AFFIDATI INFERIORI AL 2% -Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati affidati lavori di importo inferiore al 2%.

PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE – Durante l'esecuzione dei lavori non è stata approvata nessuna variante

DESCRIZIONE DEI LAVORI – L'intervento di RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ESPANSIONE SUL CAVO RAMAZZONE IN LOCALITA' FONTANELLATO può essere riassunto attraverso le seguenti fasi:

1. Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli e fornitura di misto granulare per livellare le aree depresse.
2. Realizzazione di manufatto consistente in un muro di testata e un pianerottolo in cemento armato, compreso scavo di fondazione, rimozione e riposizionamento di massi di testata, fornitura e getto di calcestruzzo armato avente resistenza caratteristica R'ck 35 compreso casseforme e disarmo.
3. Fornitura e posa in opera di PARATIA in acciaio su tubazione DN 1000 completa di guide di tenuta, supporto e volantino di manovra
4. Fornitura e posa in opera di GRIGLIA MOBILE in acciaio zincato per tubazione DN 1000 installata a monte della paratoia su guide di supporto
5. Intervento di riparazione e ripristino funzionale della pompa danneggiata da danno da taglio e provvisoriamente arginato con del nastro autovulcanizzante
6. Intervento di fornitura e, sostituzione e riposizionamento interruttori di livello danneggiati, calibrazione sonda di livello piezoresistiva e inserimento nel PLC logiche funzionamento e livelli di intervento pompe
7. Intervento di bloccaggio dei tubi di scarico delle pompe mediante ferri a squadro da fissare alle pareti del prefabbricato e il fissaggio delle pompe al suolo con tasselli a pressione

CERTIFICATI MATERIALI - Durante l'esecuzione dei lavori sono è stato verificato che i materiali utilizzati sono conformi a quelli indicati in progetto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state effettuate sospensioni, dovute all'inagibilità del sito di intervento (vasca di espansione con presenza di acqua nella stagione invernale e primaverile).

ULTIMAZIONE LAVORI – A seguito della realizzazione degli interventi sopra descritti, i lavori si sono conclusi in data 10/09/2021 come attestato dal Certificato di ultimazione dei lavori;

PAGAMENTI – Durante il corso dei lavori non è stato effettuato nessun pagamento all'impresa esecutrice.



STATO FINALE DEI LAVORI - E' stato redatto in data 10/09/2021. L'importo finale dei lavori ammonta a € 29.982,89, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi 31.482,89, oltre ad € 6.936,24,15 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 38.409,13, a seguito del quale non si registrano economie per quanto riguarda la componente lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

INFORTUNI SUL LAVORO - Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI - Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO - A norma dell'art. Art. 102 c. 2 DLGS. 50/2016 , l'atto formale di collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

nel giorno 10/09/2021 alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Francesco Mele, è stato effettuato un sopralluogo sulla strada Provinciale interessata dai lavori in oggetto e si è accertato:

che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;

che lo stato di fatto delle opere risponde alle annotazioni riassunte nello stato finale dei lavori;

che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta;

il sottoscritto Direttore dei Lavori


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui autorizza la liquidazione del credito dell'Impresa per un importo pari a € 29.982,89, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi 31.482,89, oltre ad € 6.936,24 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 38.409,13,


Dal raffronto tra l'importo dei lavori affidati al lordo dell'IVA e l'ammontare del conto finale comprensivo degli oneri per la sicurezza, anch'esso al lordo dell'IVA, si deduce che non risultano economie per quanto riguarda la componente lavori.

Parma, li 10/09/2021


Dallara Costruzioni S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Mele



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianpaolo Monteverdi



falla