



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1382 del 14/10/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA KM 7+700 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che con Decreto del Presidente n. 242 del 15/11/2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, nonché l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

che con Decreto del Presidente n. 262 del 22/11/2019 si è preso atto dell'aggiornamento del DUP 2020-2021 con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

che con Deliberazione di Consiglio n. 53 del 10/12/2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20/12/2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

che il Consiglio Provinciale con atto n. 23 del 30/07/2020 ha approvato la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 193 E 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000)" e finanziato l'intervento in oggetto per € 35.000,00;

che con il Decreto Presidenziale n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente sono state effettuate le reiscrizioni per esigibilità posticipata, tra gli altri, del progetto in oggetto al Bilancio 2021;

PREMESSO, INOLTRE

che a seguito dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Servizio Viabilità, nell'ambito del Catasto Ponti di cui al DP n. 270/2018, sono state rilevate delle lesioni a carico di diversi manufatti lungo la viabilità provinciale tra cui la SP75 MONCHIO – CORNIGLIO al KM 7+700 per il quale si è reso necessario individuare una soluzione adeguata alla messa in sicurezza ;

che con det. n. 287/2020 si è provveduto ad affidare la progettazione esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4 all'ing. Andrea Maggiorelli Via Cavour n.29 - 43121 Parma, P.IVA 01756110340 per l'importo di € 6.375,00 oltre oneri e IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n.1043/2020 si è provveduto ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA SP30 DI PELLEGRINO E LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO all'Ing. Andrea Maggiorelli, con studio in Via Cavour n.29 - 43121 Parma, P.IVA 01756110340 per l'importo di € 8.624,99 oltre ad € 345,00 per contributo CNPAIA ed € 1.973,40 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 10.943,39;

che con Determinazione Dirigenziale 1257 del 02/11/2020, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA KM 7+700 per un importo complessivo pari ad € 35.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale 1271 del 05/11/2020, si è provveduto ad affidare in modo definitivo l'esecuzione dei lavori denominati: "MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA AL KM 7+700" alla Ditta VE.I.CO.PAL S.R.L. con sede in Strada Ritorta 36/A, 43124 Vigatto, Parma, P.IVA 0176080034, per un importo contrattuale € 25.269,55, oltre ad € 1.811,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 27.081,28, oltre ad € 5.957,88 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 33.039,16;

che il CIG è: ZBD2EE42EC;

che il CUP: D42C20000050003;

CONSIDERATO

che i lavori in oggetto sono stati formalmente ultimati entro i termini contrattuali;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione, (allegato in copia al presente atto) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Maggiorelli in data 25/06/2021 i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto la rata a saldo da corrispondersi all'Impresa ammonta ad € 27.065,11 oltre ad € 5.954,32 per IVA di legge al 22% così per complessivi € 33.019,43.

PRESO ATTO INOLTRE

che, a seguito dell'ultimazione lavori, è da ritenersi concluso l'incarico di direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto (CIG: ZE22E47CEF);

che a tal proposito è possibile liquidare la somma a saldo di complessivi € 1.649,43 (comprensivi di CNPAIA ed Iva al 22%) all'Ing. Andrea Maggiorelli, con studio in Via Cavour n.29 - 43121 Parma;

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati: "MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA AL KM 7+700" redatto in data in data 25/06/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Maggiorelli (allegato in copia al presente atto), dell'importo di euro € 27.065,11, oltre ad € 5.954,32 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 33.019,43;

di prendere atto dei documenti contabili, dell'intervento di cui sopra, relativi al SAL FINALE, depositati presso il Servizio Viabilità della Provincia;

di procedere con la liquidazione all'impresa VE.I.CO.PAL S.R.L. con sede in Strada Ritorta 36/A, 43124 Vigatto, Parma, P.IVA 0176080034, della rata a saldo di complessivi € 33.019,43;

di prendere atto che, a seguito dell'ultimazione lavori, è da ritenersi concluso l'incarico di direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'Ing. Andrea Maggiorelli (CIG: ZE22E47CEF);

di confermare che la somma complessiva di € 34.668,86 (€ 33.019,43 + €1.649,43) rientra all'interno del QTE approvato con Determinazione Dirigenziale 1257 del 02/11/2020, di complessivi € 35.000,00 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) , impegno. 361/2021 (sub.309; sub. 311) del Bilancio 2021-2023 annualità 2021, finanziata da avanzo.

di dare atto che l'esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2021

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Provincia ai sensi del Dlgs 33/2013

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Committente: **Provincia di Parma**
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
42123 PARMA

Lavori: MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI
MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA AL KM 7+700 - AFFIDAMENTO
A VE.I.CO.PAL S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA (CUP: D42C20000050003, CIG: ZBD2EE42EC)

Progetto: Dott. Ing. Andrea Maggiorelli

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori: Dott. Ing. Andrea Maggiorelli

Impresa appaltatrice: VE.I.CO.PAL S.R.L. con sede in Strada
Ritorta 36/A, 43124 Vigatto, Parma,
Partita Iva 0176080034

Direttore dei lavori: Dott. Ing. Andrea Maggiorelli

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Dott. Andrea Maggiorelli

Responsabile del Procedimento: Ing. Elisa Botta,
Servizio Viabilità e infrastrutture
Provincia di Parma

Lettera d'Ordine in data 10/11/2020

Importo a base d'asta delle lavorazioni:	€	25.524,80
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€	1.811,73
Ribasso d'asta:		1.0 %
per cui		
Importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta:	€	25.269,55
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€	1.811,73
Importo di contratto	€	27.081,28

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, art. 14 del Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49)

1 – Progetto

- a) che, con Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA AL KM 7+700 - AFFIDAMENTO A VE.I.CO.PAL S.R.L.", per un importo complessivo pari ad € 35.000,00;

Descrizione	<u>Importi</u>
<u>Lavori:</u>	
a) Lavori a base d'asta	€ 25.524,80
b) <u>Oneri della sicurezza</u>	€ 1.811,73
c) Lavori a base gara	€ 27.336,53
<u>Somme a disposizione:</u>	
d) IVA al 22% su c)	€ 6.014,04
e) Spese Tecniche, Art. 92 d Lgs 163/06	€ 1.649,43
l) Totale Somme a disposizione	€ 7.663,47
Totale Finanziamento	€ 35.000,00

2 – Aggiudicazioni e Contratti

- a) I lavori dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA AL KM 7+700" sono stati aggiudicati in modo definitivo alla ditta alla VE.I.CO.PAL S.R.L. con sede in Strada Ritorta 36/A, 43124 Vigatto, Parma, Partita Iva 0176080034, per l'importo contrattuale pari ad € 25.269,55, oltre ad € 1.811,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 27.081,28, oltre ad € 5.957,88 per IVA di legge al 22%, per il totale di € 33.039,16, che ha offerto un ribasso unico del 1,0%, con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 05/11/2020;
- b) Per l'intervento in oggetto è stata emessa Lettera d'Ordine in data 10/11/2020;
- c) L'Impresa non ha prestato la cauzione di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
- d) i lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale in data 16/11/2020;
- e) con Verbale di Ultimazione dei Lavori del 25/06/2021 è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati formalmente ultimati entro i termini contrattuali alla stessa data.

3 -Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

A termine dell'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 60 lavorativi.

4 - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori

a) consegna dei lavori

I lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale in data 16/11/2020.

b) proroghe

Non sono state richieste proroghe da parte dell'impresa.

c) sospensioni e riprese

Durante l'esecuzione dei lavori sono stata concessa sospensione dei lavori in data 03/12/2020.

I lavori sono stati ripresi in data 14/05/2021.

d) ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 25/06/2021, fatto salvo modeste opere di finitura, come risulta dal verbale in pari data e quindi in accordo rispetto al termine utile assegnato.

5 - Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

6 - Nuovi Prezzi

Non sono stati introdotti Nuovi Pezzi.

7 - Danni di forza maggiore

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

8 - Infortuni sul lavoro.

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

9 - Assicurazione operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Parma con polizza assicurativa. 4245283/46, codice PAT 7036891/68, come risulta dall'attestato di regolarità contributiva con validità continuativa.

10 - Contributi presso la Casse Edile

L'impresa è in regola col versamento dei contributi presso la Cassa Edile con sede a Parma al n.3785 come risulta dall'attestazione di correttezza contributiva con validità continuativa.

11 - Cessioni di credito

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti esigibili.

12 - Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

13 - Accordi bonari intervenuti

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario fra Amministrazione provinciale e privati confinanti con l'area di cantiere.

14 - Avvisi ai creditori

Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio l'Avviso ai Creditori in quanto l'intervento non ha comportato l'occupazione di aree private.

15 - Conto finale dei lavori

Il conto finale redatto in data 25/06/2021 e sottoscritto dall'impresa ascende a € 27.065,11.

16 - Pagamenti all'impresa

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati all'impresa pagamenti in acconto.

17 - Credito dell'impresa

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 27.065,11.

18 - Termine contrattuale per il collaudo

In base all'art. 102 del D.lgs 50/2016 il certificato di collaudo viene sostituito dal Certificato di regolare esecuzione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel giorno 25/06/2021 alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Maggiorelli, è stato effettuato un sopralluogo sulla strada Provinciale interessata dai lavori in oggetto e si è accertato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni impartite;
 - che lo stato di fatto delle opere risponde alle annotazioni riassunte nello stato finale dei lavori;
 - che l'ammontare della spesa complessiva corrisponde a quella stanziata ed è pertanto completamente coperta;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui autorizza la liquidazione del credito dell'Impresa come segue:

➤ Ammontare del conto finale	€ 25.253,38
➤ Oneri per la sicurezza:	<u>€ 1.811,73</u>
➤ Sommano lavori e oneri di sicurezza	€ 27.065,11
➤ A dedurre	€ 0,00
➤ Resta il credito dell'impresa	€ 27.065,11

La rata a saldo da corrispondersi all'Impresa ammonta pertanto ad € **27.065,11**, oltre ad € 5.954,32 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 33.019,43.

Parma, lì 25/06/2021

L'IMPRESA
VE.I.CO.PAL S.R.L

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Andrea Maggiorelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Elisa Botta



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1382 / 2021**

Proposta n. 3504/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO STRADALE LUNGO LA SP 75 DI MONCHIO CORNIGLIO IN LOC. CASAROLA KM 7+700 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale