



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1413 del 19/10/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA - INTERVENTO B) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D43D19000200002 CIG 7988857559)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 165/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO B)" dell'importo complessivo € 118.500,00 ;

che con determinazione dirigenziale n. 865 del 30/07/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO B)" alla ditta MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) , p. iva 02432410344 , che ha offerto un ribasso del 1,60% (corrispondente ad € 1.457,63 di ribasso) per un importo contrattuale di € 95.648,93 (comprensivo di €

6.004,38 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 21.042,76 e così per complessivi € 116.691,69;

che con Determinazione Dirigenziale n. 927 del 21/08/2019 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) , p. iva 02432410344, per l'importo di € 95.648,93 (comprensivo di € 6.004,38 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 21.042,76 e così per complessivi € 116.691,69;

che a seguito del Dispongo Presidenziale prot. n. 21892 del 31/07/2019 il precedente Rup Dott. Gabriele Annoni è stato sostituito dall'Ing. Gianpaolo Monteverdi;

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

Verificato che il CUP D43D19000200002 - CIG 7988857559;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 22/07/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 27/07/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 95.636,95 comprensivo di € 6.004,38 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 95.636,95 oltre iva di legge pari ad € 21.040,13 e così per complessivi € 116.677,08, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante Polizza Fidejussoria n. 731646335 del 20/08/2019 rilasciata da ALLIANZ S.P.A. con sede legale in Trieste I.go Ugo Imeri, 1, per un importo di € 9.564,93;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori " PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO B)", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 27/07/2021, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità ed Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 95.636,95 comprensivo di € 6.004,38 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) p. iva 02432410344 la somma di € 95.636,95 oltre iva di legge pari ad € 21.040,13 e così per complessivi € 116.677,08 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di dare atto che in riferimento alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico approvato si è registrata una economia pari ad € 11,98 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza a garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria n. n. 731646335 del 20/08/2019 rilasciata da ALLIANZ S.P.A. con sede legale in Trieste l.go Ugo Imeri, 1, per un importo di € 9.564,93;

che la somma di € 116.677,08 rientra nell'impegno 384/21 (sub. 406/21) relativo al quadro tecnico economico (INTERVENTO B) pari ad € 118.500,00 come da D.P. 165/2019 assunto al Capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021;

che la spesa di € 116.677,08 è finanziata - ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna - con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 4 entrata in conto capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, acc. 318 del bilancio 2021;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

OGGETTO: SP 24 DI TORNOLO AL KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA (INTERVENTO B) – CUPD43D19000200002 CIG 7988857559

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 165 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 118.500,00 di cui € 97.106,56 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 6.004,56 ed € 21.393,44 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: Con determinazione del dirigente n. 927 del 21/08/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) , p. iva 02432410344

Contratto: Il contratto è stato stipulato in data 22/08/2019 al n° 15137 di Repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 1,60% sull'importo soggetto a ribasso e in considerazione dell'importo per oneri di € 6.004,38 non soggetto a ribasso d'asta risulta di netti € 95.648,93 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 116.691,69.

Cauzione: come risulta dal contratto di appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 731646335 del 20/08/2019, rilasciata da ALLIANZ S.P.A. con sede legale in Trieste l.go Ugo Imeri, 1, per un importo di € 9.564,93

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 15/11/2019 e ripresi con verbale n.1 del 21/04/2021, furono nuovamente sospesi con verbale n.2 del 12/05/2021 e ripresi con verbale n.2 del 19/05/2021, pertanto i lavori rimasero sospesi per 530 gg e la nuova data di fine lavori è il 22/07/2021

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/07/2021 come accertato con emissione del relativo certificato di ultimazione alla stessa data

Subappalti: non sono stati autorizzati subappalti.

Danni da forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

Avvisi ad opponendum: non sono state avanzate opposizioni entro il termine legale di pubblicazione degli avvisi.

Concordamento nuovi prezzi: il 12/05/2021 è stato predisposto il verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi, che non hanno comportato nuovi impegni di spesa

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 22/07/2021 ed importa complessivamente netti:

per lavori e somministrazioni € 95.636,95 +IVA al 22%

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto all'ultimazione dei lavori, è emersa la regolarità della posizione dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Cessione di credito da parte dell'impresa: MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) , p. iva 02432410344 non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 27/07/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori , presente il Sig. Moia Primo per l'impresa aggiudicataria una visita sulla Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa l'impresa MOIA PRIMO SRL, con sede legale in Via Fondovalle, 21 – 43046 Solignano (PR) , p. iva 02432410344 in base al contratto n° 15137 di Rep. del 22/08/2019 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:


a. per lavori e somministrazioni€ 95.636,95

(compreso € 6.004,38 per oneri sicurezza)

oltre ad I.V.A, 22% pari ad € 21.040,13 e così per complessivi € 116.677,08 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.


Parma, li 27/07/2021

L'impresa
MOIA PRIMO SRL




MOIA PRIMO SRL
ACQUEDOTTI - FOGNATURE - STRADE
E MOVIMENTO TERRA
Via Fondovalle, 21 - 43040 SOLIGNANO (PR)
Tel. 0525 54137 - Fax 0525 511835
N° REA: PR237653
RIVA/COD. FISC. 02432410344

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpaolo Monteverdi







**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1413 / 2021**

Proposta n. 3574/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA - INTERVENTO B) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D43D19000200002 CIG 7988857559)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 19/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale