



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1461 del 26/10/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO S.P. 28 DI VARSÌ KM 27+000 OPERE DI DISGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE - CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 160/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "S.P. 28 DI VARSÌ KM 27+000 OPERE DI DISGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE - CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6" dell'importo complessivo € 120.000,00 ;

che con Determinazione Dirigenziale n. 924 del 21/08/2019 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta FIORI GUIDO S.R.L., loc. Ponte Vetrioni n.3 Varano de' Melegari (PR), p.iva 00560190340, per l'importo di € 91.554,07 (comprensivo di € 2.815,00 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 20.141,90 e così per complessivi € 111.695,96;

che a seguito del Dispongo Presidenziale prot. n. 21892 del 31/07/2019 il precedente Rup Dott. Gabriele Annoni è stato sostituito dall'Ing. Gianpaolo Monteverdi;

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

Verificato che il CUP D13D19000130002 - CIG 79827326D6;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 10/06/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 16/06/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 91.554,07 comprensivo di € 2.815,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 91.554,07 oltre iva di legge pari ad € 20.141,90 e così per complessivi € 111.695,96, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto (Repertorio 15138 del 22/08/2019) ha costituito la cauzione mediante Polizza Fidejussoria n. 1499070 del 07/08/2019, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in via Mecenate, 90 cap 20138 Milano, per un importo di € 4.577,70;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente Regolamento di Contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori " S.P. 28 DI VARSÌ KM 27+000 OPERE DI DISGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 16/06/2021, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità ed Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 91.554,07 comprensivo di € 2.815,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta FIORI GUIDO S.R.L., loc. Ponte Vetrioni n.3 Varano de' Melegari (PR), p.iva 00560190340 la somma di € 91.554,07 oltre iva di legge pari ad € 20.141,90 e così per complessivi € 111.695,96 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di dare atto che in riferimento alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico approvato non si è registrata nessuna economia;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza a garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria n.1499070 del 07/08/2019, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in via Mecenate, 90 cap 20138 Milano, per un importo di € 4.577,70;

che la somma di € 111.695,96 rientra negli impegni n. 385/2021 (sub. 407) e 345/2021(sub. 614) assunti al Capitolo PEG 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021-2023, annualità 2021 finanziati:

- per € 111.665,96 - ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna richiamato nelle premesse- con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al PEG Cap. 140000140500 Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 4 entrata in conto capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, codice V livello 4020102001, accertamento 318/21 del bilancio 2021-2023, annualità 2021;

- per € 30,00 con FPV derivante dal sopracitato finanziamento riscosso nel 2020.

di dare atto che:

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

OGGETTO: S.P. 28 DI VARSÌ KM 27+000 OPERE DI DISGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE - CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 160 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 98.336,07 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.815,00 ed € 21.663,93 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: Con determinazione del dirigente n. 924 del 21/08/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa FIORI GUIDO S.R.L., loc. Ponte Vetrioni n.3 Varano de' Melegari (PR), p.iva 00560190340

Contratto: Il contratto è stato stipulato in data 22/08/2019 al n° 15138 di Repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 7,10% sull'importo soggetto a ribasso e in considerazione dell'importo per oneri di € 2.815,00 non soggetto a ribasso d'asta risulta di netti € 91.554,07 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 111.695,96.

Cauzione: come risulta dal contratto di appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 1499070 del 07/08/2019, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in via Mecenate, 90 cap 20138 Milano, per un importo di € 4.577,70

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 20/12/2019 e ripresi con verbale n.1 del 14/07/2020, furono nuovamente sospesi con verbale n.2 del 14/08/2020 e ripresi con verbale n.2 del 22/05/2021, pertanto i lavori rimasero sospesi per 488 gg e la nuova data di fine lavori è il 10/06/2021

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/06/2021 come accertato con emissione del relativo certificato di ultimazione alla stessa data

Subappalti: non sono stati autorizzati subappalti.

Danni da forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

Avvisi ad opponendum: non sono state avanzate opposizioni entro il termine legale di pubblicazione degli avvisi.

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 16/06/2021 ed importa complessivamente netti:

per lavori e somministrazioni€ 91.554,07 +IVA al 22%

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto all'ultimazione dei lavori, è emersa la regolarità della posizione dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Cessione di credito da parte dell'impresa: FIORI GUIDO S.R.L., loc. Ponte Vetrioni n.3 Varano de' Melegari (PR), p.iva 00560190340 non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 16/06/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori , presente il Sig. Fiori Gabriele per l'impresa aggiudicataria una visita sulla Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa l'impresa FIORI GUIDO S.R.L., loc. Ponte Vetrioni n.3 Varano de' Melegari (PR), p.iva 00560190340 in base al contratto n° 15138 di Rep. del 22/08/2019 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:

a. per lavori e somministrazioni€ 91.554,07
(compreso € 2.815,00 per oneri sicurezza)


oltre ad I.V.A, 22% pari ad € 20.141,90 e così per complessivi € 111.695,96 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Parma, li 16/06/2021


L'impresa
FIORI SRL


PONTI VENTURA S.p.A. PARMA - SE. V. MONTESAPALATA
P.I. 01770001500, P.I.S.C. 00560190340

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpaolo Monteverdi







**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1461 / 2021**

Proposta n. 3594/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO S.P. 28 DI VARSÌ KM 27+000 OPERE DI DISGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE - CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D13D19000130002 CIG 79827326D6)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale