



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1551 del 11/11/2021**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 7 - 1 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITÀ - TRASPORTI ECCEZIONALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina n. 1662 del 28/12/2020 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa "Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento amministrativo delle altre posizioni organizzative del Servizio - Espropri - Pubblicità - Trasporti Eccezionali" e attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012..

Premesso

che il CUP è D29J20000650001 ;

che il CIG è 86638291DE

che con decreto presidenziale n. 48 del 23/02/2021 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE

STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020), per un importo complessivo di € 305.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 463 del 30/04/2021 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento in via definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace dell'APPALTO DEI LAVORI: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2021 SUDDIVISA IN LOTTI OTTO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA CON RIFERIMENTO AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.”

che in base a suddetto atto il Lotto 7 “Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Pedemontana - anno 2021 con finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 123/2020)” è risultata affidataria la ditta MARZOCCHI SRL Via Per Carpenedolo 8 - 25012 Calvisano C.F. 02175240981 - P.IVA IT02175240981 avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori posti a base di gara pari a 10,28%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25/05/2021 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori denominati “RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 7” disposta in favore della ditta MARZOCCHI SRL Via Per Carpenedolo 8 - 25012 Calvisano C.F. 02175240981 - P.IVA IT02175240981, che ha offerto un ribasso del 10,28% (per un importo contrattuale di € 216.630,15 (di cui € 213.067,94 per lavori e € 3.562,21 per oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 47.658,63 e così per complessivi € 264.288,77;

Dato atto

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 17/06/2021( ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ex art. 11 del D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010);

che con atto D.D. n.590 del 25/05/2021 è stato nominato il Direttore dei Lavori;

che è stato stipulato il contratto in data 06/07/2021 Rep. n. 15229;

che con determinazione dirigenziale n. 866 del 21/07/2021 si è riconosciuto all'impresa MARZOCCHI SRL Via Per Carpenedolo 8 - 25012 Calvisano C.F. 02175240981 - P.IVA IT02175240981, appaltatrice dei lavori di “RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 7” , CUP è D29J20000650001 e CIG è 86638291DE, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, di € 64.989,05 oltre iva 22% di € 14.297,59 per complessivi € 79.286,64;

che con atto di liquidazione n. 1200/2021 è stata liquidata la somma di € 79.286,64;

che con determinazione dirigenziale n. 866/2021 è stato stabilito che suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL ai sensi del citato art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016;

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori di cui trattasi di importo complessivo di € 211.290,18 oltre iva;

che il RUP Arch. Gloria Resteghini, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato

che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1 SAL;

Preso atto

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- opere di segnaletica stradale appartenenti alla categoria OS10, a favore della Ditta EURO SEGNAL SRL, con sede legale in Viale dell'Industria n.12, 27010 San Genesio ed Uniti (PV), p. iva 01576290181, per l'importo di € 10.000,00 al netto di iva, comprensivo degli oneri della sicurezza (Determina dirigenziale n. 808 del 09/07/2021);

- opere di posa di conglomerato bituminoso, posa di barriere metalliche e fresature appartenenti alla categoria OG3, a favore della ditta Emiliana Conglomerati spa, con sede in Via Alessandro Volta, 5 – 42123 Reggio Emilia (RE) P.i. E C.F. 02503180354 per l'importo di € 75.000,00 al netto di iva, comprensivo degli oneri della sicurezza (Determina dirigenziale n.807 del 09/07/2021);

Visto

che con lettera prot. n. 28858 del 29/10/2021 l'aggiudicatario MARZOCCHI SRL, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dai subappaltatori e formulato una proposta motivata di pagamento;

che i subappaltatori, relativamente alle prestazioni eseguite nel 1 SAL, hanno inviato le corrispondenti fatture, intestate all'aggiudicatario;

Verificato

che l'importo di anticipazione riconosciuto alla ditta viene recuperato per € 63.387,06, calcolato proporzionalmente mediante trattenuta sul certificato di pagamento, e quindi la somma da liquidare direttamente all'aggiudicatario Marzocchi srl per il pagamento del 1° SAL, detratti gli importi dei subappaltatori, risulta di complessivi € 62.903,12 ;

Considerato

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del 1° SAL, già decurtato dell'anticipazione corrisposta di € 63.387,06, secondo le seguenti modalità:

1) somme spettanti all'aggiudicatario MARZOCCHI SRL di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma:

MARZOCCHI SRL	€ 62.903,12
---------------	-------------

2) somme da liquidare direttamente ai subappaltatori, relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazione, della quale sono state acquisite le relative fatture intestate a MARZOCCHI SRL:

EURO SEGNAL SRL	€ 10.000,00
EMILIANA CONGLOMERATI SRL	€ 75.000,00

che l'importo complessivo da liquidare relativamente al 1° SAL è di € 147.903,12;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 1° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato: "RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.

123/2020) LOTTO 7" di importo complessivo di € 211.290,18;

di prendere atto dell'anticipazione riconosciuta alla ditta dell'importo di € 64.989,05 di cui alla DD 866/2021 e liquidata con atto n. 1200/2021;

di prendere atto che il recupero dell'anticipazione, calcolata proporzionalmente al n. dei SAL, detratti gli importi da liquidare ai subappaltatori, ammonta a € 63.387,06 da trattenersi sul certificato di pagamento;

di prendere atto che quindi l'importo da liquidare relativamente al 1° SAL ammonta ad € 147.903,12;

di prendere atto della comunicazione prot. n. 28858 del 29/10/2021 con cui l'aggiudicatario MARZOCCHI SRL, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL, dei lavori in oggetto, dai subappaltatori e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunta:

MARZOCCHI SRL	€ 62.903,12
EURO SEGNAI SRL	€ 10.000,00
EMILIANA CONGLOMERATI SRL	€ 75.000,00

per complessivi € 147.903,12(oltre IVA);

di stabilire che, come previsto dall'art 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

che la spesa di € 147.903,12 oltre iva al 22% pari a € 32.538,69 per un totale di € 180.441,81 è contenuta all'interno del QTE complessivo di € 305.000,00 ex DP. 48 del 23/02/2021, è imputata al cap Peg 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), cod V Livello 2.02.01.09.012 (Infrastrutture Stradali), del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, impegno 119/2021 (sub. 864/21);

che la spesa suddetta è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 1.174.529,81 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti- Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), cod V Livello 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2021-2023, annualità 2021, accertamento 480/21;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2021, mentre per le quote che si prevedono esigibili entro il 31/12/2022, si recepiranno le conseguenti variazioni per esigibilità in sede di verifica infrannuale dello stato di attuazione dei progetti e/o di Riaccertamento ordinario 2021;

di dare comunicazione del presente atto alle ditte interessate;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale





## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PEDEMONTANA- ANNO 2021 (M.I.T. DM 123/2020) – LOTTO 7

\*\*\*\*\*

**IMPRESA :** IMPRESA MARZOCCHI SRL con sede in Via per Carpenedolo, 8 – 25012 Calvisano

**1° STATO D'AVANZAMENTO** dei lavori a tutto il 18/10/2021

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO** – N. 15229 di Rep. del 06/07/2021

Importo del progetto	€	305.000,00	Data della consegna	17/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,,28% (compresi oneri sicurezza)	€	216.630,15		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	88.369,85	Data dell'incominciamento dei lavori	17/06/2021
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	15/09/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
			Data ultimazione	
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
Spese tecniche	€	4820,86		
Spese qualità con iva	€	4820,86		
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€	225,00		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	47.658,63		
Per ribasso d'asta del 10,28 % iva c.	€	25.844,50		
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€	88.369,85		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	3.12.2	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -15 bitume modificato FUSO B - MONTAGNA				
		Sommano T.	0,00	74,00	0,00	
2	3.9.1	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -15 bitume tradizionale FUSO B - PIANURA				
		Sommano T.	0,00	64,00	0,00	
3	3.7.2	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -12 bitume tradizionale FUSO C - MONTAGNA				
		SP 64 di Varano Marchesi - T.	267,80			
		SP 109 di FondoValle Stirone - T.	303,50			
		SP 98 di Mulazzano - T.	990,50			
		SP 41 di Neviano - T.	504,10			
		SP 15 di Calestano - T.	718,46			
		Sommano T.	2784,36	70,00	194.905,20	
4	3.7.1	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -12 bitume tradizionale FUSO C - PIANURA				
		Sommano T.	0,00	66,00	0,00	
5	3.7	Strato di collegamento binder in conglomerato bituminoso (0-20 mm bitume tradizionale)				
		SP 98 di Mulazzano - T.	57,20			

		Sommano T.	57,20	60,00	3.432,00
6	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche.			
		Sommano mq x cm.	0,00	0,31	0,00
7	3.33	Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12			
		SP 15- ml.	4.450,00		
		SP 39 - ml.	3.300,00		
		Sommano ml.	7.750,00	0,34	2.635,00
8	3.35	Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15			
		SP 15- ml.	8.800,00		
		SP 39 - ml.	6.600,00		
		SP 104 - ml.	4.910,00		
		Sommano ml.	20.310,00	0,37	7.514,70
9		Ripasso Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12			
		SP 15- ml.	18.150,00		
		SP 39 - ml.	11.200,00		
		SP 74 - ml.	6.500,00		
		SP 48 - ml.	10,00		
		Sommano ml.	35.860,00	0,29	10.399,40
10		Ripasso Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15			
		SP 104 - ml.	13.290,00		
		SP 48 - ml.	5.700,00		
		Sommano ml.	18.990,00	0,32	6.076,80

		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.				
		SP 15 - mq.	5,48			
		SP 39 - mq.	9,00			
		SP 74 - ml.	5,36			
		SP 48 - ml.	3,52			
		Sommano ml.	23,36	4,50	105,12	
11	3.16	Sabbiatura della pavimentazione				
		SP 64 - mq.	1.000,00			
		SP 109 - mq.	2.400,00			
		SP 15 - mq.	4.167,00			
		Sommano mq.	7.567,00	0,60	4.540,20	
12	1.5	Interventi eseguiti su SP con escavatore potenza superiore a 100CV per lavori di sistemazione SP				
		SP 109 di FondoValle Stirone - ore	37,04	54,00	2.000,16	
13	1.2	Operaio qualificato				
		Sommano - ore	0,00	23,50	0,00	
		Sommano i lavori			231.608,58	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 10,28%			23.809,36	
		Restano nette per lavori			207.799,22	
		Oneri contrattuali sicurezza ( 98% di 3.562,21 )	1,00		3.490,96	
		<b>IMPORTO 1° SAL</b>			<b>211.290,18</b>	<b>211.290,18</b>
		Parma ,18/10/2021				

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini

L'impresa  
Impresa Marzocchi srl

**MARZOCCHI SRL**  
Via per Carpenedolo, 8  
25012 CALVISANO (Brescia)  
Cod. Fisc. e P. IVA 02175240981





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1551 / 2021**

Proposta n. 3757/2021

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 7 - 1 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 11/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale