



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1631 del 23/11/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI, DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - CUP: CUP D27H20002300003 CIG: 8545458F03.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.46/2020;

il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 e le successive variazioni;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

La Determinazione Dirigenziale n. 1661 del 28.12.2020 relativa all'attribuzione della P.O. e la relativa delega per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO:

che con Decreto del Presidente n. 248 del 30/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE" di totali Euro 75.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 10/12/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 1, del DL 76/2020, la proposta di aggiudicazione in via definitiva non efficace, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata effettuata attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("trattativa diretta" n. 1529581- 915628), per l'affidamento dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST" alla ditta SEGNAL PARMA SRL con sede legale in Langhirano (PR), Via Berlinguer n.4/2, P. IVA 01905670343, che ha offerto un ribasso del 7,5% corrispondente ad un importo contrattuale di Euro 56.910,40 (compresi oneri) oltre IVA di legge pari ad Euro 12.520,29 e così per un totale complessivo da impegnare di Euro 69.430,69;

che con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 23/03/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 10/12/2020, dei lavori suddetti, disposta in favore della ditta SEGNAL PARMA SRL con sede legale in Langhirano (PR), Via Berlinguer n.4/2, P. IVA 01905670343, per un importo contrattuale di Euro 56.910,40 (compresi oneri) oltre IVA di legge pari ad Euro 12.520,29 e così per un totale complessivo da impegnare di Euro 69.430,69;

che il codice CUP del progetto è D27H20002300003;
che il codice CIG della gara è 8545458F03;

CONSIDERATO:

che il contratto Rep. n. 19 del 03/03/2021 è stato regolarmente registrato;

che, in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto ed in data 20/07/2021 è stato redatto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 depositato presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture;

che i lavori sono stati ultimati in data 18/10/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei, in data 16/11/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 56.898,94 comprensivo di Euro 608,67 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 56.898,94 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 12.517,77 così per complessivi Euro 69.416,71, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 406655730 del 23/02/2021 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI con Sede Sociale e Direzione Generale in Corso Como, 17 - 20154 Milano Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00025, dell'importo di Euro 5.691,00;

PRESO ATTO:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 11,46 IVA esclusa;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 dell'intervento "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST", redatto in data 20/07/2021, depositato presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto;

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST", redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 16/11/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 56.898,94, comprensivo di Euro 608,67 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 12.517,77 per un importo complessivo pari ad Euro 69.416,71;

di liquidare la rata a saldo alla ditta SEGNA PARMA SRL con sede legale in Langhirano (PR), Via Berlinguer n.4/2, P. IVA 01905670343, pari a Euro 56.898,94 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 608,67, così per complessivi Euro 69.416,71, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 11,46 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad Euro 5.691,00 mediante polizza fideiussoria n. 406655730 del 23/02/2021 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI con Sede Sociale e Direzione Generale in Corso Como, 17 - 20154 Milano Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00025;

che la spesa complessiva di Euro 69.416,71 rientra all'interno del quadro tecnico economico complessivo di euro 75.000,00 approvato con D.P n. 248/2020 a carico al PEG capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2021 (impegno n. 413/21; sub 500/21) finanziato con FPV proveniente da entrate correnti;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al Dlgs 33/2013;

di comunicare ai soggetti coinvolti la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Oggetto: **LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST** (CUP: D27H20002300003 - CIG: 8545458F03)

Impresa: **SEGNAL PARMA SRL** con sede legale in Via Berlinguer n. 4/2 – 43013 Langhirano (PR)
- C.F. e P. IVA 01905670343

Contratto in data 03/03/2021 – Rep. n. 19

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	61.475,41
Deduzione del ribasso d'asta 7,50% sulla somma di € 60.866,74	€	4.565,01
Importo dei lavori a base di contratto	€	56.910,40
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	608,67
Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€	56.301,73

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 *(art. 149, comma 1, del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)*

L'anno **Due milaventuno (2021)**, il mese di **Luglio** il giorno **20 (venti)** sul luogo di esecuzione dei lavori;

Considerato:

che, in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto riguardanti l'installazione di paline neve, staffe e altri segnali non indicati in elenco prezzi (generico, frecce, preavviso, pannello integrativo)

Sono stati concordati con l'Impresa i nuovi prezzi **N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03, N.P. 04, N.P. 05, N.P. 06, N.P. 07 e N.P. 08** a cui sarà applicato il ribasso contrattuale del 7,50%, relativi alle lavorazioni aggiuntive non previste in fase di progetto.

Con la sottoscrizione del presente Verbale, vengono concordati i nuovi prezzi N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03, N.P. 04, N.P. 05, N.P. 06, N.P. 07 e N.P. 08 corrispondenti alle seguenti lavorazioni

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P. 01 – Fornitura e posa in opera di Palina neve

DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di Palina neve completa di tappo, compresa la formazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa della palina, il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta, per paline h. 330 diametro 48

€/cad 90,30

N.P. 02 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale cm 80x27

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: segnale cm 80x27

€/cad 49,20

N.P. 03 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione urbana cm 125x25

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: Freccia indicazione urbana cm 125x25

€/cad 71,40

N.P. 04 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione extraurbana 130x30

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: segnale cm 80x27

€/cad 88,60

N.P. 05 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto classe 2: segnale preavviso cm 150x100

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: segnale cm 80x27

€/cad 368,00

N.P. 06 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale fig. 467 cm 240x60

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: segnale fig. 467 cm 240x60

€/cad 330,00

N.P. 07 – Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale mod.5/a1 cm. 15x35

DESCRIZIONE:

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato Spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola classe 2: segnale mod.5/a1 cm. 15x35

€/cad 11,90

N.P. 08 – Staffa per visual 60x60 attacco Chevron in lamiera piegata

DESCRIZIONE:

Staffa per visual 60x60 attacco Chevron in lamiera piegata

€/cad 13,00

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA

SEGNAL PARMA S.R.L.

Via Berlinguer, 4/2
43013 LANGHIRANO (PR)
Tel. e Fax 0521.852655
C.F. e P. IVA 01905670343
Cap. Soc. L. 30.000.000

Iscri. Trib. Parma n. 25309 - C.C.I.A.A. n. 186559

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

RIPRISTINO, LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST (CUP: D27H20002300003 - CIG: 8545458F03).

IMPRESA: SEGNAL PARMA SRL con sede in Langhirano (PR), Via Berlinguer n. 4/2 – C.F. e P. IVA 01905670343.

CONTRATTO: in data 03/03/2021 - Rep. n. 19 regolarmente registrato.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 248/2020 del 30/11/2020 per l'importo complessivo di Euro 75.000,00 di cui Euro 465.243,37 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza) ed Euro 13.524,59 per IVA.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 75.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2[^] - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 - finanziato con entrate correnti.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Trattativa Diretta su MePa, con Determinazione Dirigenziale n. 290/2021 del 23/03/2021 esecutiva il 25/03/2021 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa SEGNAL PARMA SRL con sede in Langhirano (PR), Via Berlinguer n. 4/2 – C.F. e P. IVA 01905670343, che ha offerto un ribasso pari al 7,50%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 56.910,40 IVA esclusa di cui Euro 53.301,73 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed euro 608,67 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 29/03/2021 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 26/06/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 06/04/2021 e ripresi in data 05/07/2021, sospesi in data 21/08/2021 e ripresi in data 13/10/2021, per complessivi 128 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 14/11/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 18/10/2021, è stata accertata in data 28/10/2021 e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **56.898,94**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **56.898,94 (cinquantaseimilaottocentonovantotto/94)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL** e dell'**INPS**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 28/10/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Nicola Mezzadri per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i

tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa SEGNAL PARMA SRL con sede in Langhirano (PR), Via Berlinguer n. 4/2 – C.F. e P. IVA 01905670343, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	<u>Euro 56.898,94</u>
Restano a saldo	Euro 56.898,94

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 12.517,77 **per un importo complessivo pari ad Euro 69.416,71** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa SEGNAL PARMA SRL con sede in Langhirano (PR), Via Berlinguer n. 4/2 – C.F. e P. IVA 01905670343, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 16/11/2021

L'IMPRESA

SEGNALPARMA SRL

Via Berlinguer, 4/2
43013 LANGHIRANO (PR)
Tel. e Fax 0521.852655
C.F. e P. IVA 01905670343
Cap. Soc. L. 30.000.000
Iscr. Trib. Parma n. 25309 - CCIAA n. 186559

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini





PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST (CUP: D27H20002300003 - CIG: 8545458F03).

IMPRESA: SEGNAL PARMA SRL con sede legale in Via Berlinguer n. 4/2 – 43013 Langhirano (PR) - C.F. e P. IVA 01905670343

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18/10/2021.

CONTRATTO: Rep. n. 9 del 03/03/2021

Importo del progetto	€	75.000,00	Data della consegna	29/03/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,50% (compresi Oneri della Sic.)	€	56.910,4	Data dell'incominciamento dei lavori	05/07/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	18.089,60	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/06/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 06/04/21 al 04/07/21	gg. 90
			dal 21/08/21 al 12/10/21	gg. 38
			TOTALE	gg. 128
Del quale impegnato	€	/	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	14/11/2021
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	/	Data ultimazione	18/10/2021
Spese Tecniche	€	/	Giorni impiegati in più	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	13.524,59	Giorni impiegati in meno	27
Per ribasso d'asta del 7,50%	€	4.565,01		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	/		
Totale somma impegnata	€	18.089,60		

Nr. d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	5	SP. 74 Segnale di qualsiasi forma e dimensione mq	26,83	228,16	6.121,53	
2	NP. 02	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale cm 80x27 cad.	24,00	49,20	1.180,80	
3	NP. 06	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale fig. 467 cm 240x60 cad.	2,00	330,00	660,00	
4	NP. 01	Fornitura e posa in opera di Palina neve cad.	43,00	90,30	3.882,90	
6	6	Fornitura e posa in opera di pali ml	225,50	21,66	4.884,33	
7	NP. 08	Staffa per visual 60x60 attacco Chevron in lamiera piegata cad.	20,00	13,00	260,00	
8	8	Rimozione di sostegni cad.	112,00	13,36	1.496,32	
9	7	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla DL cad.	25,00	5,96	149,00	
Sommano i Lavori SP. 74					18.634,88	
1	5	SP. 108 Segnale di qualsiasi forma e dimensione mq	8,05	228,16	1.836,69	
2	NP. 02	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale cm 80x27 cad.	16,00	49,20	787,20	
3	NP. 07	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale mod.5/a1 cm. 15x35 cad.	4,00	11,90	47,60	
4	NP. 01	Fornitura e posa in opera di Palina neve cad.	32,00	90,30	2.889,60	
6	6	Fornitura e posa in opera di pali ml	66,50	21,66	1.440,39	
8	8	Rimozione di sostegni cad.	53,00	13,36	708,08	
9	7	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla DL cad.	2,00	5,96	11,92	
Sommano i Lavori SP. 108					7.721,48	
A riportare						26.356,36

Nr. d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A riporto				26.356,36
1	NP. 03	SP. 68 Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione urbana cm 125x25 cad.	21,00	71,40	1.499,40	
2	NP. 04	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione extraurbana 130x30 cad.	12,00	88,60	1.063,20	
3	5	Segnale di qualsiasi forma e dimensione mq	26,05	228,16	5.943,57	
4	NP. 02	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale cm 80x27 cad.	28,00	49,20	1.377,60	
5	NP. 05	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale preavviso cm 150x100 cad.	1,00	368,00	368,00	
6	12	Lampeggiante tipo monofacciale cad.	2,00	576,00	1.152,00	
7	6	Fornitura e posa in opera di pali ml	205,50	21,66	4.451,13	
8	8	Rimozione di sostegni cad.	16,00	13,36	213,76	
9	7	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla DL cad.	96,00	5,96	572,16	
10	NP. 08	Staffa per visual 60x60 attacco Chevron in lamiera piegata cad.	20,00	13,00	260,00	
		Sommano li Lavori SP. 68			16.900,82	
1	NP. 03	SP. 36 Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione urbana cm 125x25 cad.	43,00	71,40	3.070,20	
2	NP. 04	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: Freccia indicazione extraurbana 130x30 cad.	35,00	88,60	3.101,00	
3	5	Segnale di qualsiasi forma e dimensione mq	22,87	228,16	5.218,02	
4	NP. 02	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale cm 80x27 cad.	19,00	49,20	934,80	
5	NP. 05	Segnale di qualsiasi forma e dimensione classe 2: segnale preavviso cm 150x100 cad.	1,00	368,00	368,00	
7	6	Fornitura e posa in opera di pali ml	182,00	21,66	3.942,12	
		A riportare				59.891,32

Nr. d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A riporto				59.891,32
8	8	Rimozione di sostegni cad.	44,00	13,36	587,84	
9	7	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla DL cad.	63,00	5,96	375,48	
		Sommano i Lavori SP. 68			17.597,46	
		Sommano i lavori eseguiti			60.854,64	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 7,50%			4.564,10	
		Importo Netto Lavori			56.290,54	
		Oneri contrattuali Sicurezza 100% di Euro 608,40			608,40	
		IMPORTO SAL FINALE			56.898,94	

Parma, 16/11/2021

SEGNAL PARMA SRL

SEGNALPARMA s.r.l.

Via Berlinguer, 4/2
43013 LANGHIRANO (PR)
Tel. e Fax 0521/852611
C F e P IVA 01905670343
Cap. Soc. L. 30.000.000
Iscri. Trib. Parma n. 25309 - CCIAA n. 186559

Responsabile del Procedimento

Arch. Gloria Resteghini

Il Direttore dei Lavori

Geom. Ida sandei



Ida sandei

[Handwritten signature]



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1631 / 2021**

Proposta n. 4083/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE: SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI, DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO CAUZIONE - CUP: CUP D27H20002300003 CIG: 8545458F03.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 25/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale