



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1707 del 03/12/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MELLONI DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-20221 elenco annuale 2020;

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziato dell'intervento in oggetto;

Premesso che:

con decreto Presidenziale n. 120 del 18/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000250001);

con determina n. 785 del 9/7/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità

VVFF, SCIA per CPI all'ing. Claudio Canali (CIG Z4529219EA);
 2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Pietro Malpeli (ZE32921B52) per complessivi € 6.075,68 iva c. ;

con determina n. 303 del 27/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019 (CIG 8379486A97);

con determina n. 827 del 23/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "Istituto Melloni di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 56.026.50 alla ditta Toscani srl, con sede in Parma. Via Strasburgo n. 21°, PI: 01684950346 (contratto rep. N. 10 del 26/01/2021);

Visto:

che in data 16/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori
 che in data 12/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori
 che in data 28/04/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 53.871,64, da cui detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 53.602,28, resta un credito netto di € 269,36 a saldo, oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 303/2020	DD 827/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	€ 59.715,00	€ 53.086,64		
A2	oneri sicurezza	€ 785,00	€ 785,00		
A	lavori a base di gara	€ 60.500,00	€ 53.871,64	€ 53.871,64	0,00 €
B1	iva 4% lavori	€ 2.420,00	€ 2.154,87	€ 2.154,87	0,00 €
B2	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	0,00 €
B3	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	0,00 €
B4	spese tecniche collaudo	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	0,00 €
B5	CNPAIA Collaudo	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	0,00 €
B6	iva 22% collaudo	€ 256,00	€ 256,00	€ 251,68	4,32 €
B7	diritti segreteria /ANAC	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B8	art. 113 DLGS 50/2016	€ 0,00	€ 446,73	€ 446,73	0,00 €
B9	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 7.446,77	€ 0,00	7.446,77 €
B	totale somme a disposizione	€ 9.500,00	€ 16.128,37	8.677,28 €	7.451,09 €
C	totale finanziamento	€ 70.000,00	€ 70.000,00	62.548,91	7.451,09 €

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;
 si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 7.451,09;

visto che è stato liquidato all'impresa un primo stato d'avanzamento pari ad € 53.602,28 oltre iva;

rimangono da liquidare:

€ 269,36, oltre iva al 4% = € 280,13 all'impresa

€ 1.560,00 iva compresa al progettista/Direttore dei lavori, ing. Claudio Canali
€ 1.395,68 iva c. al collaudatore, ing. Pietro Malpeli

Vista la cauzione definitiva, pari ad euro 2.989,87 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 1716589 del 18/11/2020 integrata con relativa Appendice n. 1, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. sede legale via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "Istituto Melloni di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Toscani srl, con sede in Parma. Via Strasburgo n. 21°, PI: 01684950346;

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DD 303/2020	DD 827/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	€ 59.715,00	€ 53.086,64		
A2	oneri sicurezza	€ 785,00	€ 785,00		
A	lavori a base di gara	€ 60.500,00	€ 53.871,64	€ 53.871,64	0,00 €
B1	iva 4% lavori	€ 2.420,00	€ 2.154,87	€ 2.154,87	0,00 €
B2	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	0,00 €
B3	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	0,00 €
B4	spese tecniche collaudo	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	0,00 €
B5	CNPAIA Collaudo	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	0,00 €
B6	iva 22% collaudo	€ 256,00	€ 256,00	€ 251,68	4,32 €
B7	diritti segreteria /ANAC	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
B8	art. 113 DLGS 50/2016	€ 0,00	€ 446,73	€ 446,73	0,00 €
B9	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 7.446,77	€ 0,00	7.446,77 €
B	totale somme a disposizione	€ 9.500,00	€ 16.128,37	8.677,28 €	7.451,09 €
C	totale finanziamento	€ 70.000,00	€ 70.000,00	62.548,91	7.451,09 €

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 7.451,09;

di liquidare:

€ 269,36, oltre iva al 4% = € 280,13 all'impresa
€ 1.560,00 iva compresa al progettista/Direttore dei lavori, ing. Claudio Canali
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Pietro Malpeli

Di svincolare la cauzione definitiva, pari ad euro 2.989,87 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 1716589 del 18/11/2020 integrata con relativa Appendice n. 1, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. sede legale via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano

di liquidare, con successivo atto, € 446,73, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8 del QTE

sopra);

di confermare che la somma complessiva di € 3.235,81 (€ 280,13 + € 1.560,00 + € 1.395,68) rientra nel QTE di € 70.000,00 di cui al decreto Presidenziale n. 120 del 18/06/2019 a carico del PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, impegni 332/2021 (sub. 187/21) e 535/2021 (sub. 591/21; sub. 592/21), reiscritti per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che l'importo suddetto è finanziato:

- per € 280,13 da FPV derivante da contributo del MIUR come da D.M. 101/2019, accertamento 288/2020, riscosso;

- per € 2.955,68 da Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2020-2022, Annualità 2021, accertamento 337/2021, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1707 / 2021**

Proposta n. 4246/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MELLONI DI PARMA:
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 03/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale