



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1746 del 07/12/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "LICEO MARCONI DI VIA BENASSI: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 124 del 19/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000200001);

con determina n. 795 del 11/7/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA per CPI dei lavori di "liceo Marconi di via Benassi: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", all'ing. Emilio Prevoli (CIG Z64292C507);

2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico dei lavori di "liceo Marconi di via Benassi: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", all'ing. Luca Salati (CIG Z64292C507) per complessivi € 7.105,28;

con determina n. 284 del 25/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 818 del 22/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "liceo Marconi di via Benassi: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per 54.037,95 oltre iva 4%, per complessivi € 56.199,47 alla ditta Costruzioni Barbieri srl via Langhirano n. 59/A Parma, PI: 01512280346 (CIG 83781181B1; contratto rep. N.15183/2020);

Visto che

in data 16/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori

in data 19/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori

in data 30/114/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 54.037,95 da cui detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 38.415,26, resta un credito netto di € 15.622,69 a saldo, oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Luca Salati, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 284/2020	DD 818/2020	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	57.930,50	52.568,45	52.568,45	
A2	oneri sicurezza	1.469,50	1.469,50	1.469,50	
A	lavori a base di gara	59.400,00	54.037,95	54.037,95	0,00
B1	iva 4% lavori	2.376,00	2.161,52	2.161,52	0,00
B2	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
B3	CNPAIA spese tecniche	180,00	180,00	180,00	0,00
B4	iva spese tecniche 22%	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00
B5	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
B6	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	0,00
B7	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	0,00
B8	diritti segreteria/ANAC	€ 1,118,72	0,00	0,00	0,00
B9	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	438,61	438,61	0,00
B10	ribasso iva compresa	0,00	6.256,64	0,00	-6.256,64
B	totale somme a disposizione	10.600,00	15.962,05	9.705,41	-6.256,64
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	63.743,36	-6.256,64

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 6.256,64;

visto che è stato liquidato all'impresa un primo stato d'avanzamento pari ad € 38.415,26 oltre iva;

rimangono da liquidare:

€ 15.622,69, oltre iva al 4% = € 16.247,60 all'impresa

€ 1.903,20 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Prevoli

€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Luca Salati

Vista la garanzia definitiva pari ad euro 2.701,89 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2299128 del 27/08/2020, rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A- Rappresentanza generale per l'Italia via Lorenteggio n. 240 - CAP

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "liceo Marconi di via Benassi: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Costruzioni Barbieri srl via Langhirano n. 59/A Parma, PI: 01512280346;

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Luca Salati, agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

A1	lavori a base d'asta	57.930,50	52.568,45	52.568,45	
A2	oneri sicurezza	1.469,50	1.469,50	1.469,50	
A	lavori a base di gara	59.400,00	54.037,95	54.037,95	0,00
B1	iva 4% lavori	2.376,00	2.161,52	2.161,52	0,00
B2	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
B3	CNPAIA spese tecniche	180,00	180,00	180,00	0,00
B4	iva spese tecniche 22%	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00
B5	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
B6	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	0,00
B7	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	0,00
B8	diritti segreteria/ANAC	€ 1,118,72	0,00	0,00	0,00
B9	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	438,61	438,61	0,00
B10	ribasso iva compresa	0,00	6.256,64	0,00	-6.256,64
B	totale somme a disposizione	10.600,00	15.962,05	9.705,41	-6.256,64
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	63.743,36	-6.256,64

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 6.256,64;

di liquidare:

€ 15.622,69, oltre iva al 4% = € 16.247,60 all'impresa

€ 1.903,20 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Prevoli

€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Luca Salati

Di svincolare la cauzione definitiva, pari ad euro 2.701,89 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2299128 del 27/08/2020, rilasciata da COFACE Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A- Rappresentanza generale per l'Italia via Lorenteggio n. 240 - CAP 20147 Milano

Di liquidare, con successivo atto, € 438,61, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8);

di confermare la somma complessiva di € 19.546,48 (€16.247,60 + €1.903,20 + €1.395,68) all'interno del QTE di € 70.000,00, approvato con DD 818/2020 a carico delPEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio

U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, impegni 336/2021 (sub. 193/21, 194/21, 195/21) e 539/2021 (sub. 539/21), reiscritti per esigibilità posticipata con Decreto n. 59 del 08/03/2021.

di dare atto che l'importo suddetto è finanziato nel modo seguente:

- per € 10.193,60 da FPV derivante da Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 (accertamento 288/2020, riscosso)
- per € 9.352,88 con parte del contributo del MIUR ex DM 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, accertamento 337/2021, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1746 / 2021**

Proposta n. 4350/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "LICEO MARCONI DI VIA BENASSI: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 10/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale