


**LAVORI PRESSO LICEO MARCONI DI VIA BENASSI
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI**

C.U.P. D99E19000200001

C.I.G. 83781181B1

1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



LAVORI PRESSO LICEO MARCONI DI VIA BENASSI : LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DATA CONSEGNA LAVORI:	16/12/2020
COMMITTENTE:	COMUNE DI LANGHIRANO P.zza G.Ferrari, 1 43013 – Langhirano (PR)
OPERA	PROVINCIA DI PARMA Viale Martiri della Libertà 15 - PARMA (PR) Cod.fisc. 80015230347
CODICE C.U.P.	D99E19000200001
CODICE G.I.G.	83781181B1
DIRETTORE DEI LAVORI	Ing. Emiliano Prevoli Con sede legale in Via O.Ferrari 4 43013 Langhirano (PR) C.F. PRVMLN75H111G337C P.I. 02262420348 Albo Ingegneri di Parma n°2053 A p.e.c.: emiliano.prevoli@ingpec.eu
R.U.P.	Ing. Paola Cassinelli
APPALTATORE:	COSTRUZIONI BARBIERI – S.R.L. con sede legale in Parma (PR) Strada Langhirano n. 59A CAP 43124 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01512280346.
CONTRATTO	Repertorio n.15183 del 09/09/2020
IMPORTO DEL CONTRATTO	54.037,95 (DI CUI € 52.568,45 lavori + € 1.469,50 oneri relativi alla sicurezza)
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI	45 gg.
TERMINE DI ULTIMAZIONE	29/01/2021

COSTRUZIONI BARBIERI s.r.l.
 L'Amministratore Unico

INGEGNERI PROV. PARMA
 DOTT. ING.
 EMILIANO PREVOLI
 LAUREA SPECIALISTICA
 Sezione A
 N° 2053
 Ingegneri delle professioni: ambientale, industriale, dell'architettura

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa: Con determina n.284 del 25/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo.

Viene di seguito riportato il Q.T.E. approvato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A) LAVORI A BASE DI PROGETTO			
	A.1	Lavori	€ 57 930,50
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 1 469,50
Totale complessivo lavori			€ 59 400,00 € 59 400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.0	I.V.A. sui lavori	€ 2 376,00
	B.1	Spese Tecniche	€ 4 500,00
	B.2	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00
	B.3	I.V.A. su spese tecniche	€ 1 029,60
	B.4	Collaudo	€ 1 100,00
	B.5	CNPAIA collaudo	€ 44,00
	B.6	I.V.A. su collaudo	€ 251,68
	B.7	Diritti di segreteria	€ 688,72
	B.8	art.113 D.lgs 50/2016	€ 400,00
	B.9	ANAC	€ 30,00
Totale complessivo somme a disposizione			€ 10 600,00 € 10 600,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 70 000,00

AFFIDAMENTO LAVORI:

Con Determinazione Dirigenziale N°818/2020 del 22/07/2020 furono affidati i lavori all'impresa : COSTRUZIONI BARBIERI – S.R.L. con sede legale in Parma (PR) Strada Langhirano n. 59A CAP 43124 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01512280346 con un ribasso del 9,256%

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Paola Cassinelli

DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione lavori è stata svolta dall'Ing. Prevoli Emiliano (Ordine Ingegneri Parma n°2053°) –con studio in Via O.Ferrari 4 a Langhirao (PR). P.I. 02262420348

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE LAVORI:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE			
A)	LAVORI DA CONTRATTO		
A.1	Lavori	€ 52 568,45	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 1 469,50	
Totale complessivo lavori		€ 54 037,95	€ 54 037,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.0	I.V.A. sui lavori	€ 2 161,52	
B.1	Spese Tecniche	€ 4 500,00	
B.2	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00	
B.3	I.V.A. su spese tecniche	€ 1 029,60	
B.4	Collaudo	€ 1 100,00	
B.5	CNPAIA collaudo	€ 44,00	
B.6	I.V.A. su collaudo	€ 251,68	
B.7	Diritti di segreteria	€ 688,72	
B.8	art.113 D.lgs 50/2016	€ 400,00	
B.9	ANAC	€ 30,00	
B.10	Ribasso d'asta	€ 5 576,53	
Totale complessivo somme a disposizione		€ 15 962,05	€ 15 962,05
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 70 000,00

5

LAVORI PRESSO LICEO MARCONI DI VIA BENASSI : LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COSTRUZIONI BARBIERI) s.r.l.
 L'Amministratore Unico



CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori furono consegnati il giorno **16/12/2020** come da verbale consegna lavori firmato senza riserve da parte delle Imprese.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni **45** (quarantacinque) lavorativi consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **29/01/2021**

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

- 1° SOSPENSIONE: In data 19 Dicembre 2020 sono stati sospesi i lavori per avverse condizioni climatiche;
- 1° RIPRESA: In data 10 Marzo 2021 sono ripresi i lavori (nuova scadenza di fine lavori 20/04/2021);

6

STATI AVANZAMENTO LAVORI:

- **S.A.L. N°1** – In data 30/03/2021 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa esecutrice il S.A.L. N°1 di € **37.581,19**.

Il certificato di pagamento n°1 corrisponde ad € **38.415,26**

- **STATO FINALE:** In data 17/10/2021 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa esecutrice il S.A.L. N°2 corrispondente al finale di € **52.568,45**.

Il certificato di pagamento n°2 corrisponde ad € **15.622,69**

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Il progetto prevedeva :

- 1) Adeguamento della scala di emergenza esistente:
 - a. Sabbatura scala esistente;
 - b. Sostituzione dei parapetti;
 - c. Verniciatura.
- 2) Realizzazione nuovo spazio calmo:
 - a. Fondazione;
 - b. Struttura di sostegno;
 - c. Ballatoio con relativo parapetto;
- 3) Fornitura e posa di n°2 porte R.E.I. di accesso.

La Direzione dei lavori, con certificato in data 19/04/2021 , ha sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori principali elencati ai precedenti punti 1) e 2).

Durante il sopralluogo si dava evidenza della mancanza della posa di quanto elencato al punto 3. Per tale lavorazione venivano assegnati 60gg. per completare quanto sopra indicato.

7

Tale lavorazione è stata regolarmente eseguita, come le finiture relativa alla rasatura del muro al piano primo sull'innesto della trave metallica.

Nella verifica delle opere si rilevava il completamento delle opere.

LAVORI PRESSO LICEO MARCONI DI VIA BENASSI : LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


COSTRUZIONI BARRIERI S.r.l.
L'Amministratore Unico



FINE LAVORI STRUTTURALE:

La comunicazione di fine lavori strutturale del 24/11/2021 (ai sensi dell'art.19, comma 3, L.R. 19/2008) riporta che i lavori strutturali sono terminati in data 19/04/2021;

La conclusione della procedura amministrativa è terminata in data 15/10/2021 (Comunicazione del responsabile del procedimento Ing.Paola Cassinelli – Prot. 27351)

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA :

La relazione a struttura ultimata (ai sensi dell'art.65, comma 6, del D.P.R. n.380/2001) è stata redatta in data 25/11/2021 dal sottoscritto direttore dei lavori Ing.Prevoli Emiliano

CERTIFICATO DI COLLAUDO:

Il certificato di collaudo strutturale, a firma dell'Ing. Salati Luca, è stato acquisito agli atti in data 30/11/2021

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e disposizioni del Direttore dei lavori.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio ;

CESSIONE DEI CREDITI

l'impresa non ha ceduto gli importi dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, come da dichiarazione dell'Ufficio in atti.;

RISERVE DELL'IMPRESA

l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI I lavori hanno avuto un andamento regolare durante l'intero periodo di effettiva esecuzione, senza rallentamenti o sospensioni imputabili alla mera volontà/responsabilità dell'Impresa esecutrice.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE :

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno **30/11/2021**;

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:

Il progetto prevedeva :

1) Adeguamento della scala di emergenza esistente:

- a. Sabbiatura scala esistente;
- b. Sostituzione dei parapetti;
- c. Verniciatura.

2) Realizzazione nuovo spazio calmo:

- a. Fondazione;
- b. Struttura di sostegno;
- c. Ballatoio con relativo parapetto;

3) Fornitura e posa di n°2 porte R.E.I. di accesso.

9

RISULTATI DELLA VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori eseguendo riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni, accertando modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono state impegnate le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Il sottoscritto Ing. Emiliano Prevoli, in qualità di Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO

- a) Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e con idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma e quantità, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale corrisponde alle somme autorizzate;
- f) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti delle vigenti disposizioni;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che per quanto la pubblicazione degli avvisi ai creditori, non risultano agli atti reclami presentati durante il periodo di pubblicazione dell'avviso;
- j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- k) che le imprese hanno firmato la contabilità finale senza formulare riserve.

10

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

Parma, li 30/11/2021

Il direttore dei lavori.

Ing. Prevoli Emiliano



L'Impresa

COSTRUZIONI BARBIERI - S.R.L.

