



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1918 del 30/12/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA "IPSIA LEVI DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziato dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 123/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 63.721,18 (CUP D99E19000220001);

con determina n. 722/2019 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale: Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Accatastamento, parere di conformità Vvff, Scia per CPI, collaudo in corso d'opera e collaudo statico dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per complessivi € 5.721,77;

con determina n. 248 del 17/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 831 del 24/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "IPSIA LEVI di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 54.160,04 oltre iva 4%, per

complessivi € 56.326,44 alla ditta SGC Sistemi Geocostruttivi srl , via Bondi n. 1, Parma, PI: 00975880345 (contratto rep. N.15181/2020);

Visto che

in data 22/03/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, con inizio effettivo il 23/03/2021;

in data 06/12/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori;

in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 42.792,18, oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 284/20	DD 831/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	€ 53.330,00	€ 52.690,04	41.322,18	
A2	oneri sicurezza	€ 1.470,00	€ 1.470,00	1.470,00	
A3	lavori a base di gara	€ 54.800,00	€ 54.160,04	42.792,18	-11.367,86
A	iva 4% lavori	€ 2.192,00	€ 2.166,40	1.711,69	-454,71
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	€ 4.300,00	€ 4.300,00	4.300,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	€ 172,00	€ 172,00	172,00	0,00
B3	spese tecniche collaudo	€ 985,00	€ 985,00	985,00	0,00
B4	CNPAIA Collaudo	€ 39,40	€ 39,40	39,40	0,00
B5	iva 22% collaudo	€ 232,78	€ 232,78	0,00	-232,78
B6	diritti segreteria/ANAC	€ 1,000,00	€ 0,00	0,00	0,00
B7	art. 113 DLGS 50/2016	€ 0,00	€ 404,64	404,64	0,00
B8	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 1.260,92	0,00	-1.260,92
B	totale somme a disposizione	€ 8.921,18	€ 9.561,14	7.612,73	-1.948,41
C	totale finanziamento	€ 63.721,18	€ 63.721,18	50.404,91	-13.316,27

Pertanto:

vi è una economia sull'importo contrattuale di € 11.367,86 oltre iva, per complessivi € 11.822,57;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 13.316,27;

rimangono da liquidare:

€ 42.792,18 oltre iva al 4% = € 44.503,87 all'impresa

€ 1.352,00 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Claudio Canali

€ 1.024,40, al collaudatore, ing. Pietro Malpeli (il tecnico ha dichiarato di essere nel regime dei minimi, quindi non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 692 della L. 160/2019);

Vista la garanzia definitiva di € 2.708,00 presentata mediante polizza fideiussoria n. PC0BX9K6 del 31/08/2020, rilasciata da Zurich Insurance plc sede legale a Zurich House Ballsbridge Park, Dublino, 4 – Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi, 23 CAP 20159 Milano

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta SGC Sistemi Geocostruttivi srl , via Bondi n. 1, Parma, PI: 00975880345

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

A1	lavori a base d'asta	€ 53.330,00	€ 52.690,04	41.322,18	
A2	oneri sicurezza	€ 1.470,00	€ 1.470,00	1.470,00	
A3	lavori a base di gara	€ 54.800,00	€ 54.160,04	42.792,18	-11.367,86
A	iva 4% lavori	€ 2.192,00	€ 2.166,40	1.711,69	-454,71
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	€ 4.300,00	€ 4.300,00	4.300,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	€ 172,00	€ 172,00	172,00	0,00
B3	spese tecniche collaudo	€ 985,00	€ 985,00	985,00	0,00
B4	CNPAIA Collaudo	€ 39,40	€ 39,40	39,40	0,00
B5	iva 22% collaudo	€ 232,78	€ 232,78	0,00	-232,78
B6	diritti segreteria/ANAC	€ 1,000,00	€ 0,00	0,00	0,00
B7	art. 113 DLGS 50/2016	€ 0,00	€ 404,64	404,64	0,00
B8	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 1.260,92	0,00	-1.260,92
B	totale somme a disposizione	€ 8.921,18	€ 9.561,14	7.612,73	-1.948,41
C	totale finanziamento	€ 63.721,18	€ 63.721,18	50.404,91	-13.316,27

Di dare atto che:

vi è una economia sull'importo contrattuale di € 11.367,86 oltre iva, per complessivi € 11.822,57;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 13.316,87;

di liquidare:

€ 42.792,18 oltre iva al 4% = € 44.503,87 all'impresa

€ 1.352,00 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Claudio Canali

€ 1.024,40, al collaudatore, ing. Pietro Malpeli

Di svincolare la garanzia definitiva di € 2.708,00 presentata mediante polizza fideiussoria n. PC0BX9K6 del 31/08/2020, rilasciata da Zurich Insurance plc sede legale a Zurich House Ballsbridge Park, Dublino, 4 – Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi, 23 CAP 20159 Milano

Di liquidare, con successivo atto, € 404,64, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8);

di confermare che la somma complessiva di € 46,880,27 (44.503,87+ 1.352,00 + 1.024,40) rientra nel QTE di € 63.721,18 contabilizzato al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, impegno 537/2021 (sub 602-603-604/21), riscritto;


di dare atto che l'importo suddetto è finanziato da parte del Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per

edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, parte accertamento 337/2021;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

**Servizio Programmazione Rete
Scolastica
Edilizia Scolastica**

Viale Martiri della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931714
Fax 0521 931755

www.provincia.parma.it

OPERE: Ist IPSIA LEVI di PARMA : LAVORI DI ADEGUAMENTO per OTTENIMENTO CPI

DITTA: SGC s.r.l. – Via Bondi, 1 – 43123 Parma (PR)

Contratto: Rep. n. 15181 del 03/09/2020 registrato a Parma

approvata con Determina del Dirigente n. 831/2020 del 24/07/2020

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Importo: € 54.160,04 I.V.A. esclusa

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall' Ing. Canali Claudio ed è stato approvato con Determina del Dirigente n. 831/2020 del 24/07/2020 e comprendeva:

- lavori a base d'asta	€	52.690,04
- oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	1.470,00
- I.V.A. 4 %	€	2.166,40
- spese tecniche	€	4.300,00
- art. 113 DLGS 50/2016	€	404,64
- ribasso + arrotondamenti	€	1.260,92
- somme a disposizione	€	9.561,14
Totale	€	<u>63.721,78</u>

e quindi € 52.690,04 per lavori a base d'asta e € 1470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

FINANZIAMENTO:

La somma di € 63.721,78 è compresa nel finanziamento complessivo di € 763.721,78 di cui al Decreto del MISE n. 101 del 13/02/2019.

SOMME IMPEGNATE:

La somma complessivamente impegnata risulta di € 56.326,44 all'interno del QTE di € 63.721,78 nell'ambito dell'impegno 415 (sub 736).

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori eseguiti consistono nell'adeguamento della scala esterna di sicurezza presente nel corpo A e nel corpo B : ovvero nello specifico della creazione del cosiddetto spazio calmo ai vari livelli della scala antincendio sopracitata.

Allo stato attuale sono stati stralciati i lavori sul corpo B , pertanto le opere realizzate principalmente si possono sintetizzare in:

- Costruzione di pianerottoli a fianco della scala esistente ai vari livelli ;
- Adeguamento dei parapetti della scala esistente alle norme di sicurezza ;
- Chiusura di alcune finestre nel vicino corpo scolastico lato nord.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Nella gara di appalto con successiva determina del dirigente n° 831/2020 del 30/07/2020 rimase aggiudicataria la Ditta SGC s.r.l. con sede in Via Bondi n. 1, Parma (PR), per un importo di € 54.160,04 di cui € 52.690,04 per lavori (con un ribasso del 1,20%) ed € 1470,00 per oneri sicurezza.

CONTRATTO:

Il contratto venne stipulato il 03/09/2020, n. rep. 15181.

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo contrattuale è risultato di € 54.160,04 di cui € 52.690,04 per lavori (con un ribasso del 1,20%) ed € 1470,00 per oneri sicurezza.

Suddividendo poi l'importo fra i due corpi scolastici si ottengono le seguenti cifre :

Corpo A importo di € 42.057,18 ed € 735,00 per oneri sicurezza ;

Corpo B importo di € 10.632,86 ed € 735,00 per oneri sicurezza.

ATTI SUPPLETIVI:

Non si sono atti suppletivi.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, la somma netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione è risultata di € 54.160,04 (I.V.A. esclusa) ; ovvero di € 42.057,18 per il corpo A e di € 10.632,86 per il corpo B.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori del contratto per il corpo A furono consegnati con verbale del 22/03/2021 con inizio effettivo in data 23/03/2021.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni 60 (novanta) naturali e consecutivi, il termine utile doveva scadere quindi il 21/05/2021.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori furono sospesi:

- la prima volta con verbale in data 03/04/2021 e ripresi con verbale in data 09/08/2021 ;
- la seconda volta con verbale in data 13/08/2021 e ripresi con verbale in data 02/09/2021 ;
- la terza volta con verbale in data 01/10/2021 e ripresi con verbale in data 08/11/2021 ;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori termina il giorno 11/12/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/12/2021 come accertato con certificato in data 06/12/2021, salvo alcune lavorazioni marginali (rifinitura adeguamento parapetti esistenti alle norme di sicurezza e parte elettrica degli aeratori nei bagni) per il quale si fornisce un tempo massimo pari a 30gg dall'avvenuta sopracitata fine lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.

CERTIFICATI IN ACCONTO:

Non sono stati emessi certificati di pagamenti in acconto.

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 21.12.2021 ed importa complessivamente nette € 47.792,18.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

RISERVA DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato lo stato finale senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizioni assicurative INPS n. 5602170267, INAIL n. 9314216/82, Cassa Edile 03030 come attestato con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dall' Ing. Canali Claudio.

COLLAUDO:

E' stato eseguito dall'ing. Malpeli Pietro con sopralluogo in data 19/11/2021 ed in seguito trasmesso al comune di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle visite tenutesi periodicamente, l'ultima delle quali il giorno 21.12.2021 sono intervenuti i sigg. Geom. Aristide Vitali per la Provincia di Parma, in qualità di Coordinatore della Sicurezza l'ing. Claudio Canali in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Alessandro Bocchi per l'Impresa Appaltatrice SGC s.r.l. di Parma (PR).

Con la scorta della perizia e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

Considerato:

- che i lavori corrispondono al progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta SGC s.r.l. di Parma (PR) in base al contratto Rep. 15181 del 03/09/2020 approvata con Determina del Dirigente n. 831/2020 del 24/07/2020 sono regolarmente eseguiti, per cui liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale: € 42.792,18

A dedursi per certificati di pagamento emessi:

n. 01 del 03/12/2021 € 42.578,22

Resta il credito liquido alla Ditta in € 213,96

(diconsi euro quarantaduemilacinquecentosettantotto/22) ai quali vanno aggiunti € 1.703,13 per I.V.A. al 4 % e così per un totale di € 44.281,35, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Parma, 21.12.2021

LA DITTA
(SGC s.r.l.)
S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l.
L'amministratore Unico
(Paolo Zinelli)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Claudio Canali)



VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cassinelli





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1918 / 2021**

Proposta n. 4749/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA "IPSIA LEVI DI PARMA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 31/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale