



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 53 del 27/01/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA "LICEO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto:

il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

che con atto del Presidente n. 1/2022 si è recepito il Decreto Ministeriale 24 Dicembre 2021 con il quale, ai sensi dell'art 163 del TUEL, è stato differito al 31/03/2022 l'approvazione del Bilancio 2022-2024 da parte degli EntiLocali;

Premesso che:

il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 53 del 10/12/2019 immediatamente eseguibile;

- il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 54 del 20/12/2019 immediatamente eseguibile;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020;

- con decreto del Presidente n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "rendiconto 2019 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziato dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 125 del 21/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D89E19000150001);

con determina n. 784 del 9/7//2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA per CPI all'ing. Emiliano Prevoli

2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Luca Salati per complessivi € 7.105,28;

con determina n. 261 del 18/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 824 del 223/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "Liceo Sanvitale di viale Vittoria: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 51.262,04 oltre iva 4%, per complessivi € 53.312,52 alla ditta Abbati Costruzioni srl, via G. Da Verrazzano n. 6 Roccabianca (PR), PI: 01842530345 (contratto n. 15182 del 8/9/2020);

Visto che

in data 30/03/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;

in data 29/09/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori

è stato emesso il 1° SAL corrispondente al finale di € 51.262,04 oltre iva = 53.312,52

in data 29/09/2021

in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente);

Preso atto che per la natura delle lavorazioni non si è reso necessario procedere con il collaudo statico, pertanto l'incarico al ing. Luca Salati non è stato richiesto;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DP 125/201191	DD261/2020	Finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	€ 58.128,32	€ 49.990,36	49.990,36	0,00
A2	oneri sicurezza	€ 1.271,68	€ 1.271,68	1.271,68	0,00
A3	lavori a base di gara	€ 59.400,00	€ 51.262,04	51.262,04	0,00
A	iva 4% lavori	€ 2.376,00	€ 2.050,48	2.050,48	0,00
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.500,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00	€ 180,00	180,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	€ 1.029,60	€ 1.029,60	1.029,60	0,00
B4	spese tecniche collaudo	€ 1.100,00	€ 1.100,00	0,00	1.100,00
B5	CNPAIA Collaudo	€ 44,00	€ 44,00	0,00	44,00
B6	iva 22% collaudo	€ 251,68	€ 251,68	0,00	251,68
B7	diritti segreteria /ANAC	1118,72	€ 0,00	0,00	0,00
B8	art. 113 DLGS 50/2016	€ 0,00	€ 438,61	438,61	0,00
B9	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 9.143,59	0,00	9.143,59
B	totale somme a disposizione	€ 10.600,00	€ 18.737,96	8.198,69	10.539,27
C	totale finanziamento	€ 70.000,00	€ 70.000,00	59.460,73	10.539,27

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 10.539,27;

rimangono da liquidare:

€ 1.903,20 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Emiliano Prevoli (CIG ZD4292CBAF)

Vista la garanzia definitiva di € 2.563,10 prodotta mediante polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799797457 del 24/08/2020, rilasciata da SACE SIMEST sede legale Piazza Poli n. 42 CAP 00187 Roma

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "Liceo Sanvitale di viale Vittoria: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Abbati Costruzioni srl, via G. Da Verrazzano n. 6 Roccabianca (PR), PI: 01842530345 (CIG 8379151625)

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 10.539,27;

di liquidare:

€ 1.903,20 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Emiliano Prevoli

Di svincolare la garanzia definitiva di € 2.563,10 prodotta mediante polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799797457 del 24/08/2020, rilasciata da SACE SIMEST sede legale Piazza Poli n. 42 CAP 00187 Roma

Di liquidare, con successivo atto, € 438,61, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8);

di confermare la somma di € 1.903,20 all'interno del QTE di € 70.000,00 al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, impegno 538/2021; sub. 607/21 ;

di dare atto che la spesa suddetta è finanziata da Contributo del MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, p/accertamento 337/2021;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale

LAVORI PRESSO LICEO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA

LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI


C.U.P. D89E1900015001

C.I.G. 8379151625

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1

ABBATI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Giovanni da Verrazzano, 6
43010 Roccabianca (PR)
P.I. 01842530345



LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Preh

S.T.P.

ENGINEERING S.R.L.

DI PREVOLI ING. ENILIANO & C.

INGEGNERIA:

-EDILE;

-STRUTTURALE;

-INFRASTRUTTURALE;

-AMBIENTALE.

VIA D. FERRARI, N. 4
42013 LANGHIRANO - PR
TEL. - FAX. 0521.857322
WWW.STPENGINEERING.IT
INFO@STPENGINEERING.IT

P.I. 02607440340
R.E.A.: PR - 252415
CAP. SOC.: 650.000,00 I.V.

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DATA CONSEGNA LAVORI:	30/03/2021
DATA EFFETTIVA INIZIO LAVORI	01/05/2021
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI PARMA Viale Martiri della Libertà 15 - PARMA (PR) Cod.fisc. 80015230347
OPERA	LAVORI PRESSO LICEO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI
CODICE C.U.P. CODICE G.I.G.	D89E1900015001 8379151625
DIRETTORE DEI LAVORI	Ing. Emiliano Prevoli Con sede legale in Via O. Ferrari 4 43013 Langhirano (PR) C.F. PRVMLN75H111G337C P.I. 02262420348 Albo Ingegneri di Parma n°2053 A p.e.c.: emiliano.prevoli@ingpec.eu
R.U.P.	Ing. Paola Cassinelli
APPALTATORE:	ABBATI COSTRUZIONI con sede legale in Roccabianca (PR) Via G. Da Verrazzano n.6 43010 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0182530345
NUMERO DEL CONTRATTO	REPERTORIO N.15182 DEL 08/09/2020
IMPORTO DEL CONTRATTO	51.262,04 (DI CUI € 49.990,36 lavori + € 1.271,68 oneri relativi alla sicurezza)
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI	30 gg.
TERMINE DI ULTIMAZIONE	31/05/2021


3

ABBATI COSTRUZIONI S.r.l.
 Via Giovanni da Verrazzano, 6
 43010 Roccabianca (PR)
 P.Iva 01842530345

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Prevoli



S.T.P.

ENGINEERING S.R.L.

Di Prevoli Ing. ENILIANO & C.

INGEGNERIA:

-EDILE;
-STRUTTURALE;
-INFRASTRUTTURALE;
-AMBIENTALE.

VIA D. FERRARI, N. 1
43013 LANGHIRANO - PR
TEL. / FAX. 0521.857222
WWW.STPENGINEERING.NET
INFO@STPENGINEERING.NET

P.I. 02607440340
R.E.A.: PR - 252416
CAP. SOC.: €50.000,00 I.V.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa: Con decreto presidenziale n.122/2019 del 21/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: "Liceo San Vitale di Viale Vittoria: Lavori di Adeguamento per Ottenimento CPI" avente un quadro economico di importo complessivo pari ad euro 70.000,00;

Viene di seguito riportato il Q.T.E. approvato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE DI PROGETTO			
A.1	Lavori	€ 58 128,32	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 1 271,68	
Totale complessivo lavori		€ 59 400,00	€ 59 400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.0	I.V.A. sui lavori		
B.1	Spese Tecniche	€ 2 376,00	
B.2	CNPAIA spese tecniche	€ 4 500,00	
B.3	I.V.A. su spese tecniche	€ 180,00	
B.4	Collaudo	€ 1 029,60	
B.5	CNPAIA collaudo	€ 1 100,00	
B.6	I.V.A. su collaudo	€ 44,00	
B.7	Diritti di segreteria	€ 251,68	
B.8	art.113 D.lgs 50/2016	€ 688,72	
B.9	ANAC	€ 400,00	
Totale complessivo somme a disposizione		€ 10 600,00	€ 10 600,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 70 000,00

4

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

S.T.P.**ENGINEERING S.R.L.**
DI PREVOLI ING. EMILIANO & C.

INGEGNERIA:

-EDILE;
-STRUTTURALE;
-INFRASTRUTTURALE;
-AMBIENTALE.Via O. Ferrari, n.4
43013 Langhirano - PR
TEL / FAX: 0521.057222
WWW.STPEENGINEERING.IT
info@stpeengineering.itP.I. 02607440340
R.E.A.: PR - 25241 G
Cap. Soc.: €50.000,00 i.v.**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Con Determinazione Dirigenziale N°824/2020 del 24/07/2020 furono affidati i lavori all'impresa : ABBATI COSTRUZIONI SOCIETA' A RE SPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Roccabianca (PR) via G. Da Ver razzano n. 6 CAP 43010 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 018253034 con un ribasso del 14,00%

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Paola Cassinelli

DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione lavori è stata svolta dall'Ing. Prevoli Emiliano (Ordine Ingegneri Parma n°2053°) -con studio in Via O.Ferrari 4 a Langhirao (PR). P.I. 02262420348

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE LAVORI:**QUADRO TECNICO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE**


A)	LAVORI A BASE DI PROGETTO		
A.1	Lavori	€ 49 990,36	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 1 271,68	
Totale complessivo lavori		€ 51 262,04	€ 51 262,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.0	I.V.A. sui lavori	€ 2 050,48	
B.1	Spese Tecniche	€ 4 500,00	
B.2	CNPAIA spese tecniche	€ 180,00	
B.3	I.V.A. su spese tecniche	€ 1 029,60	
B.4	Collaudo	€ 1 100,00	
B.5	CNPAIA collaudo	€ 44,00	
B.6	I.V.A. su collaudo	€ 251,68	
B.7	Diritti di segreteria	€ 688,72	
B.8	art.113 D.lgs 50/2016	€ 400,00	
B.9	ANAC	€ 30,00	
B.10	Ribasso d'asta	€ 8 463,48	
Totale complessivo somme a disposizione		€ 18 737,96	€ 18 737,96
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 70 000,00	

5

ABBATI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Giovanni da Verrazzano, 6
43010 Roccabianca (PR)
P.Iva 01842530345

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



S.T.P.

ENGINEERING S.R.L.

DI PREVOLI ING. EMILIANO & C.

INGEGNERIA:

-EDILE;
-STRUTTURALE;
-INFRASTRUTTURALE;
-AMBIENTALE.

Via G. FERRARI, N. 3
43012 LANGHIRANO - PR
TEL. / FAX. 0521.857222
WWW.STPENGINEERING.NET
INFO@STPENGINEERING.NET

P.I. 02607440340
P.E.A. PR - 252416
CAP. SOC. €50.000,00 I.V.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori furono consegnati il giorno 30/03/2021 come da verbale consegna lavori firmato senza riserve da parte delle Impres. L'inizio dei lavori previsto per il giorno 01/05/2021

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti in giorni 30 (trenta) lavorativi consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 31/05/2021

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

- 1° SOSPENSIONE: In data 06 Maggio 2021 sono stati sospesi i lavori in relazione all'attività scolastica;
- 1° RIPRESA: In data 10 Giugno 2021 sono stati ripresi i lavori.
- In data 20 Giugno 2021 è stato redatto verbale di proroga dei lavori

6

STATI AVANZAMENTO LAVORI:

- **S.A.L. N°1 – CORRISPONDENTE AL FINALE** – In data 29/09/2021 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa esecutrice il S.A.L. N°1 di € 49.990,36

Il certificato di pagamento n°1 corrisponde ad € 51.262,04

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Il progetto prevedeva :

- Adeguamento delle uscite di emergenza al fine di garantire uno spazio, con relativo percorso di sicurezza, dedicato allo "Spazio Calmo";
- Adeguamento ballatoio della scala metallica al piano primo
- Sostituzione di porta al piano seminterrato al fine di garantire adeguata uscita di emergenza e percorso di esodo oltre alla realizzazione di spazio calmo;
- Sostituzione dei serramenti al piano seminterrato in corrispondenza della scala tipo R.E.I. fissi; -
- Fornitura e posa di sistema di ventilazione meccanica locale posto al piano seminterrato;
- Sostituzione di serramenti.


7

La Direzione dei lavori, con certificato in data 29/09/2021 , ha sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori principali elencati ai punti sovrastanti;

ABBATI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Giovanni da Verrazzano, 6
43010 Boccabianca (PR)
P.Iva 01842530345

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



S.T.P.

ENGINEERING S.R.L.

DI PREVOLI ING. EMILIANO & C.

INGEGNERIA:

-EDILE;
-STRUTTURALE;
-INFRASTRUTTURALE;
-AMBIENTALE.

Via G. FERRARI, 14,3
42013 LANDIGLIANO - PR
TEL. + FAX. 0521.557522
WWW.STPENGINEERING.NET
INFO@STPENGINEERING.NET

P.I. 02507440340
R.G.A. PR - 252416
CAP. SOC. €50.000,00 I.V.

FINE LAVORI STRUTTURALE:

La comunicazione di fine lavori strutturale è stata redatta e sottoscritta dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 29/09/2021 (ai sensi dell'art.19, comma 3, L.R. 19/2008)

ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA

In data 20/11/2021 il sottoscritto Direttore dei lavori ha redatto e sottoscritto l'Attestato di Rispondenza (ai sensi dell'art.19, comma 4, L.R. 19/2008)

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e disposizioni del Direttore dei lavori.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio ;

CESSIONE DEI CREDITI

l'impresa non ha ceduto gli importi dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, come da dichiarazione dell'Ufficio in atti.;

8

RISERVE DELL'IMPRESA

l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI I lavori hanno avuto un andamento regolare durante l'intero periodo di effettiva esecuzione, senza rallentamenti o sospensioni imputabili alla mera volontà/responsabilità dell'Impresa esecutrice.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE :

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21/12/2021;

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI:

Il progetto prevedeva :

- Adeguamento delle uscite di emergenza al fine di garantire uno spazio, con relativo percorso di sicurezza, dedicato allo "Spazio Calmo";
- Adeguamento ballatoio della scala metallica al piano primo
- Sostituzione di porta al piano seminterrato al fine di garantire adeguata uscita di emergenza e percorso di esodo oltre alla realizzazione di spazio calmo;
- Sostituzione dei serramenti al piano seminterrato in corrispondenza della scala tipo R.E.I. fissi; -
- Fornitura e posa di sistema di ventilazione meccanica locale posto al piano seminterrato;
- Sostituzione di serramenti.

9

RISULTATI DELLA VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori eseguendo riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni, accertando modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono state impegnate le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

ABBATI COSTRUZIONI S.r.l.
Via Giovanni da Verrazzano, 6
43010 Roccabianca (PR)
P.Iva 01842530345

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Il sottoscritto Ing. Emiliano Prevoli, in qualità di Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO

- a) Che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e con idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma e quantità, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale corrisponde alle somme autorizzate;
- f) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti delle vigenti disposizioni;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che per quanto la pubblicazione degli avvisi ai creditori, non risultano agli atti reclami presentati durante il periodo di pubblicazione dell'avviso;
- j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- k) che le imprese hanno firmato la contabilità finale senza formulare riserve.

10

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

Parma, li 21/12/2021

Il direttore dei lavori.

Ing. Prevoli Emiliano



L'Impresa

ABBATI COSTRUZIONI s.r.l.

Stampa dell'impresa ABBATI COSTRUZIONI S.r.l. con indirizzo Via Giovanni da Verazzano, 6, 43010 Roccabianca (PR) e numero di P.Iva 01842530345. La stampella è firmata.

LAVORI PRESSO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Firma manoscritta del direttore dei lavori, Ing. Prevoli Emiliano.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **53 / 2022**

Proposta n. 266/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA "LICEO SAN VITALE DI VIALE VITTORIA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 27/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale