



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 66 del 03/02/2022**

**Oggetto:** RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: D27H20001410001 - CIG 8663843D68

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri Pubblicità-Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Visto altresì:

la Delibera n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio 2022-2024 contenente il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022;

la Delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ed i relativi allegati;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è in corso di elaborazione;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 37 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020)", dell'importo complessivo € 330.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 463 del 30/04/2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori in via definitiva non efficace denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020)", alla ditta CONSORZIO CORMA, con sede in Via C. Prampolini n.5, 42035 Castelnovo né Monti (RE) cod. fisc. e p.iva 00697560357, che ha offerto un ribasso del 11,35%, per un importo contrattuale di € 231.650,30 (comprensivo di € 3.854,39 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 50.963,07 e così per complessivi € 282.613,37;

che con Determinazione Dirigenziale n. 589 del 25/05/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva alla ditta CONSORZIO CORMA, con sede in Via C. Prampolini n.5, 42035 Castelnovo né Monti (RE) cod. fisc. e p.iva 00697560357, per un importo contrattuale 231.650,30 (comprensivo di € 3.854,39 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 50.963,07 e così per complessivi € 282.613,37;

che è stato sottoscritto il contratto Rep. 15236 del 08/09/2021.

Verificato che il CUP è D27H20001410001 e il CIG 8663843D68;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 24/01/2022, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 231.650,30, comprensivo di € 3.854,39 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 50.963,07 per un totale complessivo di € 282.613,36;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

certificati di pagamento n.1 in acconto pari ad € 229.504,38, oltre iva;

che bisogna pertanto corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 2.145,92 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 472,10, così per complessivi € 2.618,02, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione dell'importo pari ad € 10.516,80 polizza fideiussoria n. 2324724 del 14/06/2021 rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio 240 – 20147 MILANO, C.F. e P.IVA 09448210154, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione;

**PRESO ATTO**

che con determina n.1368 del 12/10/2021 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggette all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016" per il presente intervento : "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020)", pari a € 5.216,29 di cui euro 4.173,03 a favore al personale dipendente dell'Ente e euro 1.043,26 per accantonamento fondo del 20%

che con determina n.1518 del 08/11/2021 sono state liquidate le quota dell'incentivo pari ad € 1.544,03 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n.1368 del 12/10/2021, dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad 2.629,00 relativa alla "Fase di esecuzione ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" potesse essere liquidata all'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA – ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M.123/2020)", redatto e sottoscritto dal Geom.Antonio Mesti, in data 24/01/2022, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 231.650,30, comprensivo di € 3.854,39 per oneri della sicurezza, oltre iva pari a € 50.963,07 per un totale di € 282.613,36 ;

di liquidare la rata a saldo alla ditta CONSORZIO CORMA, con sede in Via C. Prampolini n.5, 42035 Castelnovo né Monti (RE) cod. fisc. e p.iva 00697560357, pari a € 2.145,92 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 472,10, così per complessivi € 2.618,02, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 10.516,80 polizza fideiussoria n. 2324724 del 14/06/2021 rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio 240 – 20147 MILANO, C.F. e P.IVA 09448210154, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione;

di dare atto che la liquidazione della restante parte degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, pari a € 2.629,00 (vedasi determine n.1368/2021 e n.1518/2021), avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti provinciali vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

che la somma di € 2.618,02 rientra all'interno del quadro tecnico economico di € 330.000,00 approvato con decreto presidenziale n. 37 del 18/02/2021 a carico del PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo II (Spese in conto capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali)

Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione di impegno n. 118/2021, sub impegno 866;

che la somma suddetta è finanziata da parte dei contributi del M.I.T di cui al D.M. n. 123/2020 di € 300.000,00 riscossi al PEG cap. 136000136100 (M.I.T. - RIPARTO CONTRIB. ART.1 C. 1076 Legge di Bilancio 2018/20), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) codice V Livello 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamento 479/2021;

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario ai sensi dell'art. 191 del TUEL;

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



# PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

## SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI:  
SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020)  
CUP D27H20001410001 CIG 8663843D68

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: CONSORZIO CORMA, con sede in 42035 Castelnuovo né Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, cod. fisc. e p. iva 00697560357**

**STATO D'AVANZAMENTO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 22/09/2021

\*\*\*\*\*


**CONTRATTO – N. 15236 del 08/09/2021**

Importo del progetto	€	330.000,00	Data della consegna	18/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 11,35% (compresi oneri sicurezza)	€	231.650,30		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. Ripresi	
			Sosp. Ripresi	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Del quale impegnato			Data ultimazione	22/09/2021
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
Spese tecniche	€			
Spese qualità	€			
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€			
Per IVA al 22% per importo lavori	€			
Per ribasso d'asta del %	€			
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€			

**RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI**  
**SETTORE PIANURA. ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
D27H20001410001 CIG 8663843D68

CUP

	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo	
1	3.11.1	<b>Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - PIANURA</b>					
		Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m <sup>2</sup>					
		SP.63 DI CANNETOLO	1.484,17	t	€ 66,00	€ 97.955,22	
		SP.50 DI CARZETO	1.154,15	t	€ 66,00	€ 76.173,90	
		SP.62R DELLA CISA	198,10	t	€ 66,00	€ 13.074,60	
		<b>sommano</b>	2.836,42	t	€ 66,00	€ 187.203,72	
2	3.7.1	<b>Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento PIANURA</b>					
		SP.62R DELLA CISA					
		<b>sommano</b>	181,40	t	€ 56,00	€ 10.158,40	
3	3.1	<b>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche</b>					
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice a freddo munita di nastro autocaricante, <b>compresi l'onere per dare un piano regolare e le pendenze stabilite, il carico ed il trasporto del materiale fresato in idonee discariche o presso discariche pubbliche</b> indicate dalla D.L., la pulizia del piano fresato mediante idonee macchine autospazzatrici munite di rullo, spazzole rotanti ed idoneo sistema di aspirazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche per rappezzi, raccordi e ricariche su indicazione della D.L. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o funzione di esso.					
		SP.63 DI CANNETOLO					
		fresatura dal km.2+472 al km.2+608	2.176,00	m2	€ 0,31	€ 674,56	
		fresatura dal km.3+806 al km.3+921	1.840,00	m2	€ 0,31	€ 570,40	
		SP.62R DELLA CISA					
		Loc Bogolese	11.879,25	m2	€ 0,31	€ 3.682,57	
		loc. Bogolese	4.989,00	m2	€ 0,31	€ 1.546,59	
		loc. Chiozzola	2.689,00	m2	€ 0,31	€ 833,59	
				<b>sommano</b>			€ 7.307,71
4	3.13	<b>Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, MODIFICATO) - PIANURA</b>					
		SP.62R della Cisa					
		<b>sommano</b>	599,40	T	€ 74,00	€ 44.355,60	
5	3.33	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzera cm 12</b>					

	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di mezzera di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.				
		SP.50 DI CARZETO	3.318,50	ml	€ 0,34	€ 1.128,29
6	3.35	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15</b>				
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonché quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.				
		SP.50 DI CARZETO	5.800,00	ml	€ 0,37	€ 2.146,00
7	3.39	<b>Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico trasversali fasce d'arresto frecce scritte ecc</b>				
		SP.50 DI CARZETO	14,19	m2	€ 5,68	€ 80,60
8	1.8	<b>Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali</b>	40	ore	€ 54,00	€ 2.160,00
9	3.16	<b>Sabbatura della pavimentazione</b>	4034,44	m2	€ 0,60	€ 2.420,66
Totale lavori eseguiti						€ 256.960,98
Totale lavori eseguiti						€ 256.960,98
A dedurre ribasso d'asta 11,35%						€ 29.165,07
Restano netti per lavori						€ 227.795,91
Oneri sicurezza						€ 3.854,39
IMPORTO SAL FINALE						€ 231.650,30
A dedurre certificato pagamento n.1						€ 229.504,38
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA						€ 2.145,92
Parma, 24/01/2022						
Il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti			L'impresa CORMA			
Il Responsabile del Procedimento Arch. Gloria Resteghini						



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020)  
CUP D27H20001410001 CIG 8663843D68

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: CONSORZIO CORMA, con sede in 42035 Castelnovo né Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, cod. fisc. e p. iva 00697560357**

#### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**PROGETTO:** è stato approvato il progetto definitivo con Decreto Presidenziale n.37 del 18/02/2021 per un importo lavori di € 330.000,00 così ripartito:

Lavori a base d'asta	€ 256.960,98
Oneri della sicurezza	€ 3.854,39
Totale opere a base di appalto	€ 260.815,37
<i>Somme a disposizione</i>	
Iva di legge al 22%	€ 58.526,98
Lavori in economia per analisi e controlli di qualità	€ 5.216,34
Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (al netto delle funzioni non svolte)	€ 5.216,31
Contributo obbligatorio ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 69.184,63
Totale generale QTE	€ 330.000,00

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA:** Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale Zona Pianura;

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n.589 del 25/05/2021 alla Ditta CONSORZIO CORMA, con sede in Via C. Prampolini n.5, 42035 – Castelnovo né Monti (RE), cod. fisc. e p. iva 00697560357er l'importo contrattuale € 231.650,30 (di cui € 227.795,91 per lavori e € 3.854,39 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 50.963,07 e così per complessivi € 282.613,37;

**CAUZIONE:** come risulta dall'art.12 del contratto Rep. N. 15236 del 08/09/2021 l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 10.516,80 polizza fideiussoria n. 2324724 del 14/06/2021 rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio 240 – 20147 MILANO, C.F. e P.IVA 09448210154, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione



**CONTRATTO PRINCIPALE:** contratto Rep. N.15236 del 08/09/2021;

**IMPORTO CONTRATTUALE:** per l'importo contrattuale pari a € 231.650,30 (di cui euro 227.795,91 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge pari ad € 50.963,07 e così per complessivi € 282.613,37;

**PERIZIE:** Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 18/06/2021 come risulta dal relativo verbale.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 18/07/2021.

**SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori sono stati sospesi e ripresi con relativi verbali.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/09/2021.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** E' stato emesso n.1 certificato di pagamento:

- 1° certificato di pagamento di € 229.504,38 del 21/09/2021;

**CONTO FINALE:** il conto Finale è stato redatto in data 24/01/2022 dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 231.650,30
da cui sono dedotti:	
per certificati di acconto già emessi:	
- certificato di pagamento n.1	€ 229.504,38
secondo il detto conto finale resta quindi	
il credito netto dell'impresa in	€ 2.145,92

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue: l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24/01/2022 sono intervenuti i Sigg.ri :  
Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;  
CONSORZIO CORMA nella persona del legale rappresentante  
con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta CONSORZIO CORMA, con sede in Via C. Prampolini n.5, 42035 – Castelnovo né Monti (RE), cod. fisc. e p. iva 00697560357, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- |   |              |
|---|--------------|
| - ammontare del conto finale                  | € 231.650,30 |
| - a dedursi per certificato di pagamento n. 1 | € 229.504,38 |


secondo il conto finale resta il credito netto dell'impresa pari a € 2.145,92 (oltre iva) quale rata a saldo, del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 24/01/2022

L'IMPRESA APPALTATRICE  
CONSORZIO CORMA

  
Via C. Prampolini, 5  
42035 CASTELNOVO NÉ MONTI (RE)  
tel. 0522 812020  
C.F. e P.IVA 00697560357

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini







**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **66 / 2022**

Proposta n. 314/2022

**Oggetto:** RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: D27H20001410001 - CIG 8663843D68

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale