



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 173 del 22/02/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021- APPROVAZIONE VERBALE DI CONFORMITA' E MESSA IN OPERA DEL FABBRICATO ED AVVIO LOCAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001;

la determina dirigenziale n.1665 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Edilizia scolastica";

Visto che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art.6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO CHE:

il DUP 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/1/2022 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 28.01.22

il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, il PTPCT 2022 - 2024 con i rispettivi allegati, sono tutti in fase di approvazione

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 29/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento del "programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/22 - art. 21 D. Lgs. 50/2016";

VISTI ALTRESÌ

il Decreto Presidenziale n. 41 del 19/02/2021 di approvazione delle "linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici";

Il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto G.P. 667/2013;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015

CONSIDERATO CHE:

Con Decreto del Presidente n. 137 del 4 giugno 2021 è stato approvato il progetto di NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021 di complessivi € 505.000,00;

Con Determinazione n. 672 del 09/06/2021, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

Con Determinazione n. 789 del 6/7/2021 la Stazione Unica Appaltante ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato in via definitiva non efficace, l'appalto a MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 ha dato atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 403.316,92 (di cui euro 400.444,42 per la prestazione ed euro 2.872,50 per gli oneri di sicurezza)

con Determina n. 956 del 04/08/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021" alla ditta MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 ed impegnato la spesa conseguente;

PRESO ATTO:

che con Determinazione n. 964 del 5/8/2021 si è proceduto ad affidare il servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione moduli prefabbricati ITIS Da Vinci- Parma al geom. Antonio Mele per complessivi € 2.982,00 CIG: Z4E32AF1F2, apportando una modifica al QTE (somme a disposizione);

con Determinazione n. 1028 del 16/08/2021 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo presentato dall'impresa appaltatrice;

VISTO CHE:

in data 11/10/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, Rep. n. 15240;

in data 09/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna il quale fissava quale giorno di inizio della fornitura il 12 luglio 2021;

in data 24/11/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori di realizzazione del prefabbricato in oggetto, pertanto entro i termini contrattuali;

in data 14/02/2022 è stato sottoscritto il Verbale di conformità e contestuale messa in opera del fabbricato (allegato alla presente);

DETERMINA

di approvare il Verbale di Conformità del "NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021", come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, approvato con Determinazione n. 672/2021, allegato alla presente;

Di dare atto che l'impresa appaltatrice ha terminato la prima fase del contratto (realizzazione basamento/montaggio) del prefabbrico aule ITIS Da Vinci Covid 2021) in data 24/11/2021 pertanto si può liquidare la somma relativa a tale fase ammontante ad € 128.313,34 oltre iva, per complessivi € 156.542,28;

di dare atto altresì che l'inizio della locazione del prefabbricato decorre dalla data del Verbale di Conformità (come previsto dal CSA), quindi dal 14/02/2022;

di confermare che la spesa di euro 156.542,28 è compresa nel QTE (voci A2, A3, A4 e B1) complessivo al capitolo 406500900001 Edilizia Scolastica Utilizzo Beni di Terzi f.do Covid del Bilancio 2021 - che la spesa è finanziata con avanzo vincolato derivante dal finanziamento statale di cui all'art 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", del DL 34/2020, convertito dalla L 77/2020 (Imp. 943/2021 - sub. Imp. 1216/2021);

-

- di dare atto che l'esigibilità della spesa è il 31/12/2021;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **173 / 2022**

Proposta n. 635/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NOLEGGIO PREFABBRICATI AULE ITIS DA VINCI COVID 2021- APPROVAZIONE VERBALE DI CONFORMITA' E MESSA IN OPERA DEL FABBRICATO ED AVVIO LOCAZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 24/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale