



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 297 del 22/03/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LICEO PACIOLO DI FIDENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

con decreto Presidenziale n. 218 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei

lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D59E19000550001);

con determina n. 1571 del 9/12/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

- 1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA all'ing. Daniele Pellicelli;
- 2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Bertozzi Paolo per complessivi € 12.053,60;

con determina n. 283 del 25/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 828 del 23/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "Liceo Paciolo di Fidenza: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 52.662,98 oltre iva 4%, per complessivi € 54.769,50 alla ditta Violi Costruzioni srl, con sede in Parma, Via Liguria n. 1/A, PI: 02749060345 (CIG: 837955538A);

Visto che:

il contratto è stato sottoscritto in data 15/01/2021, n. rep. 4

in data 05/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori

in data 22/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori

in data 01/12/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 52.662,98 da cui detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 52.662,98 oltre iva;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 283/2020	DD 828/2020	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	50.956,00	48.662,98	48.662,98	
A2	oneri sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A3	lavori a base di gara	54.956,00	52.662,98	52.662,98	0,00
A	iva 4% lavori	2.198,88	2.106,52	2.106,52	0,00
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	340,00	340,00	340,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	1.944,80	1.944,80	1.944,80	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	40,00	40,00	40,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	228,80	228,80	228,80	0,00
B7	diritti segreteria	761,52	0,00	0,00	0,00
B8	ANAC	30,00	0,00	0,00	0,00
B9	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	405,80	405,80	0,00
B10	ribasso iva compresa	0,00	2.771,10	0,00	2.771,10
B	totale somme a disposizione	15.044,00	17.337,02	14.565,92	2.771,10
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	67.228,90	2.771,10

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 2.771,10;

rimangono da liquidare:

€ 4.480,80 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Pellicelli (ZF22B1467F)

€ 1.268,80 al collaudatore, ing. Paolo Bertozzi (Z802B14C0C);

Vista la garanzia definitiva pari ad euro 5.266,29 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2020/50/2595543 del 04/11/2020, rilasciata da REALE MUTUA sede legale via Corte d'Appello n. 11 CAP 10122 Torino (TO);

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "Liceo Paciolo di Fidenza: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Violi Costruzioni srl, con sede in Parma, Via Liguria n. 1/A, PI: 02749060345;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

A1	lavori a base d'asta	50.956,00	48.662,98	48.662,98	
A2	oneri sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A3	lavori a base di gara	54.956,00	52.662,98	52.662,98	0,00
A	iva 4% lavori	2.198,88	2.106,52	2.106,52	0,00
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	340,00	340,00	340,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	1.944,80	1.944,80	1.944,80	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	40,00	40,00	40,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	228,80	228,80	228,80	0,00
B7	diritti segreteria	761,52	0,00	0,00	0,00
B8	ANAC	30,00	0,00	0,00	0,00
B9	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	405,80	405,80	0,00
B10	ribasso iva compresa	0,00	2.771,10	0,00	2.771,10
B	totale somme a disposizione	15.044,00	17.337,02	14.565,92	2.771,10
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	67.228,90	2.771,10

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 2.771,10;

di liquidare:

€ 4.440,80 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Pellicelli

€ 1.268,80 al collaudatore, ing. Paolo Bertozzi

Di svincolare la cauzione definitiva pari ad euro 5.266,29 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2020/50/2595543 del 04/11/2020, rilasciata da REALE MUTUA sede legale via Corte d'Appello n. 11 CAP 10122 Torino (TO);

Di liquidare, con successivo atto, € 405,80, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B9);

di confermare che la somma complessiva di € 5.709,60 (€4.440,80 + €1.268,80) rientra nel QTE di € 70.000,00, al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 400 (sub.148/22 e sub. 149/22) riscritto per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021;

di dare atto che la spesa suddetta è finanziata da Contributo del MIUR ex Decr. 101/2019 imputa al PEG Capitolo 136500136700 (M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione- Istituzioni Scolastiche) del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, riaccertata per esigibilità posticipata a seguito di Decreto n. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 (acc. 254/2022);

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

LAVORI DI

“ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI

I.I.S.S. PACIOLO - FIDENZA

Impresa: Violi Costruzioni S.r.l., via Liguria n. 1/A - 43123 Parma
Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2021

CONTRATTO REP. N. 4 DEL 15/01/2021

Importo a base d'asta Lavori	€ 54.956,00	Data della consegna	05/04/2021
Di cui per lavori soggetti a ribasso	€ 50.956,00	Data dell'inizio dei lavori	05/04/2021
Di cui per oneri della sicurezza	€ 4.000,00	Data fine lavori prevista:	03/06/2021
Importo del contratto	€ 52.662,98	I lavori furono prorogati per:	60 gg n.c.
Di cui per lavori al netto del ribasso in ragione del 4,50% su € 52.429,00	€ 48.662,98	Data proroga dei lavori:	02/06/2021
Di cui per oneri della sicurezza	€ 4.000,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è:	02/08/2021
Perizia di variante suppletiva	-		
Fondo a disposizione ministeriale	===	Data ultimazione dei lavori:	22/07/2021
Del quale impegnato			
Per I.V.A. 10%	===		
Per spese tecniche	===		
Per ribasso d'asta	===		
Per sorveglianza e direzione.....€.	===		
Totale somma impegnata ...€.	===		

Il Direttore dei Lavori
Ing. Daniele Pellicelli





**PROVINCIA
DI PARMA**

**Servizio Programmazione Rete
Scolastica
Edilizia Scolastica Patrimonio**

Viale Martiri della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931714
Fax 0521 931755
www.provincia.parma.it

OPERE: "I.I.S.S PACIOLO FIDENZA: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI"

DITTA: VIOLI COSTRUZIONI s.r.l. – via Liguria, 1/A – 43123 Parma (PR)

Contratto: Rep. n. 4 de15/01/2021 registrato a Parma

Determina Dirigenziale n. **828 del 23/07/2020** di affidamento dei lavori.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Pellicelli Daniele, con studio tecnico in via Scarabelli Zunti n.26 a Parma ed è stato approvato con determina dirigenziale n. 283 del 25/03/2020, e comprendeva:

- lavori a base d'asta	€	50.956,00
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.000,00
<i>Totale lavori a base di gara</i>	€	<i>54.956,00</i>
- I.V.A. 4%	€	2.198,88
- spese tecniche I.V.A. comp.	€	12.053,60
- diritti di segreteria	€	761,52
- autorità LLPP		30,00
- somme a disposizione	€	15.044,00
Totale	€	<u>70.000,00</u>

e quindi € 54.956,00 per lavori a base di gara di cui € 50.956,00 per opere soggette a ribasso e € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati assegnati per l'importo contrattuale di € 52.662,98 compresi oneri di sicurezza e oltre ivi, avendo l'impresa offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 4,50%.

FINANZIAMENTO:

La spesa di € 70.000,00 è finanziata con fondi Ministeriali (CUP: D59E19000550001)

SOMME IMPEGNATE:

La somma complessivamente impegnata risulta € 54.956,00 per lavori a base di gara di cui € 50.956,00 per opere soggette a ribasso e € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori eseguiti riguardavano principalmente le opere di carattere strutturale che comprendono la costruzione di una struttura in acciaio di n.3 piani per i n.3 spazi calmi della scala di sicurezza adiacente posta sul fronte nord, comprensivi della relativa fondazione in c.a. Inoltre sono state effettuate delle opere di manutenzione ordinaria in alcune aule del plesso scolastico.

Le opere realizzate si possono sintetizzare in:

- costruzione di struttura metallica a n.3 livelli per spazi calmi della scala di sicurezza esistente lato nord;
- rasatura delle spallette del serramento della palestra;
- rimozione dei battiscopa in legno e relativo trasporto in discarica;
- preparazione del fondo delle superfici delle pareti murarie di n.11 aule;
- posa di nuovi battiscopa in gomma altezza 6 cm;
- manodopera per smontaggio e rimontaggio canaline esterne, coprifili, lavagne, LIM ed oggettistica varia;
- rasatura soffitti di n.3 aule;
- tinteggio con idropittura soffitto di n.3 aule;

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell'oggetto dell'appalto.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Nel contratto di appalto di cui al Repertorio n.4 del 15/01/2021 e con determina del dirigente n.828 del 23/07/2020 è rimasta aggiudicataria l'Impresa Violi Costruzioni S.r.l. con sede in via Liguria, 1/A – 43123 Parma, per un importo totale di € 52.662,98 (oltre iva) di cui € 48.662,98 per lavori (con un ribasso del 4,50%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

CONTRATTO:

Il contratto è stato stipulato il 15/01/2021, n. Rep. 4.

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo contrattuale è risultato di € 52.662,98 (oltre iva) di cui € 48.662,98 per lavori (con un ribasso del 4,50%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

ATTI SUPPLETIVI:

E' stato redatto un atto non suppletivo di variante rilasciato in data 23/06/2021.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, la somma netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione è risultata di € 52.662,98 (oltre iva) di cui € 48.662,98 per lavori (con un ribasso del 4,50%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale del 05/04/2021 con inizio effettivo in data 05 Aprile 2021.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, il termine utile doveva scadere quindi il 03/06/2021.

Successivamente è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi con nuovo

termine dei lavori al 02/08/2021.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori non sono mai stati sospesi dal Direttore Lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è terminato il giorno 02 Agosto 2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/07/2021 come accertato con certificato in data 22/07/2021.

Le opere essenziali sono terminate entro il giorno stabilito per l'ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.

CERTIFICATI IN ACCONTO:

E' stato emesso complessivamente n. 1 (uno) certificato di pagamento per l'importo totale di € 52.662,98 I.V.A. esclusa (in data 24/07/2021).

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 13/07/2021 con un importo complessivo netto di € 52.662,98 con nessuna economia sull'importo contrattuale, con ritenuta a garanzia del 0.5% pari a 263,31 €.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

RISERVA DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato lo stato finale senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro come attestato con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dall'ing. Daniele Pellicelli, con studio tecnico in via Scarabelli Zunti n. 26 a Parma.

COLLAUDO:

Il certificato di collaudo statico, ai sensi dell'art. 19 della LR 19//08 e dell'art 67 DPR 380//01, per la struttura di spazio calmo sulla scala di emergenza è redatto all'ing. Paolo Bertozzi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle visite tenutesi periodicamente, l'ultima delle quali il giorno 22/07/2021 sono intervenuti l'ing. Paola Cassinelli per la Provincia di Parma in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Daniele Pellicelli in qualità di Direttore dei Lavori ed il Geom. Alessandro Violi per l'Impresa Violi Costruzioni S.r.l. di Parma.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Violi Costruzioni S.r.l. di Parma in base al contratto Rep. n. 4 del 15/01/2021, sono regolarmente eseguiti, per cui liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale: € 52.662,98 (oltre iva di legge)

Parma, 01/12/2021

LA DITTA

(Impresa Violi Costruzioni S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Daniele Pellicelli)

VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cassinelli





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **297 / 2022**

Proposta n. 1015/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LICEO PACIOLO DI FIDENZA LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 22/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale