



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 519 del 12/05/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO:

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D17H19001760002

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: 885826792C;

che con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale

dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con Decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

PREMESSO INOLTRE

che con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 17/08/2021 si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori denominati: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" alla Ditta Granelli S.r.l. P.IVA e C.F. 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N. 82/A - Salsomaggiore Terme (PR), per un importo contrattuale di € 125.362,03, comprensivo di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 27.579,65 per IVA di legge al 22%, per un totale di € 152.941,68;

che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 66 del 20/12/2021;

che in data 27/09/2021 si è provveduto alla Consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, fissando l'ultimazione degli stessi nel giorno 26/11/2021, a seguito di un tempo di esecuzione di 60 giorni;

che con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 09/03/2022, è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, affidando alla predetta impresa l'esecuzione di lavori supplementari per l'importo di € 3.324,15 (Euro tremila trecentoventiquattro virgola quindici), oltre IVA;

che durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti all'impresa esecutrice:

- l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (art 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016) di € 25.072,41, come approvato con D.D. n. 1383 del 14/10/2021;

- il Certificato Pagamento relativo al 1° SAL di € 68.985,38, come approvato con D.D. n. 1772 del 10/12/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 02/05/2022, è stata approvato il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE", redatto in data 21/04/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi (allegato al presente atto), dell'importo di € 128.686,18, comprensivo di € 117.316,18 di lavori e di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 28.310,96 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 156.997,14;

che pertanto il credito residuo dell'impresa Granelli S.r.l. si attesta in € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63;

CONSIDERATO

che con lettera prot. 14021/2022 il subappaltatore aveva dichiarato di rinunciare al pagamento diretto;

che con lettera prot. n. 14205/2022 del 10/05/2022, dopo opportuno chiarimento con l'impresa, l'aggiudicatario Granelli srl, ha comunicato l'importo delle prestazioni eseguite relativamente al SAL Finale dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento diretto allo stesso;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel SAL Finale, ha inviato la corrispondente fattura, intestata all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo relativo al SAL Finale di complessivi € 34.628,39 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

- 1) somme spettanti all'aggiudicatario Granelli srl di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: Granelli srl € 27.128,39 oltre iva 22%;
- 2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazione, che debbono essere sottratte alla liquidazione di Granelli srl della quale sono state acquisite le relative fatture intestate a Granelli srl:
 - D.M. Costruzioni S.R.L. € 7.500,00 oltre iva 22%;

Vista la regolarità del DURC dell'impresa esecutrice (Prot. INPS_30444473/2022);

Vista la regolarità del DURC dell'impresa subappaltatrice (Prot. INPS30979554/2022);

Vista la dichiarazione di C/C dedicato da parte del subappaltatore allegata alla presente;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

di modificare quanto stabilito con atto 476/2022 relativamente alla modalità di liquidazione a saldo del lavoro in oggetto prendendo atto della lettera prot. n. 14205 del 10/05/2022 con cui l'aggiudicatario Granelli srl, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

- € 27.128,39 alla Ditta affidataria Granelli S.r.l. P.IVA e C.F. 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR);
 - € 7.500,00 alla Ditta D.M. Costruzioni S.R.L. Piazza Martiri della Libertà n.16 - 43017 San secondo Parmense (PR),
- per complessivi € 34.628,39 (oltre IVA 22%);

di stabilire che, come previsto dall'art 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito.

di confermare che la spesa di € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63 rientra all'interno del QTE di € 180.000,00 approvato con D.P. n. 192 del 09/01/2020 ed è impegnata al Cap PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti e Manufatti), Titolo 2°, Missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (viabilità e infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali), del bilancio 2022-2024, annualità 2022, agli impegni 446/2022 (sub 221/21) e 451/2022 (sub 594/22) reiscritti per esigibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui 2021 approvato con D.P. 51/2022;

che la suddetta spesa è parte del finanziamento complessivo di € 180.000 derivante da Contributo

Regionale concesso con Delibera di GR 2024/19, accertato, contestualmente alla spesa, al PEG cap. 140000141100 (Regione Emilia Romagna - Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali) Titolo 4 (Entrate in conto capitale) Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Cod. V livello 40201020001 (Contributi agli investimenti da Regioni e Province Autonome), del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, parte accertamenti 282/2022 e 285/2022, reiscritti per esigibilità posticipata;

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla Ditta interessata.

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

Ente Appaltante:	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA Stradone Martiri della Libertà, 15 – 43123 PARMA (PR)
Oggetto di Appalto:	Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Utanella al km 2+800 della SP 109 di fondovalle Stirone in loc. Egola nel comune di Pellegrino Parmense
Aggiudicatario:	GRANELLI s.r.l., con sede in Salsomaggiore Terme (PR) - Via Boffalora n. 82/A
Importo contrattuale:	€ 113.992,03 al netto del ribasso contrattuale del 1.5% oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.370,00 per un totale di € 125.362,03
Perizia suppletiva:	€ 3.324,15 al netto del ribasso contrattuale del 1,5%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto redatto dall'ing. Paolo Oddi. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Parma per l'importo complessivo di € 180.000,00, così ripartite :

A	LAVORI:		
a1	Lavorazioni	€	115.727,95
a2	Oneri per la sicurezza	€	11.370,00
	TOTALE LAVORI	€	127.097,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1	IVA 22% su lavorazioni	€	27.961,65
b2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016		
B3	Spese tecniche (compreso contributo previdenziale ed assistenziale)	€	22.362,85
B4	Contributo ANAC	€	30,00
B5	Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.547,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	52.902,05
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€	180.000,00

Il quadro economico, a seguito del ribasso del 1.50% offerto dalla Ditta Appaltatrice e della rimodulazione delle spese tecniche veniva così modificato :

A	LAVORI:		
a1	Lavorazioni	€	113.992,03
a2	Oneri per la sicurezza	€	11.370,00
	TOTALE LAVORI	€	125.362,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1	IVA 22% su lavorazioni	€	27.579,65
b2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016		
B3	Spese tecniche (compreso contributo previdenziale ed assistenziale)	€	22.852,86
B4	Contributo ANAC	€	30,00
B5	Imprevisti ed arrotondamenti	€	4.175,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	54.637,97
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€	180.000,00

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI : I lavori sono stati affidati alla ditta GRANELLI s.r.l., con sede in Salsomaggiore Terme (PR) - Via Boffalora n. 82/A mediante procedura ristretta.

ESTREMI CONTRATTUALI: con Determina Dirigenziale n. 1030 del 17.08.2021 è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 125.362,03 (Euro centoventicinquemila trecentosessantadue virgola zero tre).

PIANO DI SICUREZZA: Il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dall'ing. Paolo Bergonzani, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale. Nel corso dei lavori esso è stato rispettato in ogni sua parte, sia dalla ditta appaltatrice che dalle ditte subappaltatrici.

ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, oltre copia dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 27.09.2021, come risulta dal relativo verbale. Ai sensi dell'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi.

PERIZIA DI VARIANTE: con Determinazione Dirigenziale 249 del 09.03.2022, è stata approvata la perizia di variante per affidare alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori supplementari per l'importo contrattuale di € 3.324,15 (Euro tremila trecentoventiquattro virgola quindici).

Il quadro economico veniva così modificato:

A LAVORI:			
a1	Lavorazioni	€	117.316,18
a2	Oneri per la sicurezza	€	11.370,00
TOTALE LAVORI			€ 128.686,18
B SOMME A DISPOSIZIONE:			
b1	IVA 22% su lavorazioni	€	28.310,96
b2	Spese tecniche (compreso contributo previdenziale ed assistenziale)	€	22.852,86
b3	Spese istruttoria sismica	€	120,00
b4	Contributo ANAC	€	30,00
b5	Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 51.313,82
IMPORTO TOTALE (A+B)			€ 180.000,00

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: I lavori, a seguito del Verbale di Sospensione n.1 del 27/09/2021 e del relativo Verbale di Ripresa del 17/11/2021; Inoltre, a seguito delle lavorazioni supplementari di cui alla Perizia di variante, fu concessa una proroga di giorni 30 cosicché il termine ultimo per il termine dei lavori rimaneva fissato al 29.01.2022.

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 28 gennaio 2022, e quindi entro il tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

AVVISI AI CREDITORI: Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Pellegrino Parmense l'Avviso ai Creditori nel periodo compreso dal 25/03/2022 al 09/04/2022; non risultano istanze presentate in merito all'intervento eseguito.

CONTO FINALE: Il conto finale ascende a netti € 128.686,18. Tale importo è compreso nei limiti delle somme autorizzate e non presenta su di esse una economia di spesa.

PAGAMENTI : Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, oltre all'anticipazione, all'impresa n. 1 pagamento in acconto.

CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	EURO	128.686,18
a dedurre i pagamenti in acconto		
- anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (art 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016)	EURO	25.072,41

- Certificato Pagamento 1° SAL	EURO	68.985,38
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	EURO	34.628,39

Ciò premesso, il sottoscritto ing. Paolo Oddi, in qualità di **direttore dei lavori** ;

Considerato :

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna ;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzare ;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile ;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile ;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 500.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto dell'art.237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art.37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n°145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ;

CERTIFICA

che i lavori di "messa in sicurezza del ponte sul torrente Utanella al km 2+800 della SP 109 di fondovalle Stirone in loc. Egola nel comune di Pellegrino Parmense" affidati alla Ditta GRANELLI s.r.l., con sede in Salsomaggiore Terme (PR) - Via Boffalora n. 82/A,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

RATA DI SALDO

- Ammontare del conto finale	€ 117.316,18
- Oneri per la sicurezza:	€ 11.370,00
	<hr/>
- Sommano lavori e oneri di sicurezza	€ 128.686,18
- A dedurre	€ 94.057,79
	<hr/>
- Resta il credito dell'impresa	€ 34.628,39

La rata a saldo da corrispondersi all'Impresa ammonta pertanto ad € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63.

In conformità al disposto dell'articolo 143 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **novanta giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9,

del codice. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Parma, li 22/04/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **519 / 2022**

Proposta n. 1618/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale