



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 599 del 31/05/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica – Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 504/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Premesso che:

- il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 6 del 28/01/2022 immediatamente eseguibile;

- con Decreto Presidenziale n. 49 del 28.02.2022 si è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziamento dell'intervento in oggetto;

considerato che:

con decreto Presidenziale n. 220 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000230001);

con determina n. 1571 del 9/12/2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

- 1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA all'ing. Daniele Pellicelli
- 2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Bertozzi Paolo
- 3) redazione relazione geologica finalizzata alla redazione del progetto al Dott. Antonio DI Lauro, per complessivi € 15.669,68;

con determina n. 1572 del 9/12/2019 si è proceduto all'affidamento delle indagini diagnostiche (calcestruzzi ed acciaio) sulla struttura esistente nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per complessivi € 6.151,24 (voce B11 e B12 del QTE) alla ditta MM srl strada Pedemontana n. 40/s - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR);

con determina n. 263 del 19/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 832 del 24/7/2020 si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto alla ditta Euredil srl, via Tanara n. 20 Langhirano (PR), PI: 01948190341, per un importo contrattuale di € 41.997,57 oltre iva 4% (CIG: 837942369B); (contratto rep. N.15187/2020);

Visto che

in data 14/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori

in data 26/01/2022 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori

in data 30/03/2022 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 29.398,30 oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Paolo Bertozzi, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 263/2020	DD 832/2020	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	41.664,00	37.997,57	37.997,57	
A2	oneri sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A3	lavori a base di gara	45.664,00	41.997,57	41.997,57	0,00
A	iva 4% lavori	1.826,88	1.679,90	1.679,90	0,00
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	420,00	420,00	420,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	2.402,40	2.402,40	2.402,40	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	40,00	40,00	40,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	228,80	228,80	228,80	0,00

B7	diritti segreteria	658,20	0,00	0,00	0,00
B8	incarico geologo	850,00	850,00	850,00	0,00
B9	Cassa geologo	34,00	34,00	17,00	17,00
B10	iva geologo	194,48	194,48	190,74	3,74
B11	verifica calcestruzzi acciai	5.042,00	5.042,00	3.854,00	1.188,00
B12	iva 22% verifica	1.109,24	1.109,24	847,88	261,36
B13	ANAC	30,00	0,00	0,00	0,00
B14	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	337,19	337,19	0,00
B15	ribasso iva compresa	0,00	4.164,42	0,00	4.164,42
B	totale somme a disposizione	24.336,00	28.002,43	22.367,91	5.634,52
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	64.365,48	5.634,52

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontra una economia di € 20,74 iva compresa sull'incarico al geologo, dott. Di Lauro;

si riscontra una economia sull'incarico al laboratorio MM di € 1.449,36 iva compresa;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 5.364,52;

rimangono da liquidare:

€ 209,99 oltre iva al 4% = € 218,39 all'impresa

€ 4.440,80 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Daniele Pellicelli

€ 1.268,80 al collaudatore, ing. Paolo Bertozzi

Vista la garanzia definitiva pari ad euro 2.100,00 mediante Polizza Fidejussoria n. 2300153 del 09/09/2020 rilasciata da Coface Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur S.A. con sede legale in via G. Spadolini, 4 - 20141 Milano;

#### DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "ITSOS GADDA di Langhirano: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Euredil srl, via Tanara n. 20 Langhirano (PR), PI: 01948190341

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Paolo Bertozzi, agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DD 263/2020	DD 832/2020	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	41.664,00	37.997,57	37.997,57	
A2	oneri sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A3	lavori a base di gara	45.664,00	41.997,57	41.997,57	0,00
A	iva 4% lavori	1.826,88	1.679,90	1.679,90	0,00
B1	spese tecniche	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

	progettazione e Direzione Lavori				
B2	CNPAIA spese tecniche	420,00	420,00	420,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	2.402,40	2.402,40	2.402,40	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	40,00	40,00	40,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	228,80	228,80	228,80	0,00
B7	diritti segreteria	658,20	0,00	0,00	0,00
B8	incarico geologo	850,00	850,00	850,00	0,00
B9	Cassa geologo	34,00	34,00	17,00	17,00
B10	iva geologo	194,48	194,48	190,74	3,74
B11	verifica calcestruzzi acciai	5.042,00	5.042,00	3.854,00	1.188,00
B12	iva 22% verifica	1.109,24	1.109,24	847,88	261,36
B13	ANAC	30,00	0,00	0,00	0,00
B14	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	337,19	337,19	0,00
B15	ribasso iva compresa	0,00	4.164,42	0,00	4.164,42
B	totale somme a disposizione	24.336,00	28.002,43	22.367,91	5.634,52
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	64.365,48	5.634,52

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 5.364,52;

di liquidare:

€ 209,99 oltre iva al 4% = € 218,39 all'impresa

€ 4.440,80 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Daniele Pellicelli

€ 1.268,80 al collaudatore, ing. Paolo Bertozzi

Di svincolare la garanzia definitiva pari ad euro 2.100,00 mediante Polizza Fidejussoria n. 2300153 del 09/09/2020 rilasciata da Coface Compagnie Francaise pour le Commerce Extérieur S.A. con sede legale in via G. Spadolini, 4 - 20141 Milano;

Di demandare a successivo atto, la liquidazione di € 337,19, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B14 del QTE);

che la somma complessiva di € 5.927,99 (218,39 + 4.440,80 + 1.268,80) rientra all'interno del QTE di € 70.000,00, nell'ambito dell'impegno reiscritto per esigibilità posticipata al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2022 (Imp. 398/22 sub. 142-144-145/22);

che l'importo complessivo di € 70.000,00 è finanziato con parte del Contributo MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice Bilancio E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2022, reiscritto per esigibilità posticipata (acc. 254/22);

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **599 / 2022**

Proposta n. 1694/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale