



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

Viale Martiri della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931714
Fax 0521 931755
www.provincia.parma.it

OPERE: "ITSOS GADDA-LANGHIRANO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI"

DITTA: EUREDIL s.r.l. – via Tanara, 20 – 43013 Langhirano (PR)

Contratto: Rep. n. 15187 de18/09/2020 registrato a Parma

Determina Dirigenziale n. 832 del 24/07/2020 di affidamento dei lavori.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Pellicelli Daniele, con studio tecnico in via Scarabelli Zunti n.26 a Parma ed è stato approvato con determina dirigenziale n. 263 del 19/03/2020, e comprendeva:

- lavori a base d'asta	€	50.956,00
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.000,00
<i>Totale lavori a base di gara</i>	€	<i>54.956,00</i>
- I.V.A. 4%	€	2.198,88
- spese tecniche I.V.A. comp.	€	12.053,60
- diritti di segreteria	€	761,52
- autorità LLPP		30,00
- somme a disposizione	€	15.044,00
Totale	€	<u>70.000,00</u>

e quindi € 41.997,57 per lavori a base di gara di cui € 37.997,57 per opere soggette a ribasso e € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati assegnati per l'importo contrattuale di € 41.997,57 oltre iva, avendo l'impresa offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 4,50%.

FINANZIAMENTO:

La spesa di € 70.000,00 è finanziata con fondi Ministeriali (CUP: D99E19000230001)

SOMME IMPEGNATE:

La somma complessivamente impegnata risulta € 41.997,57 per lavori a base di gara di cui € 37.997,57

per opere soggette a ribasso e € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Principalmente le opere di carattere strutturale comprendono la costruzione di uno spazio calmo sulla scala di sicurezza posta sul fronte sud. Lo spazio calmo, in struttura metallica, è presente sul secondo piano in vicinanza all'uscita di sicurezza.

Dal punto di vista architettonico le opere realizzate si possono sintetizzare in:

- Costruzione spazio calmo su scala di sicurezza lato sud;

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell'oggetto dell'appalto.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Nella gara di appalto esperita, e con successiva determina del dirigente n.832 del 24/07/2020 è rimasta aggiudicataria l'impresa Euredil S.r.l. con sede in via Tanara, 20 – 43013 Langhirano - Parma, per un importo totale di € 41.997,57 (oltre iva) di cui € 37.997,57 per lavori (con un ribasso del 8,80%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

CONTRATTO:

Il contratto è stato stipulato il 18/09/2020, n. Rep. 15187.

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo contrattuale è risultato di € 41.997,57 (oltre iva) di cui € 37.997,57 per lavori (con un ribasso del 8,80%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

ATTI SUPPLETIVI:

Non è stato redatto alcun atto suppletivo di variante.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, la somma netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione è risultata di € 41.997,57 (oltre iva) di cui € 37.997,57 per lavori (con un ribasso del 8,80%) e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale del 14/12/2020 con inizio effettivo in data 14 dicembre 2020.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, il termine utile doveva

scadere quindi il 14/02/2021.

Successivamente non è stata concessa alcuna proroga ma è stata autorizzata una sospensione lavori.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori sono stati sospesi con verbale in data 11 gennaio 2021 dal Direttore Lavori per motivi legati alla situazione sanitaria incompatibile con il cantiere. I lavori sono ripresi con verbale in data 13 dicembre 2021 con termine per l'ultimazione lavori in data 26 gennaio 2022.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilita il giorno 26 gennaio 2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/01/2022 come accertato con certificato in data 26/01/2021. Le opere essenziali sono terminate entro il giorno stabilito per l'ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.

CERTIFICATI IN ACCONTO:

E' stato emesso complessivamente n. 1 (uno) anticipazione contrattuale di € 12.599,27 (oltre iva) pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo di € 41.997,57 (oltre iva) in data 21/01/2021 a seguito di emissione di fidejussione assicurativa rilasciata da COFACE , n polizza 2311143 del 19/01/2021, presentata in data 21/01/2021.

PRIMO SAL:

il primo Stato d'avanzamento (1° SAL) è stato redatto in data 30/03/2022 con un importo complessivo netto di € 29.188,31 oltre iva e al netto delle trattenute dello 0,5% di legge

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto in data 31/03/2022 con un importo complessivo netto di € 41.997,57 con nessuna economia sull'importo contrattuale.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di

terreni privati.

RISERVA DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato lo stato finale senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro come attestato con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

DIREZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dall'ing. Daniele Pellicelli, con studio tecnico in via Scarabelli Zunti n. 26 a Parma.

COLLAUDO:

Il certificato di collaudo statico, ai sensi dell'art. 19 della LR 19/08 e dell'art 67 DPR 380/01, per la struttura di spazio calmo sulla scala di emergenza è affidato all'ing. Paolo Bertozzi ed è stato depositato alla committenza in data 13/12/2021.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle visite tenutesi periodicamente, l'ultima delle quali il giorno 26/01/2022 sono intervenuti l'ing. Paola Cassinelli per la Provincia di Parma in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Daniele Pellicelli in qualità di Direttore dei Lavori ed il Geom. Romano Gonizzi per l'Impresa Euredil S.r.l. di Langhirano - Parma.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti di contabilità e

riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Euredil S.r.l. di Langhirano - Parma in base al contratto Rep. n. 15187 del 18/09/2020, sono regolarmente eseguiti, per cui liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale:	€	41.997,57
A dedursi per certificati di pagamento emessi:		
anticipazione del 21/01/2021	€	12.599,27
n. 01 del 30/03/2022	€	29.188,31
totale	€	41.787,58
resta da corrispondere all'impresa	€	209,99 oltre IVA 4%

Parma, 30/03/2022

LA DITTA

(Impresa Euredil S.r.l.)


EUREDIL s.r.l.

Sede Legale: Via F. Tanara, 20

43013 LANGHIRANO (PR)

TEL e FAX 0521 958578

C.F. e P. IVA 01948190341



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Daniele Pellicelli)



VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cassinelli

