



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 735 del 28/06/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO STRAORDINARIO - ART. 26 DL 50/2022

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO

che il Programma Triennale dei LLPP 2020 – 2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020 sono stati adottati con Decreto del Presidente n 242 del 15/11/2019 e successivamente approvato come allegato al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 con atto di Consiglio n 53 del 10/12/2019;

che con la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "Rendiconto 2021 - Riaccertamento Ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della

Gestione 2021;

con Decreto presidenziale n. 146 del 17/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", di complessivi € 3.500.000,00 (CUP: D93H19000770003);

Con Determina n. 1324 del 16/11/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, per un importo a base di gara di euro 2.950.000,00 di cui euro 2.873.953,67 per lavori ed euro 76.046,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con successiva Determina n. 1352 del 19/11/2020, è stato approvato l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

con Determina n. 1425 del 01/12/2020, successivamente integrata con Determina n. 1470 del 09/12/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determina n. 420 del 20/04/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma" alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, avendo offerto un ribasso del 8,62%, per un importo contrattuale pari ad euro 2.702.265,19 (di cui euro 2.626.218,86 per lavori ed Euro 76.046,33 per oneri di sicurezza, oltre iva (CIG 85319915B4);

con determina n. 598 del 31/05/2022 si è proceduto alla modifica del Quadro Tecnico Economico dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma" necessaria per il pagamento allacci di IRETI e IREN;

		DD 1324/20	DD 420/21	variazione QTE	differenza
A1	lavori a base d'asta	2.873.953,67	2.626.218,86	2.626.218,86	
A2	oneri per la sicurezza	76.046,33	76.046,33	76.046,33	
A	totale lavori	2.950.000,00	2.702.265,19	2.702.265,19	0,00
B1	iva 10% di A	295.000,00	270.226,52	270.226,52	0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B3	allacciamenti a pubblici servizi iva compresa	15.000,00	15.000,00	25.265,11	-10.265,11
B4	imprevisti - ribasso	19.280,33	291.788,62	280.832,22	10.956,40
B5	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	190.719,67	190.719,67	191.410,96	-691,29
B6	spese per pubblicità-ANAC- autorizzazioni	1.568,40	1.568,40	1.568,40	0,00
B7	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	18.431,60	18.431,60	18.431,60	0,00
B	totale somme a disposizione	550.000,00	797.734,81	797.734,81	0,00
C	Totale A+B	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Visto che:

in data 10 maggio 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;  
è stato sottoscritto il contratto Rep 15227 del 25/05/2021;

con Determina n. 864 del 21/07/2021 è stato riconosciuto all'Impresa CONSORZIO STABILE

POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, appaltatrice dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", l'anticipazione contrattuale del 30% pari ad € 891.747,51 (iva compresa) dell'importo contrattuale di € 2.702.265,19, oltre iva

con Determina n. 1529 del 9/11/2021 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di € 355.571,60 più iva che al netto delle detrazioni (ritenuta infortuni e recupero anticipazioni) è pari a € 271.834,49 iva compresa;

con Determina n. 201 del 01/03/2022 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento lavori di € 763.986,07 più iva che al netto delle detrazioni (ritenuta infortuni, recupero anticipazioni, stato avanzamento lavori precedente) è pari a 312.232,87 iva compresa;

Considerato che l'art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

CONSIDERATO inoltre che:

il Direttore dei Lavori, arch. Gianluca Pelizzi, ha redatto i documenti contabili straordinari relativo ai lavori contabilizzati e/o annotati dal 1° gennaio 2022 (agli atti presso l'ufficio edilizia scolastica) utilizzando il nuovo prezziario Regione Emilia Romagna 22/4/2022;

il Direttore dei Lavori ha redatto e sottoscritto il certificato di pagamento straordinario relativo al 2 SAL a tutto il 01/03/2022 (prezziario Regione Emilia Romagna 22/4/2022) di importo di € **147.598,09** oltre iva pari al 90% dei maggiori importi ottenuti dall'applicazione del prezziario aggiornato al netto del ribasso formulato in sede di offerta;

Visto che la voce "B4 imprevisti - ribasso", del QTE dell'appalto in oggetto, aggiornato con Determina n.589/2022, ammonta a complessivamente € 280.832,22 (voce B4) di cui utilizzabili € 140.416,11 in quanto pari al 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento di € 127.651,00 oltre iva 10% = 140.416,10 iva compresa del 2° SAL straordinario riconoscibile ai sensi del 4° periodo, del c 1, dell'art. 26 del DL 50/2022 (50% della disponibilità della voce imprevisti e altre somme eventualmente disponibili del QTE);

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018;

il DL 50/2022;

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL straordinario, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Gianluca Pelizzi, dell'intervento "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", pari ad €147.598,09 oltre iva = 162.357,90;

di liquidare l'importo del 2° Stato d'avanzamento straordinario, per la somma disponibile nel QTE per € 127.651,00 oltre iva 10%= 140.416,10, pari al 50% della disponibilità della voce "B4 imprevisti- ribasso" del QTE, riconosciuta ai sensi del quarto periodo, c 1, dell'art. 26 del DL 50/2022;

di prendere atto che ad oggi non sono disponibili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto periodo e pertanto si potrà procedere all'inoltro della richiesta al fondo - per € 19.947,09 oltre iva - di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, una volta verificato che non sussistono "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE.";

di dare atto che l'importo di € 140.416,10 è contenuto all'interno del QTE di complessivi € 3.500.000,00 contabilizzato al Peg capitolo 215460220000 (Realizzazione nuova palestra Ipsia), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024 nell'ambito dell'impegno 445/2022, sub. 814/22, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e che lo stesso è finanziato con FPV derivante da avanzo;

di dare atto infine che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **735 / 2022**

Proposta n. 2111/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO STRAORDINARIO - ART. 26 DL 50/2022

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215460220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.814/2022 - euro €140.416,10  
----

Parma, li 29/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale