



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 775 del 07/07/2022

Oggetto: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) - CUP D23D18000340001 - CIG 8663798847 - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto Della Provincia di Parma;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 28.12.2020 relativa all'attribuzione della P.O. e la relativa delega per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto altresì il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

- con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

Premesso

che il CUP è D23D18000340001;

che il CIG è 8663798847;

Preso atto:

che con Decreto Presidenziale n.46 del 19/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA - ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018)" per un importo complessivo di € 950.076,72;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 08/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 25/05/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 563 del 30/04/2021 dei lavori denominati " RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018)" disposta in favore della ditta LA TIZZANESE SRL, con sede in Strada Monsignor Giovanni Barili n.60, 43028 Tizzano Val Parma (PR), cod. fisc. e p. iva 00830620340, che ha offerto un ribasso del 11,62% per un importo contrattuale di € 667.497,55 (di cui € 660.029,46 per lavori ed € 7.468,09 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 146.849,46 e così per complessivi € 814.347,01;

Considerato

che i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 18/06/2021 (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, ex art. 11 del D. Lgs 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010);

che in data 14/07/2021 è stato stipulato il contratto Rep. N° 15231;

che con Determinazione Dirigenziale n. 593/2021 è stato nominato il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti;

che è stato liquidato all'aggiudicataria LA TIZZANESE SRL la somma di € 562.474,25 compreso IVA, quale importo del 1° SAL ;

che la ditta LA TIZZANESE SRL ha raggiunto un ulteriore credito di € 89.233,52, al netto del ribasso, per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022;

che i lavori erano stati sospesi a causa delle condizioni meteo avverse che non consentivano la posa in opera a regola d'arte del conglomerato bituminoso e del conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale;

Considerato, inoltre, che l'attuale congiuntura economica ha determinato un aumento dei prezzi dei materiali e carburanti tale, da rendere incerta la possibilità di fornitura del materiale e di conseguenza la prosecuzione dei lavori, pertanto, si ritiene di procedere con il pagamento del credito raggiunto quale 2° SAL;

Preso atto

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo (al netto del ribasso) di € 550.277,99 (1° SAL € 461.044,47 – 2° SAL € 89.233,52);

che il RUP Arch. Resteghini Gloria, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 2° SAL ;

RITENUTO di procedere all'approvazione del 2° Stato di avanzamento (S.A.L.) di € 89.233,52 dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che attualmente hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 550.277,99, oltre iva;

PRESO ATTO

che il 1° Stato di avanzamento dei lavori è risultato corrispondente a complessivi € 461.044,47, al netto del ribasso, oltre iva;

che l'importo restante del 2° SAL, risulta essere di complessivi € 89.233,52, al netto del ribasso, oltre iva;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al 2° SAL di importo complessivo di € 89.233,52, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018)";

di liquidare la somma di € 89.233,52 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 19.631, 37 per complessivi € 108.864,89 quale importo da liquidare del 2° SAL dei lavori in oggetto;

di dare atto che la spesa complessiva di € 109.864,89 rientra nel totale del quadro economico di € 950.076,72, approvato con decreto presidenziale n. 46/2021e imputato, per la quota residua di € 379.359,96, al PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 488/2022 – sub 398/22, riscritto per esigibilità

posticipata a seguito del Decreto n.51/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021;

di confermare che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riscosso nel 2021;

di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art.29 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 267/2000;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021 C.U.P. D23D18000340001 CIG 8663798847

IMPRESA: LA TIZZANESE SRL, Strada Monsignor Giovanni Barili n.60, 43028 Tizzano Val Parma (PR) cod. fisc./ p. iva 00830620340

2° STATO D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022

CONTRATTO – N.15231 del 14/07/2021

Importo del progetto	€		Data della consegna	18/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 111,62% (compresi oneri sicurezza € 7.468,09)	€	667.497,55		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. Ripresi	
			Sosp. Ripresi	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
			Data ultimazione	
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
Spese tecniche	€			
Spese qualità	€			
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€			
Per IVA al 22% per importo lavori	€			
Per ribasso d'asta del %	€			
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€			

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE PIANURA. ANNO 2021

Progr.	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo	
1	3.11.1	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - PIANURA					
		Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m ²					
		SP.10 DI CREMONA	2.460,06	t	€ 66,00	€ 162.363,96	
		SP.59 DI DIOLO	1.590,84	t	€ 66,00	€ 104.995,44	
		SP.588R DEI DUE PONTI	1.339,06	t	€ 66,00	€ 88.377,96	
		SP.119 VARIANTE DI SORAGNA	996,08	t	€ 66,00	€ 65.741,28	
		SP.11 DI BUSSETO	208,42	t	€ 66,00	€ 13.755,72	
		SP.62R DELLA CISA	293,40	t	€ 66,00	€ 19.364,40	
							€ 454.598,76
2	3.16	Sabbiatura della pavimentazione					
		Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m ² e sabbia essiccata di Po	1.667,00	m ²	€ 0,60	€ 1.000,20	
3	3.33	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12					
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di mezzeria di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.9 di Golese	5.360	m	€ 0,34	€ 1.822,40	
		SP.10 di Cremona	4.660	m	€ 0,34	€ 1.584,40	
		SP.59 di Diolo	2.200	m	€ 0,34	€ 748,00	
		SP.11 di Busseto	2.400	m	€ 0,34	€ 816,00	
		SP.588R dei Due Ponti	11.800	m	€ 0,34	€ 4.012,00	
		sp.11 bis	700	m	€ 0,34	€ 238,00	
		SP.12 di Soragna	1.500	m	€ 0,34	€ 510,00	
		SP.44 San Secondo Fontanellato	3.000	m	€ 0,34	€ 1.020,00	
		SP.50 di Carzeto	5.000	m	€ 0,34	€ 1.700,00	
		SP.43 Treccasali Torrile	6.768	m	€ 0,34	€ 2.301,12	
							€ 14.751,92
4	3.35	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15					

		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.10 di Cremona	9.720	m	€ 0,37	€ 3.596,40	
		SP.59 di Diolo	4.400	m	€ 0,37	€ 1.628,00	
		SP.12 di Soragna	3.000	m	€ 0,37	€ 1.110,00	
		SP.71 di Coduro	5.000	m	€ 0,37	€ 1.850,00	
		SP.588R dei Due Ponti	8.000	m	€ 0,37	€ 2.960,00	
		SP.11 di Busseto	6.610	m	€ 0,37	€ 2.445,70	
		SP.8 di Sissa	3.500	m	€ 0,37	€ 1.295,00	
						€ 14.885,10	
5		Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15					
		Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.10 di Cremona	4.050	m	€ 0,32	€ 1.296,00	
		SP.59 di Diolo	20.000	m	€ 0,32	€ 6.400,00	
		SP.72 Parma - Mezzani	10.000	m	€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.34 Padana Orientale	12.000	m	€ 0,32	€ 3.840,00	
		SP.18 del Pilastrello	20.000	m	€ 0,32	€ 6.400,00	
		SP.16 degli Argini	16.000	m	€ 0,32	€ 5.120,00	
		SP.73 di Casaltone	1.200	m	€ 0,32	€ 384,00	
		SP. Melegazzi	1.000	m	€ 0,32	€ 320,00	
		SP.62R della Cisa	10.000	m	€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.10 di Cremona	8.000	m	€ 0,32	€ 2.560,00	
		SP.94 Busseto Polesine	3.000	m	€ 0,32	€ 960,00	
		SP.588R dei Due Ponti	5.000	m	€ 0,32	€ 1.600,00	
		SP.11 di Busseto	9.350		€ 0,32	€ 2.992,00	
		SP.63 di Cannelto	10.000		€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.71 di Coduro	10.000		€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.44 San Secondo Fontanellato	7.000		€ 0,32	€ 2.240,00	
		SP.8 di Sissa	2.400		€ 0,32	€ 768,00	
		SP.33 Padana Occidentale	700		€ 0,32	€ 224,00	
		SP.109 di Fondo valle Stirone	900		€ 0,32	€ 288,00	
						48.192,00 €	
6	3.34	Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12					

		Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di mezzaerla di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.				
		SP.9 di Golese	720	m	€ 0,29	€ 208,80
		SP.10 di Cremona	2.000	m	€ 0,29	€ 580,00
		SP.59 di Diolo	1.000	m	€ 0,29	€ 290,00
		SP.11 di Busseto	3.100	m	€ 0,29	€ 899,00
		SP.588R	10.000	m	€ 0,29	€ 2.900,00
		SP.72 Parma - Mezzani	5.000	m	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.34 Padana Orientale	6.000	m	€ 0,29	€ 1.740,00
		SP.18 del Pilastrello	10.000	m	€ 0,29	€ 2.900,00
		SP.16 degli Argini	8.000	m	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.73 di Casaltone	600	m	€ 0,29	€ 174,00
		SP. Melegazzi	500	m	€ 0,29	€ 145,00
		sp.60 Sorbolo Coenzo	8.000	m	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.62R della Cisa	5.000	m	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.588R dei Due Ponti	2.500	m	€ 0,29	€ 725,00
		SP.71 di Coduro	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.91 di Samboseto	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.93 di Costamezzana	4.000	m.	€ 0,29	€ 1.160,00
		SP.119 Variante San Secondo	1.500	m.	€ 0,29	€ 435,00
		SP.63 di Cannetolo	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.18 del Pilastrello	3.000	m.	€ 0,29	€ 870,00
		SP.45 di Montechiarugolo	3.000	m.	€ 0,29	€ 870,00
		SP.62R della Cisa	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.72 Parma - Mezzani	7.800	m.	€ 0,29	€ 2.262,00
		SP.513R di Val d'Enza	8.000	m.	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.343R Asolana	4.230	m.	€ 0,29	€ 1.226,70
		SP.8 di Sissa	1.300	m.	€ 0,29	€ 377,00
		SP.33 Padana Occidentale	300		€ 0,29	€ 87,00
		SP.109 di Fondo Valle Stirone	400		€ 0,29	€ 116,00
						€ 33.625,50
7	3.39	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.	1.000	mq	€ 5,68	€ 5.680,00
			1.211	mq	€ 5,68	€ 6.878,48
			240	mq	€ 5,68	€ 1.364,00
			187	mq	€ 5,68	€ 1.062,16
						€ 14.984,64
8	1.1	Operaio specializzato				
		SP.71 di Coduro SP.93 di Costamezzana	506	ore	€ 25,00	€ 12.650,00
		SP.588R dei Due Ponti	38	ore	€ 25,00	€ 950,00
		SP.62R della Cisa	80	ore	€ 25,00	€ 2.000,00
		sp.43 Trecasali Torrile	40	ore	€ 25,00	€ 1.000,00
		SP.10 di Cremona	30	ore	€ 25,00	€ 750,00
		SP.33 Padana Occidentale	47	ore	€ 25,00	€ 1.175,00
						€ 18.525,00
9	1.7	Noleggio autocarro ribaltabile portata inferiore a 150 q.li				
		SP.71 di Coduro	95	ore	€ 48,00	€ 4.560,00
		SP.93 di Costamezzana	60	ore	€ 48,00	€ 2.880,00
		SP.588R dei Due Ponti	30	ore	€ 48,00	€ 1.440,00
		SP.43 Trecasali Torrile	40	ore	€ 48,00	€ 1.920,00
		SP.62R della Cisa	16	ore	€ 48,00	€ 768,00
						€ 11.568,00

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_33653703	Data richiesta	27/06/2022	Scadenza validità	25/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA TIZZANESE SRL
Codice fiscale	00830620340
Sede legale	VIA MONSIGNORE BARILI, 60 43028 CARPANETO (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **775 / 2022**

Proposta n. 2273/2022

Oggetto: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) - CUP D23D18000340001 - CIG 8663798847 - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 07/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale