

Provincia di Parma

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. 1 BIS a tutto IL 12/06/2022

Progetto di Riqualificazione S.P. 33 Variante di Coltaro in Coltaro nel Comune di Sissa-Trecasali

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: RTI composta da CM Infrastrutture S.R.L. (mandataria) e Facco M. SRL (mandante)

COMMITTENTE:

IMPRESA: Registro di Contabilità n. 1 BIS composto da n. 4 pagine

Isabella



Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		Nuovo Prezzo Unitario	Maggiore importo	Differenza riconosciuta al 90%	Debito	Pagamento
		Pg	Positivi		Negativi	Debito					
R I P O R T O											
1.4 C02.019.130.B	Fornitura e posa di chiusini in ghisa a grafite lamellare perlucida per pozzetti d'ispezione, conformi alla normativa UNI EN 124, classw C 250 dimensioni copercchio 400x400 mm	cad	6,00	€ 54,00			€ 151,81	€ 97,81	€ 88,03		€ 528,17
1.5 F01.028.063 C02.099.050.b C02.019.135.b	Fornitura e posa di plinio per pubblica illuminazione di dim. 0,70x1,00x1,00 compresi casseri e pozzetto di ispezione completo di chiusino in ghisa, fori per passaggio dei cavi, compreso scavo, reinterro, completo in opera, eseguito in cls dosato a q.li 250/mc di cemento tipo 325	cad	39	€ 229,00			€ 126,37 € 90,00 € 84,18 € 300,55	€ 71,55	€ 64,40		€ 2.511,41
NP 1.6_1 D04.013.015.f A20.046.035.d D04.025.010.a D04.025.015.d D04.007.070.c D04.007.085	Fornitura e posa di punto luce costituito da: - palo rastremato in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL a scelta della D.L. completo delle lavorazioni standard - HT=8800mm - Ø base 127mm - Ø sommità 60; - Morsettera in Classe II completa di portello verniciato; - Corpo illuminante Schreder mod. AMPERA 32Led 700mA 5139 - 69,5W completo di telecomando Owllet (dispositivo Luco NXP all'interno dell'apparecchio).	cad	33	€ 1.350,00			€ 660,07 € 121,59 € 27,54 € 20,37 € 804,63 € 121,37 € 1.755,57	€ 405,57	€ 365,01		€ 12.045,43
NP 1.6_2 A20.046.035.d D04.025.010.a D04.025.015.d D04.007.070.c D04.007.085 D04.016.010.a	Fornitura e posa di punto luce costituito da: - palo rastremato in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL a scelta della D.L. completo delle lavorazioni standard - HT=8800mm - Ø base 127mm - Ø sommità 60; - Morsettera in Classe II completa di portello verniciato; - sbraccetto doppio 180° L=200mm zincato e verniciato; - n° 2 Corpi illuminanti Schreder mod. AMPERA 32Led 700mA 5139 - 69,5W completo di telecomando Owllet (dispositivo Luco NXP all'interno dell'apparecchio).	cad	1	€ 1.850,00			€ 121,59 € 27,54 € 20,37 € 1.608,72 € 242,74 € 270,01 € 2.951,04	€ 1.101,04	€ 990,94		€ 990,94
NP 1.6_5 D04.013.015.a A20.046.035.d D04.025.005.a D04.025.015.b D04.007.070.a D04.007.085	Fornitura e posa di punto luce costituito da: - palo rastremato in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL a scelta della D.L. completo delle lavorazioni standard - HT=1000mm - Ø base 89mm - Ø sommità 60; - Morsettera in Classe II completa di portello verniciato; - Corpo illuminante Schreder mod. ISLA 16Led 350mA 5119 - 18,1W completo di telecomando Owllet (dispositivo Luco NXP all'interno dell'apparecchio).	cad	3	€ 1.150,00			€ 352,75 € 54,04 € 27,72 € 18,82 € 646,12 € 121,37 € 1.220,82	€ 70,82	€ 63,74		€ 191,21
NP 1.7_1 D02.001.030.f	Fornitura e posa cavi di distribuzione elettrica FG16(O)R16	ml	1.265,80	€ 10,20			€ 19,80	€ 9,50	€ 8,55		€ 10.822,59
NP 1.7_4 D02.001.055.d	Fornitura e posa cavi di distribuzione elettrica FG16(O)R16	ml	472,00	€ 3,40			€ 4,87	€ 1,47	€ 1,32		€ 624,46
NP 1.8_1 D02.001.053.b	Fornitura e posa cavi di distribuzione energia FG16(O)R 16	ml	284,00	€ 1,50			€ 3,19	€ 1,69	€ 1,52		€ 431,96
A R I P O R T A R E										€ 28.146,17	€ 0,00




Disapotea


Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'			PREZZO unitario	IMPORTI		Nuovo prezzo	Maggiore importo	Differenza riconosciuta al 90%	Debito	Pagamento	
		Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento						
RIPORTO												€ 28.146,17	
2.5	Realizzazione di pavimentazione marciapiedi costituita da soletta spessore 12 cm in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata 15x15 diam 6, con sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso spessore 2 cm.												
	Marciapiedi Via Roma (solo marciapiede alto)	mq	550,00	318,00									
	Marciapiedi Via Stradella (nessun marciapiede alto)	mq	0,00	0,00									
	Totale	mq	550,00	318,00	€ 20,10								
A15.046.025	Massetto per pavimentazioni industriali staggiato a mano sp. 10cm						€ 15,27						
C01.034.015	marciapiede in conglomerato bituminoso sp. 2,5 cm						€ 11,36						
C04.076.015	Reti elettrosaldata 2,20 euro al Kg 3,034 Kg al mq						€ 6,67						
							€ 33,30	€ 13,20	€ 11,88	€ 3.777,84			
2.6	Fornitura e posa di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso armato con fibre in polietilene e finitura al quarzo, retti e curvi, in opera su fondazioni in calcestruzzo R325 dosato a kg 300 m³, compreso scavo, dim. 15x25, compreso sigillatura e stuccatura dei giunti, assistenza muraria, sabbia e pulitura finale												
	Marciapiedi Via Roma - cordolo singolo (marciapiede alto)	ml	576,50	0,00	€ 24,10								
	Totale	ml	576,50	0,00	€ 24,10								
C01.037.050							€ 45,50	€ 21,40	€ 19,26	€ 11.103,39			



E. Sapone

[Handwritten signature]

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		IMPORTI		
		Pg	Positivi		Negativi	Debito	Pagamento	Debito	Pagamento
	RIPORTO						€	43.027,40	
	<p>Parma 16/06/2022</p> <p>L'impresa </p> <p>Il direttore dei lavori Arch. Urb. Isabella Tagliavini</p> <p>In data 16/06/2022 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 Bis per il pagamento del I SAL. Bis dall'importo di € 43.027,40 lordi</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Urb. Isabella Tagliavini</p>								
	<p>IL ROP Disapalta</p>								



Disapalta

