



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 825 del 20/07/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - "LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:

che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 recante "*Rendiconto 2021 - Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio*" è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2021.

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il quale viene autorizzato il finanziato dell'intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 128 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000210001);

con determina n. 790 del 10/7//2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti incarichi professionali:

1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità VVFF, SCIA per CPI all'ing. Angelo Porzani

2) collaudo in corso d'opera e il collaudo statico all'ing. Ceci Graziano per complessivi € 9.008,48;

con determina n. 288 del 26/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 822 del 22/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di "Liceo Marconi di via Costituente: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", per € 46.405,60 oltre iva 4%, per complessivi € 48.261,82 alla ditta Menegalli Franco srl via del Donatore n. 9, Collecchio (PR), PI: 00534520341 (CIG: 8378566364, contratto rep. N.15213/2020);

Visto che

in data 09/09//2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori

in data 09/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori (con varie sospensioni e riprese)

in data 22/6/2022 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 45.816,68 oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Graziano Ceci, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		DD 288/2020	DD 822/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	55.972,00	44.777,60	44.188,68	
A2	oneri sicurezza	1.628,00	1.628,00	1.628,00	
A3	lavori a base di gara	57.600,00	46.405,60	45.816,68	-588,92
A	iva 4% lavori	2.304,00	1.856,22	1.832,67	-23,56
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	240,00	240,00	240,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	1.372,80	1.372,80	1.372,80	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	0,00
B7	diritti segreteria ANAC	1.087,52	0,00	0,00	0,00
B8	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	425,32	425,32	0,00
B9	ribasso ed economie iva	0,00	12.304,38	12.916,85	612,47

	compresa				
B	totale somme a disposizione	12.400,00	23.594,40	24.183,32	588,91
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Pertanto:

vi sono € 588,92 oltre iva di economie sull'importo contrattuale;  
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 12.916,85;

rimangono da liquidare:

€ 45.816,68, oltre iva al 4% = €47.649,35 all'impresa;

€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani (Z4B2926AF3);

€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci (ZAB2926B55);

Vista la garanzia definitiva, polizza n. 175956470 del 04/09/2020 pari ad euro 5.570,48, rilasciata da UNIPOLSAI sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128

#### DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente, dei lavori di "liceo Marconi di via Costituente: lavori di adeguamento per ottenimento CPI", con la ditta Menegalli Franco srl via del Donatore n. 9, Collecchio (PR), PI: 00534520341, (CIG: 8378566364);

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Graziano Ceci, agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DD 288/2020	DD 822/20	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	55.972,00	44.777,60	44.188,68	
A2	oneri sicurezza	1.628,00	1.628,00	1.628,00	
A3	lavori a base di gara	57.600,00	46.405,60	45.816,68	-588,92
A	iva 4% lavori	2.304,00	1.856,22	1.832,67	-23,56
B1	spese tecniche progettazione e Direzione Lavori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
B2	CNPAIA spese tecniche	240,00	240,00	240,00	0,00
B3	iva spese tecniche 22%	1.372,80	1.372,80	1.372,80	0,00
B4	spese tecniche collaudo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
B5	CNPAIA Collaudo	44,00	44,00	44,00	0,00
B6	iva 22% collaudo	251,68	251,68	251,68	0,00
B7	diritti segreteria ANAC	1.087,52	0,00	0,00	0,00
B8	art. 113 DLGS 50/2016	0,00	425,32	425,32	0,00
B9	ribasso ed economie iva compresa	0,00	12.304,38	12.916,85	612,47
B	totale somme a disposizione	12.400,00	23.594,40	24.183,32	588,91
C	totale finanziamento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Di dare atto che:

vi sono € 588,92 oltre iva di economie sull'importo contrattuale;  
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 12.916,85;

di liquidare:

€ 45.816,68, oltre iva al 4% = €47.649,35 all'impresa  
€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani  
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci

Di svincolare la garanzia definitiva pari ad euro 5.570,48 mediante polizza fideiussoria n. 175956470 del 04/09/2020, rilasciata da UNIPOLSAI sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128;

Di liquidare, con successivo atto, € 425,32, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8 del QTE);

di confermare che la somma complessiva di € 51.582,63 (47.649,35 + 2.537,60 + 1.395,68) rientra all'interno del QTE di € 70.000,00, approvato con det. 288/2020, riscritto per € 64.924,80 al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, agli impegni 396/2022 (sub. 132, 133 e 134/22) e 406/2022 (sub. 160/22);

che la spesa di cui sopra è finanziata con parte del Contributo MIUR come da Decr. 101/2019 contabilizzati, quanto alla quota residua di € 64.924,80, nel modo seguente:

- per € 56.000,00 accertati al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi per edilizia scolastica), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E.4.02.01.02.002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, p/accertamento 254/2022, riscritto per esigibilità posticipata;
- per € 8.924,80 costituito da fondo pluriennale vincolato (FPV) proveniente da parte del medesimo contributo del MIUR di cui sopra, riscosso;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **825 / 2022**

Proposta n. 2462/2022

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - "LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE:  
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 25/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale