



**PROVINCIA  
DI PARMA**

---

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Liceo Marconi Distaccamento di Via Costituente 6, Parma  
Lavori di adeguamento per ottenimento CPI

**IMPRESA:** Menegalli Franco srl  
Via del Donatore 9, Collecchio (PR)

**CONTRATTO:** Rep. 15213 del 23/11/2020

**IMPORTO DI CONTRATTO:** .....€ 46.405,60

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**RELAZIONE**

**Descrizione dei lavori:** i lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono relativi:

- alla realizzazione di spazi calmi con struttura metallica in adiacenza alla scale di sicurezza del complesso scolastico ed in prossimità dell'uscita principale;
- al montaggio di parapetti metallici nel cortile interno e ad altre opere minori.

**Progetto e Direzione Lavori:** la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere di cui trattasi sono state affidate all'Ing. Angelo Porzani di Noceto (PR) con Lettera d'ordine prot. 20184 del 18/07/2019 del Responsabile del procedimento Ing. Paola Cassinelli. Il progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 288/2020 del 26/03/2020, è stato finanziato dall'Amministrazione Provinciale per un importo complessivo di € 70.000,00 così suddivisi:

a) per lavori € 57.600,00

b) per somme a disposizione

€ 12.400,00

**Affidamento dell'appalto:** a seguito dell'espletamento di procedura negoziata è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa Menegalli Franco per un importo contrattuale di netti € 46.405,60. L'affidamento dei lavori è stato formalizzato con Determinazione Dirigenziale n. 822/2020 del 22/07/2020.

**Contratto:** il contratto principale, Rep. N. 15213 è stato stipulato in data 23/11/2020.

**Cauzione:** l'Impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva ridotta del 50%, in quanto qualificabile come microimpresa, per l'importo di € 5.570,49 mediante la polizza fidejussoria n. 175956470 prestata, in data 04/09/2020, da UNIPOLSAI.

**Direzione Tecnica dell'Impresa:** l'Impresa ha nominato, quale Direttore Tecnico dei lavori, il geom. Franco Menegalli.

**Collaudo statico:** il collaudo statico delle opere strutturali di cui trattasi è stato affidato all'Ing. Graziano Ceci di Parma con Determina Dirigenziale n. 790 del 10/07/2019 del Responsabile del procedimento Ing. Paola Cassinelli. Il collaudo statico è stato completato il 20/09/2021.

**Consegna dei lavori:** i lavori di contratto furono consegnati in data 09/09/2020, con verbale redatto in pari data e firmato senza riserve dall'Impresa.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile scadeva quindi il giorno 07/11/2020.

**Sospensioni e riprese dei lavori:** durante il corso dei lavori, principalmente a causa della necessità di adattare le opere di fondazione allo stato di fatto emerso dopo i relativi scavi e della ripresa a singhiozzo dell'attività scolastica legata all'emergenza Covid, si sono formalizzate le seguenti sospensioni e riprese:

- 1ª sospensione in data 30/09/2020;
- 1ª ripresa in data 20/11/2020;
- 2ª sospensione in data 24/11/2020;
- 2ª ripresa in data 14/06/2021.

Il termine di ultimazione dei lavori è stato pertanto complessivamente posticipato di giorni 244.

**Scadenza definitiva del tempo utile:** a seguito della sospensioni soprarichiamate la nuova scadenza restava stabilita per il giorno 09/07/2021.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è stata formalizzata in data 09/07/2021 con verbale redatto in pari data.

**Danni di forza maggiore:** durante il corso dei lavori non si sono registrati danni di forza maggiore.

**Lavori in economia:** durante il corso dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

**Ordini di servizio:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori.

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve.

**Anticipazioni sull'importo contrattuale:** l'Impresa non ha presentato richiesta di corresponsione dell'anticipazione.

**Conto finale:** il conto finale è stato redatto dal Direttore di Lavori in data 31/05/2022, per un importo complessivo netto di € 45.816,68.

**Relazione sul conto finale:** la relazione sul conto finale del Direttore di Lavori è stata redatta in data 31/05/2022.

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa risulta regolarmente iscritta all'INAIL di Parma con posizione assicurativa cod. 1730365 (PAT 9123646/05), presso l'INPS sede di Parma con matricola 5603275228 e presso la Cassa Edile di Parma con matricola 4219.

**Espropri per causa di utilità pubblica:** le opere oggetto della presente relazione sono state realizzate su immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale.

**Cessione di credito da parte dell'impresa:** per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

**Visita sui luoghi:** dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Angelo Porzani, il giorno 22/06/2022 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del geom. Franco Menegalli e del Geom. Aristide Vitali in rappresentanza del Committente.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Geom. Aristide Vitali dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto ing. Angelo Porzani, Direttore dei lavori in oggetto, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti del progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità delle condizioni contrattuali;
- che il Conto Finale è stato accettato dall'Impresa senza riserve ed il suo ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- che la documentazione tecnica presentata dall'Impresa esecutrice risulta completa ed esaustiva;

### CERTIFICA

che i **Lavori di adeguamento per ottenimento del CPI** relativi al **Liceo Marconi Sede di Via Costituente** di cui al contratto **Rep. Rep. 15213 del 23/11/2020** sono stati eseguiti in conformità ai patti contrattuali e trovano piena rispondenza alle registrazioni contabili;

### CONFERMA

che l'importo complessivo dello stato finale è di € 45.816,68 (diconsi euro quarantacinquemilaottocentesedici/68);

### DICHIARA

di potersi pagare all'Impresa Impresa Menegalli la somma di 45.816,68 a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito fatta salva la prescritta approvazione del presente atto.

Parma, lì 22/06/2022

L'IMPRESA  
(Geom. Franco Menegalli)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Angelo Forzani)

VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Paola Cassinelli)

