



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 913 del 08/08/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000160002 - CIG: 8529034D80).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023, e di attribuzione della relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

VISTO altresì:

la delibera n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022 - 2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022 - 2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:

che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 recante "Rendiconto 2021 – Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio" è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2021;

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 18/03/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale N. 842 del 27/07/2020 dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020" disposta in favore della ditta COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA), Via Mameli n. 20 codice fiscale e partita IVA 07981970721, che ha offerto un ribasso del 10,17% per un importo contrattuale di Euro 191.983,82 (di cui Euro 188.830,69 per lavori ed Euro 3.153,13 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 42.236,44 e così per complessivi Euro 234.220,26;

che il codice CUP è D23D19000160002;

che il codice CIG è: 8529034D80;

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 04/03/2021 con Rep. n. 15220 dell'importo di Euro 191.983,82 (di cui Euro 188.830,69 per lavori ed Euro 3.153,13 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 42.236,44 e così per complessivi Euro 234.220,26;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna il 05/05/2021 ed avviati il 26/05/2021;

che il Direttore dei Lavori è il geom. Antonio Mesti;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 26/05/2022;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 29/07/2022 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 191.942,97, comprensivo di Euro 3.153,13 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in acconto pari ad Euro 180.364,41 oltre IVA 22%;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 11.578,56 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 2.547,28 così per complessivi Euro 14.125,84, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1742733 del 09/02/2021 rilasciata da Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A con Sede Sociale e Direzione Generale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095, iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00167, dell'importo di Euro 9.762,38;

PRESO ATTO:

che con determina n. 333 del 29/03/2021 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020" per l'importo complessivo di Euro 4.267,24 di cui Euro 3.413,79 a favore al personale dipendente dell'Ente e Euro 853,45 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 877 del 22/07/2021 è stata liquidata la parte di incentivo (fino alla Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento) pari ad Euro 1.263,09 e la restante parte pari ad Euro 2.150,70 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 40,85 IVA esclusa;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 29/07/2022, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 191.942,97, comprensivo di Euro 3.153,13 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 42.227,45 per un importo complessivo pari ad Euro 234.170,42;

di liquidare la rata a saldo alla ditta COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA), Via Mameli n. 20 codice fiscale e partita IVA 07981970721, pari a Euro 11.578,56 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 2.547,28 così per complessivi Euro 14.125,84, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 40,85 IVA 22% esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad Euro 9.762,38 mediante polizza fideiussoria n. 1742733 del 09/02/2021, rilasciata da Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A con Sede Sociale e Direzione Generale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095, iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00167;

di dare atto che la liquidazione del saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente pari ad Euro 2.150,70, avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di Euro 11.578,56 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 2.547,28 così per complessivi Euro 14.125,84 è contenuta all'interno del QTE complessivo di Euro 270.000,00 approvato con decreto presidenziale n. 219/2020 e contabilizzato al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, Impegno 514/2022 (Sub. 466/2022), reiscritto per esigibilità posticipata;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) derivante da parte del contributo regionale di totali €. 826.088,09 assegnato con det. RER 6880/20 ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i., interamente riscosso;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31 Dicembre 2022;

di dare atto che:

il presente impegno verrà comunicato all'affidatario come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31393256	Data richiesta	22/05/2022	Scadenza validità	19/09/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI FERRARESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	07981970721
Sede legale	VIA G MAMELI 20 GRAVINA IN PUGLIA BA 70024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 – CUP: D23D19000160002 – CIG: 8529034D80.

IMPRESA: **COSTRUZIONI FERRARESE SRL** con sede in Gravina In Puglia (BA) Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721.

CONTRATTO: in data 04/03/2021 - Rep. n. 15220.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 80 del 30/04/2020 per l'importo complessivo di Euro **576.980,30** di cui Euro 457.919,63 per lavori stradali (compresi Euro 4.533,86 per oneri della sicurezza), Euro 7.323,74 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 102.353,54 per IVA, Euro 9.158,39 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 270.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2[^] - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 - finanziato con parte del contributo regionale di totali Euro 826.088,09 assegnato con det. RER 6880/20 ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i. relativo a interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali riferito all'annualità 2020 e accertato al PEG Cap.140000141100 (Regione Emilia Romagna contributi per manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del bilancio 2020 interamente riscossi.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a

base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 261/2021 del 18/03/2021 esecutiva il 19/03/2021 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA) Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721, che ha offerto un ribasso pari al 10,17%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 191.983,82 IVA esclusa di cui Euro 188.830,69 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed euro 3.153,13 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/05/2021 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 60 (sessanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 03/07/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 05/05/2021 e ripresi in data 26/05/2021, sospesi in data 09/07/2021 e ripresi in data 26/05/2022 per complessivi 340 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 06/06/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 26/05/2022, è stata accertata in data 27/07/2022 (dopo l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, comunicati alla Ditta esecutrice con Prot. 6045 del 07/03/2022) e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **191.942,97**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 180.364,41 (1^ SAL), resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **11.578,56 (undicimilacinquecentosettantotto/56)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 27/07/2022 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Francesco Ferrarese per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA) Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 191.942,97
A dedurre importi corrisposti:	<u>Euro 180.364,41</u>
Restano a saldo	Euro 11.578,56

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 2.547,28 **per un importo complessivo pari ad Euro 14.125,84** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA) Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 29/07/2022

L'IMPRESA

COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.

Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)

P. IVA 07981970721

cell. 333/4488332 Francesco - cell. 348/2682274 Giacinto

Tel/fax 080/3264931

pec: costruzioniferrareserl@pec.it - e-mail: costruzioniferrareserl@gmail.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

Conto Finale e CRE_Montagna Est_REF_2020_COSTR. FERRARESE SRL





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2020 (CUP:
D23D19000160002 CIG: 8529034D80)**

Impresa: **Costruzioni Ferrarese S.R.L.** con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n. 20
– Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721

Contratto: Rep. n. 15220 del 04/03/2021

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	213.362,07
Deduzione del ribasso d'asta 10,17% sulla somma di € 210.208,94	€	21.378,25
Importo dei lavori a base di contratto	€	188.830,69
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	3.153,13
Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€	191.983,821

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **Due milaventidue (2022)** il mese di **Luglio** il giorno 25 (**Venticinque**) sul luogo di esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 Luglio 1962, n°1063, visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 05/05/2021 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 03/07/2021;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni 340 (trecentoquaranta) ordinati con Verbali in data 06/05/2021 e 09/07/2021 che hanno determinato la nuova scadenza del tempo utile per il 06/06/2022;

Visto:

- l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, comunicati con Prot. n. 6045 del 07/03/2022;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **26 Maggio 2022** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

COSTRUZIONI FERRARESE SRL

COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.

Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)

P. IVA 07981970721

cell. 333/4486332 Francesco - cell. 348/2682274 Giacinto

Tel/fax 080/3264931

pec: costruzioniferraresari@pec.it - e-mail: costruzioniferraresari@gmail.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 CIG: 8529034D80).

IMPRESA: COSTRUZIONI FERRARESE S.R.L. con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 26/05/2022.

CONTRATTO: Rep. n. 15220 del 04/03/2021

Importo del progetto	€	270.000,00	Data della consegna	05/05/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,170% (compresi Oneri della Sic.)	€	191.983,82	Data dell'incominciamento dei lavori	26/05/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	78.016,18	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 06/05/21 al 25/05/21 dal 09/07/21 al 25/05/22	gg. 20 gg. 320
			TOTALE	gg. 340
Del quale impegnato	Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€ 4.267,24	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	06/06/2022
	Spese Tecniche	€ 4.267,24	Data ultimazione	26/05/2022
	Per IVA al 22% per importo lavori	€ 47.878,45	Giorni impiegati in più	/
	Per ribasso d'asta del 10,170%	€ 21.378,25	Giorni impiegati in meno	11
	Per Lavori in economia IVA esclusa	€ /		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	78.016,18		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	Operaio specializzato ore	101,00	25,00	2.525,00	
2	1.12	Noleggio di rullo costipatore vibrante, potenza da 16 a 30 CV ore	48,00	38,00	1.824,00	
3	1.16	Noleggio di spanditrice di emulsione a motore semovente capacità superiore a 400 litri ore	16,00	12,00	192,00	
4	1.4	Nolo di escavatore potenza inf. a 100 CV ore	14,00	48,00	672,00	
5	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV ore	144,00	54,00	7.776,00	
6	1.8	Nolo di autocarro portata sup. a 150 q.li ore	139,00	54,00	7.506,00	
7	1.19	Noleggio di spazzolone-soffiatrice meccanica ore	48,00	40,00	1.920,00	
8	3.2	Scarifica e/o demolizione della pavimentazione mq	1.239,00	0,56	693,84	
9	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche mq	7.903,23	0,31	2.450,00	
10	3.7.2	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (Binder) (Montagna) ore	51,02	60,00	3.061,16	
11	3.9.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-15, bitume trad. FUSO B) - (Montagna) T.	110,00	68,00	7.480,00	
12	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna) T.	2.064,35	70,00	144.504,50	
13	3.16	Sabbiatura della pavimentazione mq	49.280,10	0,60	29.568,06	
		Sommano i lavori eseguiti			210.172,56	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 10,17%			21.374,55	
					188.798,01	
		A dedurre Importo Netto Penali			3.485,49	
		Importo Netto Lavori			185.312,52	
		Lavorazioni Aggiuntive per Penali				
1	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna) T.	55,30	70,00	3.871,00	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 10,17%			393,68	
		Importo Netto Lavorazioni Aggiuntive			3.477,32	
		TOTALE LAVORI ESEGUITI			188.789,84	
		Oneri contrattuali Sicurezza 100%			3.153,13	
		IMPORTO COMPLESSIVO			191.942,97	
		A riportare			191.942,97	

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A riporto			191.942,97	
		A dedurre 1° Certificato di Pagamento emesso in data 30/09/2021			180.364,41	
		RESTA UN CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			11.578,56	

Parma, 29/07/2022

L'impresa esecutrice
COSTRUZIONI FERRARESE SRL
COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.
 Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)
 P. IVA 07981970721
 cell. 333/4486332 Francesco - cell. 348/2682274 Giacinto
 Tel/fax 080/3264931
 pec: costruzioniferraresesrl@pec.it - e-mail: costruzioniferraresesrl@gmail.com

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **913 / 2022**

Proposta n. 2661/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D23D19000160002 - CIG: 8529034D80).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

i

Parma, li 10/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale