

Provincia di Parma

pag. 4

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Raccordo Cispadana - SP11 - tratto da via Farnese a via Filagni - lotto 1

COMMITTENTE: Provincia di Parma

IMPRESA: raggruppamento "S.I.P. spa & GRANELLI srl"

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 33 pagine

A L I N P R E S A
S. I. P. S. p. A. con M. S. E. S. p. A.

[Handwritten signature]
SOCIETA' INDUSTRIALE PIETRASCO
S.I.P. S.p.A.
Legale Rappresentante
(41010 Parma Italia)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						252'043,08	200'119,10
	LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 866'934,51 - 100%)							
45 V1.011.008.0 12 26/07/2022	BILANCIO TERRE GENERALE - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA SOMMANO % aliquote	2	35	92,23		3'025,60 (0,349%)	2'790,51 (0,322%)	
46 V1.002.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE B - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	35	12,44		37'590,28 (4,336%)	4'676,23 (0,539%)	
47 V1.002.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE B - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	35	79,20		57'997,92 (6,690%)	45'934,35 (5,298%)	
48 V1.002.004.0 10 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE B - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	35	100,00		13'359,46 (1,541%)	13'359,46 (1,541%)	
49 V1.003.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE C - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	35	10,62		4'126,61 (0,476%)	438,25 (0,051%)	
50 V1.003.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE C - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	35	79,76		8'209,87 (0,947%)	6'548,19 (0,755%)	
51 V1.004.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE D - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	36	8,11		11'573,58 (1,335%)	938,62 (0,108%)	
52 V1.004.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE D - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	36	76,69		10'680,63 (1,232%)	8'190,98 (0,945%)	
53 V1.005.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE E - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	36	10,57		46'398,33 (5,352%)	4'904,30 (0,566%)	
54 V1.005.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE E - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	36	79,83		31'868,51 (3,676%)	25'440,63 (2,935%)	
55 V1.005.004.0 10 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE E - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	36	100,00		1'863,91 (0,215%)	1'863,91 (0,215%)	
56 V1.006.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE RI - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	36	9,09		53'680,58 (6,192%)	4'879,56 (0,563%)	
57 V1.006.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE RI - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	36	83,75		35'526,98 (4,098%)	29'753,85 (3,432%)	
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Provincia di Parma
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

SOCIETA' INDUSTRIA METRISCO
S.I.M. S.p.A.
Legale Rappresentante
(Luomo Varoli Piazza)

AMMINISTRAZIONE
200'119,10
FUSO PAVOLTE

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						401'761,92	200'119,10
58 V1.006.004.0 10 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE R1 - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	37	100,00		1'881,25 (0,217%)	1'881,25 (0,217%)	
59 V1.007.001.0 01 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE R2 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	37	9,89		33'749,76 (3,893%)	3'337,85 (0,385%)	
60 V1.007.001.0 02 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE R2 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	37	83,52		34'972,14 (4,034%)	29'208,73 (3,369%)	
61 V1.007.004.0 10 26/07/2022	CORPO STRADALE ASSE R2 - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	37	100,00		1'855,24 (0,214%)	1'855,24 (0,214%)	
62 V1.008.003.0 03 26/07/2022	GENERALE - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINI E OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE SOMMANO % aliquote	2	37	75,19		22'496,95 (2,595%)	16'915,46 (1,951%)	
63 V1.008.003.0 06 26/07/2022	GENERALE - OPERE IDRAULICHE - CONDOTTA INTERRATA CONSORZIO DI BONIFICA SOMMANO % aliquote	2	37	41,77		23'814,69 (2,747%)	9'947,40 (1,147%)	
64 V1.008.004.0 07 26/07/2022	GENERALE - FINITURE - SEGNALETICA SOMMANO % aliquote	2	38	65,76		34'252,58 (3,951%)	22'524,50 (2,598%)	
65 V1.008.004.0 08 26/07/2022	GENERALE - FINITURE - BARRIERE STRADALI SOMMANO % aliquote	2	38	54,69		33'056,21 (3,813%)	18'078,44 (2,085%)	
66 V1.008.005.0 09 26/07/2022	GENERALE - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE SOMMANO % aliquote	2	38	20,00		94'625,90 (10,915%)	18'925,18 (2,183%)	
67 V1.009.001.0 01 26/07/2022	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	38	3,56		6'892,13 (0,795%)	245,36 (0,028%)	
68 V1.009.001.0 02 26/07/2022	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	38	83,18		3'528,42 (0,407%)	2'934,94 (0,339%)	
69 V1.009.004.0 10 26/07/2022	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	38	100,00		355,44 (0,041%)	355,44 (0,041%)	
70 V1.010.001.0 01 26/07/2022	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	39	4,96		147,38 (0,017%)	7,31 (0,001%)	
71 V1.010.001.0 02 26/07/2022	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	2	39	100,00		121,37 (0,014%)	121,37 (0,014%)	
	A RIPORTARE						528'100,39	200'119,10

COMMITTENTE: Provincia di Parma
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						528'100,39	200'119,10
72 V1.010.003.0 03 26/07/2022	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINI E OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE SOMMANO % aliquote	2	39	100,00		840,93 (0,097%)	840,93 (0,097%)	
73 V1.010.004.0 10 26/07/2022	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	2	39	100,00		528,83 (0,061%)	528,83 (0,061%)	
74 V1.011.001.0 01 26/07/2022	BILANCIO TERRE GENERALE - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	2	39	80,00		6'918,14 (0,798%)	5'534,51 (0,638%)	
75 V1.012.008.0 12 26/07/2022	CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA SOMMANO % aliquote	2	39	50,00		12'249,78 (1,413%)	6'124,89 (0,706%)	
76 V1.013 26/07/2022	ASSISTENZA ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE SOMMANO % aliquote	2	40	100,00		47'490,67 (5,478%)	47'490,67 (5,478%)	
77 V1.014 26/07/2022	INTEGRAZIONE OPERE IDRAULICHE SOMMANO % aliquote	2	40	100,00		745,56 (0,086%)	745,56 (0,086%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						337'322,70 (38,910%)	
	T O T A L E euro						589'365,78	
	Data, 26/07/2022							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	<i>Fusa folto</i>							
	<i>s. firma con riserva</i>							
	<i>SOCIETA' INDUSTRIALE PIETROSCO S.p.A. Legale Rappresentante (Antiqua Varoli Piazza)</i>							
	In data 12/04/2022 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							214'300,00
	Il Direttore dei Lavori							
	<i>Fusa folto</i>							
	RISERVA							
	<i>Si confermano le riserve n. 1 e n. 2 da intendersi qui trascritte: richiesta di maggiori importi secondo quanto previsto dal DL aiuti. Ad aggiornamento della riserva n. 2, si firma con riserva, in quanto si richiede il riconoscimento di un maggiore importo non inferiore a € 180'000,00</i>							
	A R I P O R T A R E						589'365,78	214'419,10

COMMITTENTE: Provincia di Parma
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

*in r/c
Fusa folto*



